

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
рішенням 19 сесії Гребінківської  
міської ради 7 скликання  
від 23.04.2019р. №671



**План реалізації Стратегії розвитку  
Гребінківської об'єднаної  
територіальної громади на 2019-  
2021 роки**

*(1-ша версія)*

*м.Гребінка, 2019 р.*

## **ЗМІСТ**

### **1. Методологія підготовки Плану реалізації Стратегії**

#### **2. Програма 1 «Економічний розвиток та сприятливі умови для інвестування»**

- 2.1. Загальна характеристика Програми 1
- 2.2. Обсяги фінансування та терміни впровадження проектів Програми 1.
- 2.3. Каталог проектів Програми 1.

#### **3. Програма 2 «Комфортна і безпечна громада з ефективним управлінням та якісними послугами для населення»**

- 3.1. Загальна характеристика Програми 2
- 3.2. Обсяги фінансування та терміни впровадження проектів Програми 2.
- 3.3. Каталог проектів Програми 2.

#### **4. Програма 3 «Культурно-просвітницький центр, місце для активного спортивного життя»**

- 4.1. Загальна характеристика Програми 3
- 4.2. Обсяги фінансування та терміни впровадження проектів Програми 3.
- 4.3. Каталог проектів Програми 3.

### **5. Моніторинг виконання Плану реалізації Стратегії**

### **6. Додатки**

# 1. Методологія підготовки Плану реалізації Стратегії

Стратегія розвитку Гребінківської об'єднаної територіальної громади на період до 2028 року спрямована на вирішення спільних проблем і реалізації спільних завдань щодо вдосконалення територіальної організації суспільства, раціонального використання ресурсного потенціалу, ефективного розвитку продуктивних сил громади, створення комфортних умов життя населення, забезпечення екологічної безпеки. Реалізація завдань планується через спільну реалізацію інтересів влади, громади та бізнесу.

Стратегією визначено стратегічні, оперативні цілі та завдання щодо соціально-економічного розвитку громади до 2028 року, спрямовані на досягнення стратегічного бачення громади в майбутньому.

Стратегією передбачається досягнення збалансованого економічного розвитку громади. Вона ґрунтується на принципах забезпечення рівних прав та можливостей для мешканців і мешканок громади. Економічний розвиток як процес стратегічного партнерства допомагає прискоренню зростання продуктивності місцевої економіки через стимулювання інвестицій у нові й існуючі підприємства з високим потенціалом до зростання та створення умов для цього розвитку на тривалий період.

Реалізація Стратегії ґрунтуватиметься на переході до системного та збалансованого планування на основі проектного підходу. Проектний підхід передбачає співпрацю представництв територіальних підрозділів центральних органів влади, органів місцевого самоврядування, бізнесу та громадськості для уникнення дублювання або надмірної уваги до тих чи інших проблем та напрямів розвитку територіальної громади.

Реалізація Стратегії розвитку передбачає чотири етапи, які визначатимуться відповідними Планами реалізації:

- *Перший етап – 2019-2021 роки;*
- *Другий етап – 2022-2024 роки;*
- *Третій етап – 2025-2028 роки;*

План заходів з реалізації Стратегії розвитку потребує забезпечення наявними фінансовими ресурсами в межах реальних можливостей місцевого бюджету та залучення додаткових ресурсів через Державний фонд регіонального розвитку.

Програми Плану реалізації Стратегії повністю співпадають зі стратегічними напрямами розвитку громади:

- **Програма 1** відповідає напряму розвитку громади А. Економічний розвиток та сприятливі умови для інвестування
- **Програма 2** відповідає напряму розвитку громади В. Комфортна і безпечна громада з ефективним управлінням та якісними послугами для населення
- **Програма 3** відповідає напряму розвитку громади С. Культурно-просвітницький центр, місце для активного спортивного життя

На операційному рівні кожна з трьох Програм складається зі стратегічних і оперативних цілей. Стратегічні цілі розвитку громади передбачають тривалий період реалізації, ґрунтуються на визначенні шляхів подолання ключових проблем, тому залишатимуться актуальними після завершення першого програмного циклу, визначеного цим Планом реалізації.

## Схема напрями/Стратегічні цілі



До Плану реалізації Стратегії увійшли проектні пропозиції, які мають першочергове значення для розвитку громади. План реалізації Стратегії є результатом консенсусу між потребами громади та її реальними можливостями.

### Загальний обсяг фінансування Плану реалізації Стратегії на 2019-2021 р.р. за стратегічними напрямками розвитку

Напрями	2019	2020	2021	Разом
А	2420,0	2525,0	2325,0	7270,0
В	14975,0	21943,0	9020,0	45938,0
С	9510,0	9350,0	9350,0	28210,0
Всього, тис. грн	26905,0	33818,0	20695,0	81418,0

## 2. Програма 1. Економічний розвиток та сприятливі умови для інвестування


**Загальна характеристика Програми 1** Економічний розвиток та сприятливі умови для інвестування.

**Мета реалізації Програми 1** – вироблення сильної місцевої політики, спрямованої на створення сприятливого бізнес-середовища та умов для залучення інвестицій та розвитку підприємливості населення.

**Завдання програми:**

- Формування прозорої інформації про ресурсний потенціал території та промоція інвестиційних можливостей для залучення інвестицій.
- Інформаційна та ресурсна підтримка розвитку бізнесу, якісні послуги для бізнесу.
- Підтримка сільськогоспвиробників та сприяння переробці сільгосппродукції.
- Підтримка підприємницьких ініціатив та розвиток підприємливості населення.

### Схема Програми 1.



У запланований період планується реалізувати проекти та спрямувати зусилля на подолання проблем, які перешкоджають розвитку малого та середнього бізнесу й підприємництва в цілому, уповільнюють процеси інвестування в громаді, а саме:

- Створення умов для популяризації інвестиційних можливостей громади.
- Проведення інвентаризації земельних ділянок Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади
- Виготовлення містобудівної документації: м. Гребінка, с. Слободо-Петрівка, с. Мар'янівка
- Розробка інвестиційного паспорта Гребінківської міської ОТГ .
- Організація участі виробників продукції ОТГ у презентаціях, виставках-продаж в межах області та України.

- Проведення циклу навчальних семінарів для індивідуальних сільськогосподарських виробників.
- Створення бази даних об'єктів нерухомого майна комунальної власності Гребінківської об'єднаної територіальної громади.
- Інвентаризація та створення реєстру приміщень та будівель всіх форм власності
- Створення Центру підтримки бізнесу.
- Розробка та реалізація Програми підтримки розвитку малого та середнього бізнесу.

Планується реалізація 10 проектів за 2-ма стратегічними цілями.

### **Перелік проектів за стратегічним напрямом А. Економічний розвиток та сприятливі умови для інвестування**

<b>Оперативні цілі</b>	<b>Найменування проектів</b>	<b>Відповідальні</b>
А.1.1. Формування позитивного іміджу та пізнаваності Гребінківської громади	А.1.1.1. Створення умов для популяризації інвестиційних можливостей громади	Відділ соціально-економічного розвитку
А.1.2. Створення нормативної бази та організаційних умов для залучення інвестицій.	А.1.2.1. Проведення інвентаризації земельних ділянок Гребінківської об'єднаної територіальної громади	Відділ земельних відносин та охорони навколишнього середовища
	А.1.2.2. Виготовлення містобудівної документації: м. Гребінка, с. Слободо-Петрівка, с. Мар'янівка	Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ
	А.1.2.3. Розробка інвестиційного паспорта Гребінківської ОТГ	Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ
А.1.3. Підтримка економічної активності населення сільських територій.	А.1.3.1. Проведення циклу навчальних семінарів для індивідуальних сільськогосподарських виробників	Відділ соціально-економічного розвитку та регуляторної політики.
	А.1.3.2. Організація участі виробників продукції ОТГ у презентаціях, виставках-продажах в межах області та України	Відділ соціально-економічного розвитку та регуляторної політики.

<b>Оперативні цілі</b>	<b>Найменування проектів</b>	
А.2.1. Створення та оприлюднення баз даних (реєстрів) нерухомості	А.2.1.1. Створення бази даних об'єктів нерухомого майна комунальної власності Гребінківської ОТГ	Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ
	А.2.1.2. Інвентаризація та створення реєстру приміщень та будівель	Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ
А.2.2. Створення Центру підтримки бізнесу	А.2.2.1. Створення Центру підтримки бізнесу	Відділ інфраструктури, муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту
А.2.3. Розробка та реалізація Програми підтримки розвитку малого та середнього бізнесу	А.2.3.1. Розробка та реалізація Програми підтримки розвитку малого та середнього бізнесу	Відділ соціально-економічного розвитку

## Обсяги фінансування та терміни впровадження проектів Програми 1.

Проекти за стратегічними цілями	Термін реалізації	Бюджет, тис. грн.			
		2019	2020	2021	Всього
<b>А.1. Підвищення економічної спроможності громади та залучення інвестицій</b>					
A.1.1.1. Створення умов для популяризації інвестиційних можливостей громади	2019-2021рр.	100,0	200,0	200,0	500,0
A.1.2.1. Проведення інвентаризації земельних ділянок Гребінківської об'єднаної територіальної громади	2019-2021рр.	300,0	300,0	300,0	900,0
A.1.2.2. Виготовлення містобудівної документації: м. Гребінка, с. Слободо-Петрівка, с. Мар'янівка	2019-2021рр.	750,0	750,0	750,0	2250,0
A.1.2.3. Розробка інвестиційного паспорта Гребінківської міської ОТГ	2020-2021рр.	0	100,0	100,0	200,0
A.1.3.1. Проведення циклу навчальних семінарів для індивідуальних сільськогосподарських виробників	2019-2021рр.	20,0	25,0	25,0	70,0
A.1.3.2. Організація участі виробників продукції ОТГ у презентаціях, виставках -продажах в межах області та України	2019-2021рр.	50,0	50,0	50,0	150,0
<b>Всього за стратегічною ціллю А.1.</b>		<b>1220,0</b>	<b>1425,0</b>	<b>1425,0</b>	<b>4070,0</b>
<b>А.2. Підтримка малого і середнього бізнесу</b>					
A.2.1.1. Створення бази даних об'єктів нерухомого майна комунальної власності	2020-2021рр.	0	600,0	600,0	1200,0
A.2.1.2. Інвентаризація та створення реєстру приміщень та будівель	2020-2021рр.	0	300,0	300,0	600,0
A.2.2.1. Створення Центру підтримки бізнесу	2019-2020рр.	1200,0	200,0	0	1400,0
A.2.3.1. Розробка та реалізація Програми підтримки розвитку малого та середнього бізнесу	2019-2021рр.	0	0	0	0
<b>Всього за стратегічною ціллю А.2.</b>		<b>1200,0</b>	<b>1100,0</b>	<b>900,0</b>	<b>3200,0</b>
<b>Всього за Програмою 1</b>		<b>2420,0</b>	<b>2525,0</b>	<b>2325,0</b>	<b>7270,0</b>

### Загальні обсяги фінансування проектів у розрізі стратегічних цілей

Стратегічна ціль	2019	2020	2021
A.1. Підвищення економічної спроможності громади та залучення інвестицій	1220,0	1425,0	1425,0
A.2. Підтримка малого і середнього бізнесу	1200,0	1100,0	900,0
<b>Всього, тис. грн</b>	<b>2420,0</b>	<b>2525,0</b>	<b>2325,0</b>

Загальний обсяг фінансування 10 проектів за Програмою 1 протягом 2019-2021 років складає 7270,0 тис. грн.

## Каталог проектів Програми 1. «Економічний розвиток та сприятливі умови для інвестування»

### А.1. Підвищення економічної спроможності громади та залучення інвестицій

<b>Стратегічна ціль</b>	A.1. Підвищення економічної спроможності громади та залучення інвестицій
-------------------------	--

<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	А.1.1. Формування позитивного іміджу та пізнаваності Гребінківської громади			
<b>Назва проекту</b>	<b>Створення умов для популяризації інвестиційних можливостей громади</b>			
<b>Цілі проекту:</b>	Донесення інформації про інвестиційні можливості громади до потенційних інвесторів			
<b>Територія впливу проекту:</b>	Гребінківська ОТГ			
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	Населення Гребінківської громади близько 12500 осіб			
<b>Стислий опис проекту:</b>	Проект передбачає виготовлення та поширення інформаційних матеріалів для потенційних інвесторів. Створені у рамках проекту інструменти інформаційної роботи будуть використовуватись при проведенні тематичних зустрічей/заходів, спрямованих на популяризацію інвестиційних можливостей громади.			
<b>Очікувані результати:</b>	Створення позитивних умов для популяризації громади. Створення презентацій інвестиційних можливостей громади та розміщення їх на сайті громади та на сторінці в соцмережах. Створення маркетингових матеріалів (буклети) для промоції інвестиційних можливостей громади.			
<b>Показники (індикатори)</b>				
<b>Ключові заходи проекту:</b>	Запровадження інформаційного бюлетеня Гребінківської ОТГ. Функціонування офіційного веб-сайту міської ради. Створення сторінки Гребінківської ОТГ в соцмережах Залучення теле- радіо компаній державного та обласного значення для висвітлення подій в громаді. Встановлення інформаційного бігборду «Музей братів Гребінок. Могила Є.П. Гребінки – с. Мар'янівка»			
<b>Період здійснення:</b>	2019-2021			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	2019	2020	2021	Разом
	100	200	200	500
<b>Джерела фінансування:</b>	Міжнародні донори, бюджет Гребінківської ОТГ, кошти фізичних осіб-підприємців			
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Гребінківська міська рада, представники малого та середнього бізнесу, громадські організації.			

<b>Стратегічна ціль</b>	А.1. Підвищення економічної спроможності громади та залучення інвестицій			
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	А.1.2. Створення нормативної бази та організаційних умов для залучення інвестицій			
<b>Назва проекту</b>	<b>Проведення інвентаризації земельних ділянок Гребінківської об'єднаної територіальної громади</b>			
<b>Цілі проекту</b>	Спрощення процедури реалізації інвестиційних проектів. Підвищення інвестиційної привабливості громади			
<b>Територія впливу проекту:</b>	Гребінківська ОТГ			
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	Населення громади 12500 осіб			
<b>Стислий опис проекту:</b>	Громада має ряд земельних ділянок, які можуть бути запропоновані інвесторам. Одним із важливих напрямів			



	<p>планування є дослідження та можливості використання земельних ділянок, які не використовуються. Адже при правильному використанні таких ділянок можливо досягти позитивних як економічних, так і соціальних та культурних ефектів.</p> <p>Промоція наявних вільних ділянок допоможе інвестору визначити потенційні об'єкти для інвестування.</p> <p>Необхідно створити базу даних земельних ділянок.</p> <p>Визначені ділянки розміщуються на айді громади, який постійно оновлюється та доповнюється.</p>			
<b>Очікувані результати:</b>	<p>Досліджено можливості використання земельних ділянок, які не використовуються.</p> <p>Створено реєстр земельних вільних ділянок.</p> <p>Реєстр розміщено на офіційному сайті міської ради та постійно оновлюється.</p> <p>Визначено потенційні ділянки для інвестування.</p>			
<b>Показники (індикатори)</b>	<p>Створений реєстр інвестиційно привабливих земельних ділянок.</p> <p>Обсяг інвестицій, залучених в реальний сектор економіки громади (млн. грн.)</p>			
<b>Ключові заходи проекту:</b>	<p>Проведення інвентаризації земельних ділянок.</p> <p>Внесення даних на публічну кадастрову карту України.</p> <p>Визначення земельних ділянок, які можуть становити інвестиційний інтерес.</p> <p>Формування реєстру інвестиційно привабливих земельних ділянок.</p> <p>Постійно оновлення реєстру ділянок.</p>			
<b>Період здійснення:</b>	2019-2021			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	2019	2020	2021	Разом
	300	300	300	900
<b>Джерела фінансування:</b>	Міжнародні донори, бюджет Гребінківської ОТГ, кошти фізичних осіб-підприємців			
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Гребінківська міська рада, представники малого та середнього бізнесу.			

<b>Стратегічна ціль</b>	А.1. Підвищення економічної спроможності громади та залучення інвестицій			
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	А.1.2. Створення нормативної бази та організаційних умов для залучення інвестицій			
<b>Назва проекту</b>	<b>Виготовлення містобудівної документації: м. Гребінка, с. Слободо-Петрівка, с. Марянівка</b>			
<b>Цілі проекту</b>	<p>Визначення чітких меж адміністративно- територіальної одиниці.</p> <p>Прогнозування розвитку території громади.</p> <p>Взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування і забудови території.</p> <p>Визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об'єктів.</p> <p>Встановлення режиму забудови територій, на яких передбачено провадження містобудівної діяльності.</p>			
<b>Територія впливу</b>	Гребінківська ОТГ			

<b>проекту:</b>				
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	Населення громади 12500 осіб			
<b>Стислий опис проекту:</b>	<p>Планування території - це визначення передумов використання території, які створюють сприятливі умови для її соціально-економічного розвитку.</p> <p>У процесі об'єднання громади відбулася зміна меж Гребінківської міської ради. Для забезпечення сталого розвитку територіальної громади необхідно розробити містобудівну документацію – виготовити генеральний план території - як інструмент регулювання планування території, вимоги якої будуть враховані при складанні програм розвитку громади. Виготовлення генерального плану міста Гребінка та сільських населених пунктів забезпечить всебічний аналіз стану використання території громади, визначить стратегічні напрями її розвитку.</p>			
<b>Очікувані результати:</b>	<p>Затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання території Гребінківської ОТГ.</p> <p>Створено підстави для сталого розвитку території громади. Наявна містобудівна документація.</p>			
<b>Показники (індикатори)</b>	<p>Розроблені і затверджені правила регулювання забудови населених пунктів ОТГ.</p> <p>Затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання території громади.</p>			
<b>Ключові заходи проекту:</b>	<p>Визначення розробника містобудівної документації.</p> <p>Складання та затвердження проекту завдання на розроблення містобудівної документації;</p> <p>Надання розробнику вихідних даних, а також вимог щодо розміщення об'єктів державного й регіонального значення, або доручення щодо їх збирання.</p> <p>Узгодження проекту містобудівної документації з органами місцевого самоврядування, що представляють інтереси суміжних територіальних громад, в частині врегулювання питань щодо територій спільних інтересів;</p> <p>Громадські слухання щодо врахування громадських інтересів в містобудівній документації на місцевому рівні;</p> <p>Розгляд проекту містобудівної документації архітектурно-містобудівною радою при департаменті містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації;</p> <p>Проведення експертизи містобудівної документації;</p> <p>Подання на затвердження завершеного проекту містобудівної документації</p>			
<b>Період здійснення:</b>	2019-2021 роки			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	2019	2020	2021	Разом
	750	750	750	2250
<b>Джерела фінансування:</b>	бюджет Гребінківської ОТГ			
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Гребінківська міська рада, представники малого та середнього бізнесу, жителі громади			
<b>Стратегічна ціль</b>	А.1. Підвищення економічної спроможності громади та залучення інвестицій			
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає</b>	А.1.2. Створення нормативної бази та організаційних умов для залучення інвестицій			

<b>проект</b>	
<b>Назва проекту</b>	<b>Розробка інвестиційного паспорта Гребінківської міської ОТГ</b>
<b>Цілі проекту:</b>	<p>Поширення інформації про інвестиційний клімат та інвестиційної можливості ОТГ.</p> <p>Представлення Гребінківської ОТГ як потенційно економічно привабливої території Полтавщини із сприятливим інвестиційним кліматом та можливостями.</p> <p>Залучення місцевих та закордонних інвесторів до Гребінківської ОТГ для реалізації проектів на території об'єднаної громади.</p> <p>Збільшення кількості робочих місць та рівня зайнятості населення.</p> <p>Використання незадіяних земель та об'єктів нерухомості і комунальної власності.</p> <p>Будівництво нових та реконструкція існуючих промислових об'єктів.</p> <p>Розвиток бізнесу.</p> <p>Створення нових підприємств та інших суб'єктів підприємницької діяльності.</p> <p>Збільшення надходжень до бюджету громади за рахунок надходжень податків від розвитку промислових та сільськогосподарських об'єктів виробництва.</p>
<b>Територія впливу проекту:</b>	Гребінківська міська об'єднана територіальна громада
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	12500 жителів Гребінківської міської ОТГ; представники бізнесу ОТГ, України та інших країн безробітні.
<b>Стислий опис проекту:</b>	<p>При зростанні рівня конкуренції за залучення зовнішніх інвестицій в конкурентній боротьбі виграють ті суб'єкти, які створюють найкращі умови для діяльності інвесторів та ведуть активну PR-компанію з інформування потенційних інвесторів про переваги ведення бізнесу в громаді.</p> <p>Універсальним інструментом для вирішення вказаного завдання може стати інвестиційний паспорт Гребінківської об'єднаної територіальної громади, де буде інформація про інвестиційний клімат та інвестиційні можливості громади.</p> <p>Громаді потрібно залучити інвесторів, які зуміють по господарськи використати потенціал об'єктів, які можуть становити інвестиційний інтерес, з користю для територіальної громади. Це забезпечить створення нових робочих місць, збільшення надходжень до бюджету громади, зростання добробуту жителів громади.</p>
<b>Очікувані результати:</b>	<p>Зібрано інформацію та надруковано 100 примірників інвестиційного паспорта Гребінківської громади,</p> <p>Покращено інвестиційний клімат в громаді</p> <p>Збільшено доходи бюджету ОТГ.</p> <p>Створено нові робочі місця, зменшено рівень безробіття.</p> <p>Забезпечено зростання економічного потенціалу ОТГ.</p> <p>Налагоджено міжнародні економічні та торговельні зв'язки Гребінківської ОТГ.</p> <p>Створено електронну і паперову версію інвестиційного паспорта громади. PDF – версію інвестиційного паспорта громади розміщено на сайті Гребінківської міської ради.</p>
<b>Показники (індикатори)</b>	Моніторинг запропонованих та зайнятих вільних земельних

	ділянок, об'єктів нерухомого майна. Кількість створених робочих місць. Збільшення надходжень до бюджету ОТГ			
<b>Ключові заходи проекту:</b>	Збирання, аналіз та узагальнення статистичної інформації та відомостей про ОТГ (територіальний розвиток, систему управління ОТГ, населення та трудовий потенціал, промисловість, будівництво, внутрішня та зовнішня торгівля, інвестиційні процеси, земельні ресурси, комунальне майно, ЖКГ, транспорт, екологічний стан, освіта, охорона здоров'я, культура, доходи та видатки бюджету тощо). Систематизація даних про інвентаризацію земель та майна територіальної громади. Визначення переліку інвестиційно-привабливих об'єктів (земельних ділянок, майнових комплексів, будівель тощо) Гребінківської ОТГ з їх детальним описом Залучення громадськості до розробки обговорення проекту інвестиційного паспорту; Розроблення дизайну та друк інвестиційного паспорта Гребінківської міської ОТГ у паперовій та електронній формі. Розміщення інформації інвестиційного паспорту на сайті міської ради.			
<b>Період здійснення:</b>	2019-2021 роки			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	2019	2020	2021	Разом
	0	100	100	200
<b>Джерела фінансування:</b>	Бюджет Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади			
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Гребінківська міська рада; Інвестори, суб'єкти підприємницької діяльності.			

<b>Стратегічна ціль</b>	A.1. Підвищення економічної спроможності громади та залучення інвестицій
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	A.1.3. Підтримка економічної активності населення сільських територій
<b>Назва проекту</b>	<b>Організація участі виробників продукції ОТГ у презентаціях, виставках-продаж в межах області та України</b>
<b>Цілі проекту</b>	Популяризація продукції, виробленої в громаді
<b>Територія впливу проекту</b>	Гребінківська ОТГ
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	Населення громади 12500 осіб
<b>Стислий опис проекту:</b>	Велику роль у формуванні позитивного сприйняття комерційної організації, її товарів або послуг відіграє виставково-ярмаркова діяльність. Саме вона дозволяє використовувати всі можливі способи для захоплення ринку і досягнення оптимального результату комунікаційної роботи. Виставки і ярмарки є потужним засобом популяризації нових товарів (послуг) і підвищення престижу підприємств. Презентації, виставки і ярмарки займають особливе місце в арсеналі засобів комунікаційного впливу, так як надають дуже широкі можливості демонстрації рекламованих послуг для встановлення прямих ділових контактів з безпосередніми

	покупцями, а також з підприємствами оптової і роздрібною торгівлі. Реалізація даного проекту допоможе місцевим товаровиробникам продукції збільшити обсяги (можливо і асортимент) та ринки збуту продукції, що в свою чергу сприятиме збільшенню надходжень до бюджету ОТГ.			
<b>Очікувані результати:</b>	Популяризація продукції, виробленої в громаді в межах області та України. Створення умов місцевим виробникам для збільшення обсягів та ринків збуту виробленої продукції, що в свою чергу сприятиме збільшенню обсягів виробництва та розвитку місцевих підприємств.			
<b>Показники (індикатори)</b>	Кількість відвіданих виставок, ярмарок- продаж. Кількість проведених круглих столів. Збільшення ринку збуту продукції.			
<b>Ключові заходи проекту:</b>	Моніторинг часу та місць проведення виставок-ярмарків, асортименту продукції, що пропонується для участі в них. Організація участі представників ОТГ та/або їхньої продукції у виставках-ярмарках, які цікаві місцевим виробникам продукції. Проведення зустрічей, круглих столів влади та бізнесу. Встановлення зворотного зв'язку і коригування планів участі.			
<b>Період здійснення:</b>	2019-2021 роки			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	2019	2020	2021	Разом
	50	50	50	150
<b>Джерела фінансування:</b>	Бюджет Гребінківської ОТГ, кошти зацікавлених підприємств.			
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Гребінківська міська рада, представники малого та середнього бізнесу, жителі громади			

<b>Стратегічна ціль</b>	A.1. Підвищення економічної спроможності громади та залучення інвестицій
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект:</b>	A.1.3. Підтримка економічної активності населення сільських територій
<b>Назва проекту:</b>	<b>Проведення циклу навчальних семінарів для індивідуальних сільськогосподарських виробників.</b>
<b>Цілі проекту:</b>	Підвищення освітнього рівня с/г виробників; Розвиток малого підприємництва у сільській місцевості
<b>Територія впливу проекту:</b>	Гребінківська об'єднана територіальна громада
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	Населення ОТГ близько 2000 осіб.
<b>Стислий опис проекту:</b>	На території громади сільське населення, яке могло б вирощувати екологічно чисту продукцію. Успішне ведення власного господарства в умовах ринкової економіки, розширення умов для самозайнятості працездатних людей в селах, значною мірою залежить від наявних знань, умінь, навичок, досвіду населення. При реалізації проекту спочатку необхідно проаналізувати кращі практики. Для підтримки економічної активності населення необхідно проводити семінари та тренінги: 1) вирощування плодово-ягідної продукції, 2) молочне скотарство; 3) зберігання вирощеної та отриманої продукції. Потрібно провести популяризацію навчальної програми для заохочення населення взяти участь у семінарі (тренінгу), допомогти в підготовці бізнес-планів. Для учнів старших класів сільських шкіл можливо б було ввести факультативний курс «Ведення бізнесу в сільській

	місцевості». Для навчання жителів громади новим технологіям та новітнім формам вирощування с/г продукції можливо було б залучити фахівців з Уманського університету садівництва, місцевих підприємців, які займаються такими ж видами діяльності, що сприятиме економічній активності населення. Доречно було б підготувати спеціальну літературу. Подання інформації, проведення семінарів чи тренінгів, забезпечать слухачів сучасними знаннями, що сприятиме розвитку підприємництва в сільських громадах, а відповідно і поступовому економічному зростанню сільських територій.			
<b>Очікувані результати:</b>	Підвищено зацікавленість населення у вирощуванні екологічно чистої продукції Підвищено економічну активність населення Підвищено рівень доходів населення громади. Створено базу для створення переробних підприємств с/г продукції Створено пакет навчально-методичних матеріалів			
<b>Показники (індикатори)</b>	Створення сільськогосподарських кооперативів. Цей проект може досягти ефекту з іншими ініціативами підтримки розвитку сільських територій, такими як: мікрокредитування.			
<b>Ключові заходи проекту:</b>	Аналіз кращих практик; Розробка навчальних програм; Інформування населення про час та проведення семінарів, тренінгів, співпраця зі ЗМІ; Проведення навчальних семінарів (3 семінари); Популяризація прикладу успішного ведення власного господарства, започаткування бізнесу.			
<b>Період здійснення:</b>	2019-2021 роки			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	2019	2020	2021	Разом
	20	25	25	70
<b>Джерела фінансування:</b>	Бюджет ОТГ, програми та проекти міжнародної технічної допомоги.			
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Гребінківська міська рада, представники малого та середнього бізнесу, фермерські господарства, жителі громади			

## **А.2. Підтримка малого і середнього бізнесу**

<b>Стратегічна ціль</b>	А.2. Підтримка малого і середнього бізнесу
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект:</b>	А.2.1. Створення та оприлюднення баз даних (реєстрів) нерухомості
<b>Назва проекту:</b>	<b>Створення бази даних об'єктів нерухомого майна комунальної власності Гребінківської об'єднаної територіальної</b>
<b>Цілі проекту:</b>	Провести обстеження, сформулювати реєстр об'єктів нерухомого майна комунальної власності та визначити об'єкти для залучення інвестицій
<b>Територія впливу проекту:</b>	Гребінківська ОТГ
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	Населення Гребінківської територіальної громади – близько 13 тис. осіб.
<b>Стислий опис проекту:</b>	Гребінківська громада має ряд об'єктів, які можуть бути запропоновані інвесторам – приміщення різного призначення. Необхідно здійснити облік наявної у власності громади нерухомості та її оцінку, а також – визначити найкращі варіанти її подальшого використання. Щоб інформація про ці об'єкти

	стала повною та доступною для потенційних інвесторів (вітчизняних та іноземних), необхідно, провести інвентаризацію та паспортизацію таких об'єктів. Розмістити базу даних об'єктів на сайті громади двома мовами (українською і англійською) та постійно її оновлювати.			
<b>Очікувані результати:</b>	Перелік об'єктів нерухомості, їхня ринкова вартість, варіанти їхнього подальшого використання. База даних об'єктів для залучення інвестицій розміщена на сайті громади двома мовами (українською і англійською) та постійно оновлюється.			
<b>Показники (індикатори)</b>	1.Обсяг інвестицій, залучених в реальний сектор економіки громади (млн.грн.) 2.Створений реєстр нерухомості (будівлі). 3. Створено реєстр нерухомості комунальної власності громади.			
<b>Ключові заходи проекту:</b>	Проведення інвентаризації об'єктів. Визначення, які можуть становити інвестиційний інтерес та встановлення їхньої ринкової вартості; Формування двомовної бази даних об'єктів для залучення інвестицій. Розміщення бази даних інвестиційних об'єктів на сайті громади. Постійне оновлення бази даних інвестиційних об'єктів на сайті громади.			
<b>Період здійснення:</b>	2020-2021 роки			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Разом</b>
	0	600	600	1200
<b>Джерела фінансування:</b>	Міжнародні донори, бюджет Гребінківської ОТГ, кошти підприємців			
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Підприємці ОТГ, Гребінківська міська рада			

<b>Стратегічна ціль</b>	A.2. Підтримка малого і середнього бізнесу.
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект:</b>	A.2.1. Створення та оприлюднення баз даних (реєстрів) нерухомості
<b>Назва проекту:</b>	<b>Інвентаризація та створення реєстру приміщень та будівель</b>
<b>Цілі проекту:</b>	Інвентаризація та створення реєстру промислово-складських територій, будівель і споруд, які не використовуються з метою підтримки розвитку малого та середнього бізнесу
<b>Територія впливу проекту:</b>	Гребінківська об'єднана територіальна громада
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	Населення Гребінківської ОТГ 12500 осіб
<b>Стислий опис проекту:</b>	Одним із важливих напрямів планування є дослідження та можливості використання промислово-складських територій, будівель і споруд, які не використовуються. Адже при правильному використанні таких приміщень можливо досягти позитивних як економічних, так і соціальних та культурних ефектів. Промоція наявних вільних приміщень допоможе інвестору визначити потенційні об'єкти для інвестування. Необхідно дослідити та створити реєстр промислово-складських територій та приміщень. Визначені об'єкти розміщуються на сайті міської ради, який постійно оновлюється та доповнюється.

<b>Очікувані результати:</b>	Досліджено промислово-складські території, будівлі і споруди, які не використовуються Визначено потенційні об'єкти для інвестування Створено реєстр вільних приміщень та територій Залучено інвестиції у реальний сектор економіки громади Оприлюднення на сайті створених реєстрів			
<b>Показники (індикатори):</b>	Обсяг інвестицій, залучених в реальний сектор економіки громади (млн. грн.) Створений реєстр нерухомості (будівлі)			
<b>Ключові заходи проекту:</b>	Створення постійно діючої інвентаризаційної комісії з визначення промислово-складських територій, будівель і споруд, які не використовуються Проведення інвентаризації промислово-складських територій, будівель і споруд, які не використовуються Створення реєстру промислово-складських територій, будівель і споруд, які не використовуються Оновлення реєстру Промоція бази даних для залучення інвестицій			
<b>Період здійснення:</b>	2019-2021 роки			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Разом</b>
	0	300	300	600
<b>Джерела фінансування:</b>	Бюджет Гребінківської ОТГ, міжнародні донори, кошти підприємців.			
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Гребінківська міська рада, фізичні особи-підприємці			

<b>Стратегічна ціль</b>	A.2. Підтримка малого і середнього бізнесу.
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект:</b>	A.2.2. Створення центру підтримки бізнесу
<b>Назва проекту:</b>	<b>Створення Центру підтримки бізнесу</b>
<b>Цілі проекту:</b>	Інфраструктура підтримки бізнесу – це сукупність державних, приватних та громадських інститутів (організацій, установ і об'єднань), які обслуговують інтереси суб'єктів підприємницької діяльності й забезпечують їх господарську діяльність та сприяють підвищенню її ефективності. Складність інфраструктури як системи зумовлена різноманітністю функцій, які виконують її складові елементи. Виходячи з потреб Гребінківської громади, головними інструментами для досягнення цього завдання у найближчій перспективі будуть: Створення Центру підтримки бізнесу, визначення організаційно-правової форми, затвердження регламенту роботи Центру та пакету послуг.
<b>Територія впливу проекту:</b>	Гребінківська об'єднана територіальна громада
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	Населення Гребінківської ОТГ 12500 осіб, фізичні особи – підприємці, близько 400 осіб
<b>Стислий опис проекту:</b>	Навчання основам підприємницької діяльності та маркетинговим засобам розвитку підприємництва на території громади. Творча подача інформації про самостійну підприємницьку діяльність, як перспективну форму професійної самореалізації. Надання практичної допомоги у відкритті власної справи, формування навичок ведення бізнесу. Створення системи навчання підприємців-початківців основам бізнесу та регулярне консультування з розробки бізнес-планів, зокрема, соціальних підприємств, низка семінарів за темами щодо основ бізнесу,



	пошуку ідеї, розробки концепції бізнесу, маркетингу тощо з наступним консультаційним супроводом розробки інвестиційних проектів та бізнес-планів. Темпи росту / скорочення кількості суб'єктів підприємницької діяльності			
<b>Очікувані результати:</b>	Створення центру підтримки бізнесу. Розвиток підприємництва і конкурентоспроможності місцевої економіки. Залучення інвестицій; Збільшення обсягів виробництва. Створення нових робочих місць, зменшення відпливу населення з громади. Зростання рівня заробітної плати відносно середньо обласних показників. Зростання рівня купівельної спроможності мешканців громади			
<b>Показники (індикатори):</b>	Влаштування Центру підтримки бізнесу. Кількість проведених семінарів, тренінгів. Забезпечення підприємців нормативними актами Гребінківської міської ради.			
<b>Ключові заходи проекту:</b>	Облаштування приміщення для діяльності Центру (ремонт). Закупка оргтехніки, меблів. Навчання персоналу. Рекламна кампанія про діяльність Центру та види послуг, які він надає. Організація навчання основам підприємницької діяльності. Проведення семінарів, тренінгів для початкових підприємців. Залучення підприємців до участі в підготовці громадських проектів.			
<b>Період здійснення:</b>	2019-2021 роки			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	2019	2020	2021	Разом
	1200	200	0	1400
<b>Джерела фінансування:</b>	Бюджет Гребінківської ОТГ, міжнародні донори, кошти підприємців.			
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Гребінківська міська рада, фізичні особи-підприємці			

<b>Стратегічна ціль</b>	А.2. Підтримка малого і середнього бізнесу.			
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект:</b>	А.2.3. Розробка та реалізація Програми підтримки розвитку малого та середнього			
<b>Назва проекту:</b>	<b>Реалізація заходів Програми підтримки розвитку малого та середнього бізнесу</b>			
<b>Цілі проекту:</b>	Підвищення професіоналізму представників малого і середнього бізнесу. Підвищення якості обслуговування суб'єктів підприємництва з боку структурних підрозділів міської ради шляхом впровадження Е –врядування. Промоція місцевих товаровиробників на вітчизняних та зовнішніх ринках. Поглиблення діалогу між організаціями підприємців та міською радою.			
<b>Територія впливу проекту:</b>	Гребінківська ОТГ			
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	Населення ОТГ - 12500 осіб, підприємці ОТГ - 301 особа			

<b>Стислий опис проекту:</b>	<p>Проведення моніторингу та анкетування суб'єктів підприємницької діяльності щодо бізнес-клімату в громаді, потреби в підтримці та послугах.</p> <p>Забезпечення повноти та якості виконання положень державної регуляторної політики.</p> <p>Ведення та постійне оновлення електронного реєстру чинних регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету.</p> <p>Наявність податкової стратегії по відношенню до інвесторів та інших механізмів стимулювання бізнесу.</p> <p>Проведення Дня підприємця (презентацією своєї справи, ярмарок – продаж, та інше згідно програми проведення).</p> <p>Просування місцевих підприємств на регіональних та зовнішніх ринках шляхом видання та розповсюдження каталогу (у друкованому вигляді або на електронних інформаційних носіях), виготовлення відео продукту про інвестиційний потенціал міста, тощо.</p> <p>Створення на сайті міської ради єдиної інформаційної платформи із кольоровими, графічними, фото-відео матеріалами про наявні нежитлові приміщення комунальної власності, вільні земельні ділянки та про умови користування ними, оренди, придбання, тощо.</p> <p>Надання в оренду та продаж вільних земельних ділянок міської громади для здійснення господарської діяльності суб'єктами малого та середнього підприємництва.</p>				
<b>Очікувані результати:</b>	<p>Збільшення кількості інвесторів.</p> <p>Покращення умов розвитку підприємництва на території громади.</p> <p>зміцнення міської інфраструктури підтримки підприємництва;</p> <p>підвищення рівня обізнаності підприємців з питань господарської діяльності, культури бізнес-стосунків залучення міжнародної технічної допомоги;</p> <p>просування товарів та послуг місцевих товаровиробників на регіональному та міжнародному рівні;</p> <p>сталого формування середнього класу мешканців міста.</p>				
<b>Показники (індикатори):</b>	<p>Кількість малих підприємств</p> <p>Кількість середніх підприємств</p> <p>Кількість економічно активних фізичних осіб-підприємців</p> <p>Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малими та середніми підприємствами.</p> <p>Чисельність зайнятих у сфері малого та середнього підприємництва.</p> <p>Надходження від діяльності суб'єктів малого та середнього підприємництва до місцевого бюджету.</p>				
<b>Ключові заходи проекту:</b>	<p>Проведення опитування підприємців щодо бізнес-клімату в громаді.</p> <p>Аналіз і оцінка стану та умов для розвитку малого та середнього бізнесу в громаді.</p> <p>Розробка програми підтримки розвитку малого та середнього бізнесу.</p> <p>Громадське обговорення проекту Програми.</p> <p>Затвердження Програми.</p> <p>Реалізація заходів.</p> <p>Проведення моніторингу виконання заходів Програми.</p>				
<b>Період здійснення:</b>	2019 -2021 рр.				
<b>Орієнтовна вартість</b>	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 25%;">2019</td> <td style="width: 25%;">2020</td> <td style="width: 25%;">2021</td> <td style="width: 25%;">Разом</td> </tr> </table>	2019	2020	2021	Разом
2019	2020	2021	Разом		

проекту, тис. грн.	0	0	0	0
<b>Джерела фінансування:</b>	Бюджет ОТГ з урахуванням наявних фінансових ресурсів, кошти співвиконавців заходів, кошти міжнародної технічної допомоги (грантів)			
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Гребінківська міська рада, фізичні особи-підприємці			

### **3. Програма 2. Комфортна і безпечна громада з ефективним управлінням та якісними послугами для населення**


**Загальна характеристика Програми 2.** В громаді мають бути створені всі умови для комфортного життя на території громади. Програма стосується покращення «інфраструктурних» умов життя на території громади, тобто до розвитку технічної інфраструктури та забезпечення безпеки в громаді. Інвестиції в сфері технічної інфраструктури означають покращення стану навколишнього середовища, а звідси – життя в більш приязному та здоровому оточенні.

**Мета реалізації Програми 2** Побудувати красиві, екологічно чисті, затишні, безпечні, квітучі, зелені та охайні населені пункти громади з розвинутою інфраструктурою, з європейськими дорогами, освітленими вулицями, чистими узбіччями, з парками та алеями, зонами відпочинку.

#### **Завдання програми:**

- будівництво та ремонт вулиць та доріг;
- будівництво та ремонт мереж вуличного освітлення;
- модернізація системи водопостачання та водовідведення;
- організація системи поводження з твердими побутовими відходами;
- створення гідних умов відпочинку мешканців громади.;
- удосконалення системи надання адміністративних послуг;
- впровадження сучасних демократичних інструментів управління;
- розширення каналів інформування жителів сільських населених пунктів.

## Схема Програми 2.



У запланований період планується реалізувати проекти та спрямувати зусилля на подолання проблем, які перешкоджають розвитку комунальної, соціальної інфраструктури, підвищенню якості послуг для населення, залученню мешканців до управління та самоврядування в громаді, а саме:

- Проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель комунальної власності Гребінківської ОТГ;
- Реконструкція внутрішніх електромереж закладу дошкільної освіти «Веселка» з використанням новітніх технологій енергозбереження (сонячних батарей);
- Технічне переоснащення внутрішньої системи опалення Опорного закладу Гребінківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 4 (нове приміщення);
- Технічне переоснащення внутрішньої системи опалення Опорного закладу Гребінківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 4 (старе приміщення);
- Технічне переоснащення внутрішньої системи опалення Гребінківської гімназії;
- Розробка та реалізація Програми підтримки створення та функціонування ОСББ, ЖБК;

- Будівництво водогону по вулиці Раїси Кириченко м. Гребінка;
- Будівництво водогону по вулиці Некрасова м. Гребінка;
- Капітальний ремонт водогону по вулиці Світанковій с. Мар'янівка;
- Забезпечення закладів освіти установками очищення води;
- Облаштування Парку захисників України;
- Встановлення дитячих майданчиків в місті та сільських населених пунктах;
- Облаштування зони відпочинку біля ставка в м. Гребінка;
- Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Шмідта м. Гребінка;
- Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Євгена Гребінки м. Гребінка;
- Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Ломоносова м. Гребінка;
- Поточний ремонт дорожнього покриття в населених пунктах;
- Реконструкція вуличного освітлення по вулицях м. Гребінка;
- Встановлення вуличного освітлення по вулиці Городищенська в м. Гребінка;
- Встановлення вуличного освітлення по Мар'янівському старостату;
- Запровадження інформаційної кампанії серед населення щодо роздільного збору сміття в Гребінківській ОТГ з подальшим впровадженням роздільного збору сміття;
- Придбання спецтехніки (трактор-грейдер);
- Встановлення сміттєвих баків в м. Гребінка;
- Встановлення відео спостереження на вулицях міста Гребінка;
- Створення центру надання адміністративних послуг;
- Розробка і впровадження механізму Громадського бюджету в громаді;
- Розробка та затвердження Статуту громади;
- Забезпечення високошвидкісним Інтернет сільські населені пункти;
- Сприяння діяльності громадських організацій.

Планується реалізація 29 проектів за 3-ма стратегічними цілями.

**Перелік проектів за стратегічним напрямом В. Комфортна і безпечна громада з ефективним управлінням та якісними послугами для населення**

<i>Оперативні цілі</i>	<i>Найменування проектів</i>	<i>Відповідальні</i>
------------------------	------------------------------	----------------------

В.1.1.Впровадження ефективного енергоменеджменту та енергомоніторингу	В.1.1.1. Проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель комунальної власності Гребінківської ОТГ	Відділ інфраструктури, муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту, відділ містобудування, архітектури та ЖКГ
	В.1.1.2. Реконструкція внутрішніх електромереж закладу дошкільної освіти «Веселка» з використанням новітніх технологій енергозбереження (сонячних батарей).	
	В.1.1.3. Технічне переоснащення внутрішньої системи опалення Опорного закладу Гребінківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 4 (нове приміщення).	
	В.1.1.4. Технічне переоснащення внутрішньої системи опалення Опорного закладу Гребінківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 4 (старе приміщення).	
	В.1.1.5. Технічне переоснащення внутрішньої системи опалення Гребінківської гімназії	
В.1.2. Поліпшення роботи з житловим фондом (створення ОСББ / управляючих компаній)	Розробка та реалізація Програми підтримки створення та функціонування ОСББ, ЖБК.	Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ
В.1.3. Модернізація системи водопостачання та водовідведення	В.1.3.1. Будівництво водогону по вулиці Раїси Кириченко м. Гребінка	Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ
	В.1.3.2. Будівництво водогону по вулиці Некрасова м. Гребінка	
	В.1.3.3. Капітальний ремонт водогону по вулиці Світанковій с. Мар'янівка	
	В.1.3.4. Забезпечення закладів освіти установками очищення води	
В.1.4. Реалізація локальних проектів з благоустрою, організації відпочинку та дозвілля	В.1.4.1.Облаштування Парку захисників України.	Відділ інфраструктури, муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту, відділ містобудування, архітектури та ЖКГ
	В.1.4.2. Встановлення дитячих майданчиків в місті та сільських населених пунктах.	
	В.1.4.3. Облаштування зони відпочинку біля ставка в м. Гребінка	
В.1.5. Поліпшення стану доріг та транспортного сполучення в громаді	В.1.5.1. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Шмідта м. Гребінка	Заступник міського голови, Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ
	В.1.5.2. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Євгена Гребінки м. Гребінка	
	В.1.5.3. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Ломоносова м. Гребінка	
	В.1.5.4. Поточний ремонт дорожнього покриття в населених пунктах	

<b>Оперативні цілі</b>	<b>Найменування проектів</b>	<b>Відповідальні</b>
В.2.1. Впровадження	В.2.1.1. Реконструкція вуличного освітлення по вулицях м. Гребінка	Відділ

енергоефективного зовнішнього освітлення	V.2.1.2. Встановлення вуличного освітлення по вулиці Городищенська м. Гребінка	інфраструктури, муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту,
	V.2.1.3. Встановлення вуличного освітлення по Мар'янівському старостату.	Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ
V.2.2. Підвищення рівня екологічної та санітарної культури населення	V.2.2.1. Запровадження інформаційної кампанії серед населення щодо роздільного збору сміття в Гребінківській ОТГ з подальшим впровадженням роздільного збору сміття.	Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ
V.2.3. Вдосконалення системи поводження з побутовими, промисловими відходами	V.2.3.1. Придбання спецтехніки (трактор-грейдер).	Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ
	V.2.3.2. Встановлення сміттєвих баків в м. Гребінка	Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ
V.2.4. Впровадження вуличного відео спостереження	V.2.4.1. Встановлення відео спостереження на вулицях міста Гребінка.	Відділ інфраструктури, муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту

<b>Оперативні цілі</b>	<b>Найменування проєктів</b>	<b>Відповідальні</b>
V.3.1. Удосконалення системи надання адміністративних послуг та розвиток електронного урядування	V.3.1.1. Створення центру надання адміністративних послуг.	Відділ інфраструктури, муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту
V.3.2. Впровадження сучасних демократичних інструментів управління	V.3.2.1. Розробка і впровадження механізму Громадського бюджету в громаді.	Секретар міської ради
	V.3.2.2. Розробка та затвердження Статуту громади.	Секретар міської ради
V.3.3. Розширення каналів інформування для інтеграції сільських територій, підвищення рівня активності населення ОТГ.	V.3.3.1. Забезпечення високошвидкісним Інтернет сільські населені пункти.	Відділ інфраструктури, муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту
	V.3.3.2. Сприяння діяльності громадських організацій.	Відділ інфраструктури, муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту

## Обсяги фінансування та терміни впровадження проєктів Програми 2.

Проєкти за стратегічними цілями	Термін реалізації	Бюджет, тис. грн.			
		2019	2020	2021	Всього
<b>V.1. Енергоефективна та комфортна для проживання громада</b>					
V.1.1.1. Проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель комунальної власності Гребінківської ОТГ	2020-2021pp.	0	100,0	100,0	200,0
V.1.1.2. Реконструкція внутрішніх електромереж закладу дошкільної освіти «Веселка» з використанням новітніх технологій енергозбереження (сонячних батарей).	2019-2020pp.	372,0	200,0	0	572,0
V.1.1.3. Технічне переоснащення внутрішньої системи опалення Опорного закладу Гребінківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 4 (нове приміщення).	2019-2020pp.	350,0	100,0	0	450,0
V.1.1.4. Технічне переоснащення	2019-	350,0	200,0	0	550,0

внутрішньої системи опалення Опорного закладу Гребінківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 4 (старе приміщення).	2020pp.				
V.1.1.5. Технічне переоснащення внутрішньої системи опалення Гребінківської гімназії	2019-2020pp.	350,0	200,0	0	550,0
V.1.2.1. Розробка та реалізація Програми підтримки створення та функціонування ОСББ, ЖБК.	2019-2021pp.	50,0	100,0	100,0	250,0
V.1.3.1. Будівництво водогону по вулиці Раїси Кириченко м. Гребінка	2019-2021pp.	100,0	500,0	500,0	1100,0
V.1.3.2. Будівництво водогону по вулиці Некрасова м.Гребінка	2019-2021pp.	100,0	500,0	500,0	1100,0
V.1.3.3. Капітальний ремонт водогону по вулиці Світанковій с. Мар'янівка	2020-2021pp.	0	800,0	700,0	1500,0
V.1.3.4. Забезпечення закладів освіти установками очищення води	2019-2021pp.	90,0	100,0	100,0	290,0
V.1.4.1.Облаштування Парку захисників України.	2020-2021pp.	0	500	500	1000,0
V.1.4.2. Встановлення дитячих майданчиків в місті та сільських населених пунктах.	2019-2021pp.	170,0	100,0	100,0	370,0
V.1.4.3. Облаштування зони відпочинку біля ставка в м. Гребінка	2019-2021pp.	900,0	900,0	900,0	2700,0
V.1.5.1. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Шмідта м. Гребінка	2019р.	5693,0	0	0	5693,0
V.1.5.2. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Євгена Гребінки м. Гребінка	2020р.	0	11643,0	0	11643,0
V.1.5.3. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Ломоносова м. Гребінка	2019р.	980,0	0	0	980,0
V.1.5.4. Поточний ремонт дорожнього покриття в населених пунктах	2019-2021pp.	2000,0	3000,0	3000,0	8000,0
<b>Всього за стратегічною ціллю V.1.</b>		<b>10455,0</b>	<b>18943,0</b>	<b>6500,0</b>	<b>36948,0</b>
<b>V.2. Безпечна громада, чисте довкілля</b>					
V.2.1.1. Реконструкція вуличного освітлення по вулицях м. Гребінка	2019-2021pp.	200,0	950,0	700,0	1850,0
V.2.1.2. Встановлення вуличного освітлення по вулиці Городищенська м. Гребінка	2019р.	250,0	0	0	250,0
V.2.1.3. Встановлення вуличного освітлення по Мар'янівському старостату.	2019р.	500,0	0	0	500,0
V.2.2.1. Запровадження інформаційної кампанії серед населення щодо роздільного збору сміття в Гребінківській ОТГ з подальшим впровадженням роздільного збору сміття	2019-2021pp.	20,0	50,0	20,0	90,0
V.2.3.1. Придбання спецтехніки (трактор-грейдер).	2019-2021pp.	900,0	1000,0	1000,0	2900,0
V.2.3.2. Встановлення сміттєвих баків в м. Гребінка	2019-2021pp.	200,0	200,0	200,0	600,0
V.2.4.1.Встановлення відео спостереження на вулицях м. Гребінка.	2019-2021pp.	100,0	100,0	100,0	300,0
<b>Всього за стратегічною ціллю V.2.</b>		<b>2170,0</b>	<b>2300,0</b>	<b>2020,0</b>	<b>6490,0</b>
<b>V.3. Ефективне врядування, активна громада</b>					
V.3.1.1. Створення центру надання адміністративних послуг.	2019-2020pp.	1200,0	200,0	0	1400,0
V.3.2.1. Розробка і впровадження механізму	2020-	0	200,0	200,0	400,0



Громадського бюджету в громаді.	2021рр.				
В.3.2.2. Розробка та затвердження Статуту громади.	2020-2021рр.	0	100,0	100,0	200,0
В.3.3.1. Забезпечення високошвидкісним інтернетом сільські населені пункти.	2020-2021рр.	0	100,0	100,0	200,0
В.3.3.2. Сприяння діяльності громадських організацій.	2019-2021рр.	100,0	100,0	100,0	300,0
<b>Всього за стратегічною ціллю В.3.</b>		<b>1300,0</b>	<b>700,0</b>	<b>500,0</b>	<b>2500,0</b>
<b>Всього за Програмою 2</b>		<b>14975,0</b>	<b>21943,0</b>	<b>9020,0</b>	<b>45938,0</b>

### Загальні обсяги фінансування проектів у розрізі стратегічних цілей

Стратегічна ціль	2019	2020	2021
В.1. Енергоефективна та комфортна для проживання громада	10455,0	18943,0	6500,0
В.2. Безпечна громада, чисте довкілля	2170,0	2300,0	2020,0
В.3. Ефективне врядування, активна громада	1300,0	700,0	500,0
<b>Всього, тис. грн</b>	<b>14975,0</b>	<b>21943,0</b>	<b>9020,0</b>

Загальний обсяг фінансування 29 проектів за Програмою 2 протягом 2019-2021 років складає 45938,0 тис. грн.

### Каталог проектів Програми 2. Комфортна і безпечна громада з ефективним управлінням та якісними послугами для населення

<b>Стратегічна ціль</b>	В.1. Енергоефективна та комфортна для проживання громада
<b>Оперативна ціль</b>	В.1.1. Впровадження ефективного енергоменеджменту та енергомоніторингу
<b>Стратегії, якій відповідає проект</b>	
<b>Назва проекту</b>	<b>Проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель комунальної власності Гребінківської ОТГ</b>
<b>Цілі проекту:</b>	Отримання правдивої інформації про стан будівель та витрат в них енергії. Визначення черговості проведення термомодернізації будівель комунальної власності ОТГ та обсягу необхідних коштів на її проведення. Виявлення технічних особливостей окремих споруд і планування усунення причин підвищеного енергоспоживання ними. Виконання вимог Закону України «Про енергетичну ефективність будівель».
<b>Територія впливу проекту:</b>	Гребінківська ОТГ
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	12500 осіб
<b>Стислий опис проекту:</b>	У комунальній власності Гребінківської ОТГ перебуває 34 будівлі різного функціонального призначення, найновіша з яких 2000 року будівництва, найстаріша 1919 року будівництва. Технології будівництва, які застосовувалися в ті роки, передбачали економію будівельних матеріалів і не передбачали мінімізацію енерговитрат в період експлуатації збудованих об'єктів. Через зношеність фонду будівель бюджетної сфери, збільшення витрат та брак бюджетного фінансування на покриття комунальних витрат і значно більшу потребу в проведенні заходів з енергозбереження та санації будівель питання аналізу ефективного використання енергетичних ресурсів є актуальним. Один з основних резервів енергозбереження лежить у сфері удосконалення енерговитрат в будівлях, що експлуатуються, і

	<p>комунікаціях до них.</p> <p>Реалізація даного проекту забезпечить отримання інформації про стан будівель та витрат в них енергії, та дозволить прийняти виважені рішення щодо впровадження комплексу енергозберігаючих заходів в закладах комунальної власності Гребінківської ОТГ.</p>								
<b>Очікувані результати:</b>	<p>Отримано інформацію про стан будівель та витрати в них енергії та рекомендації щодо підвищення рівня енергетичної ефективності в них у вигляді енергетичних сертифікатів згідно вимог Закону України «Про енергетичну ефективність будівель». Прийнято рішення про затвердження заходів по проведенню термомодернізації будівель комунальної власності ОТГ.</p>								
<b>Показники (індикатори)</b>	<p>Проведення енергетичного моніторингу в закладах комунальної власності ОТГ.</p> <p>Постійно проводиться оцінка ефективності використання фінансових ресурсів на плату за спожиті енергоресурси</p>								
<b>Ключові заходи проекту:</b>	<p>Прийняття рішення виконавчим комітетом про проведення сертифікації енергетичної ефективності, визначення переліку будівель, які підлягають такій сертифікації та затвердження графіку її проведення.</p> <p>Визначення енергоаудитора та заключення договору про проведення сертифікації енергетичної ефективності.</p> <p>Проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель комунальної власності ОТГ та отримання енергетичних сертифікатів.</p> <p>Аналіз інформації, наявної у енергетичних сертифікатах та підготовка проекту рішення про затвердження заходів по проведенню термомодернізації будівель комунальної власності.</p>								
<b>Період здійснення:</b>	2020-2021 роки								
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>Разом</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table>	2019	2020	2021	Разом	0	100	100	200
2019	2020	2021	Разом						
0	100	100	200						
<b>Джерела фінансування:</b>	Кошти бюджету гребінківської ОТГ, гранти								
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Виконавчий комітет міської ради, причетні установи та організації.								

<b>Стратегічна ціль</b>	В.1. Енергоефективна та комфортна для проживання громада
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	В.1.1.Впровадження ефективного енергоменеджменту та енергомоніторингу
<b>Назва проекту</b>	<b>Реконструкція внутрішніх електромереж закладу дошкільної освіти «Веселка» з використанням новітніх технологій енергозбереження (сонячних батарей)</b>
<b>Цілі проекту:</b>	<p>Забезпечення безпечних умов для перебування дітей в ЗДО.</p> <p>Заміна електропроводки в ЗДО «Веселка».</p> <p>Встановлення сонячних батарей та засобів акумулювання енергії на даху закладу дошкільної освіти «Веселка» та підключення їх до системи енергопостачання будівель, та обов'язкове встановлення необхідного обладнання та лічильників для обчислення обсягу енергії, спожитої за допомогою цієї системи</p>
<b>Територія впливу проекту:</b>	Гребінківська ОТГ
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	12500 осіб
<b>Стислий опис проекту:</b>	До комунальної власності територіальної громади належать 4 заклади дошкільної освіти. В ЗДО «Веселка» перебуває 300

	дітей. Підвищення тарифів на опалення та електроенергію породжує проблему заощадження енергії та розумного її використання. Тому і виникла ідея частково вирішити дане питання шляхом впровадження використання відновлювальних джерел енергії – а саме сонячної енергії. Мова не йде про відключення від звичайної системи енергопостачання а розглядається використання сонячної енергії як варіант заощадження.								
<b>Очікувані результати:</b>	Проведено реконструкцію внутрішніх електромереж ЗДО «Веселка». Встановлено сонячних батарей на даху закладу дошкільної освіти «Веселка» . Отримано можливість економити бюджетні кошти за рахунок використання відновлювальної енергії сонця.								
<b>Показники (індикатори)</b>	Робоча документація Зменшення витрат на енергоносії (грн). Заміна електропроводки (м) Зменшення витрат електроенергії.								
<b>Ключові заходи проекту:</b>	Вибір проектною організацією, укладення договору та розробка технічного завдання. Проведення ремонтних робіт ЗДО «Веселка». Прийняття рішення про встановлення сонячних батарей. Виготовлення проектною документації, проведення її експертизи та затвердження. Укладення договору з підрядником на виконання робіт. Виконання робіт по встановленню сонячних батарей. Прийняття об'єкта в експлуатацію.								
<b>Період здійснення:</b>	2019-2020 роки								
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>Разом</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>372</td> <td>200</td> <td>0</td> <td>972</td> </tr> </tbody> </table>	2019	2020	2021	Разом	372	200	0	972
2019	2020	2021	Разом						
372	200	0	972						
<b>Джерела фінансування:</b>	Бюджет Гребінківської ОТГ, кошти ДФРР, кошти МТД								
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Виконавчий комітет міської ради, причетні установи та організації								

<b>Стратегічна ціль</b>	В.1. Енергоефективна та комфортна для проживання громада
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	В.1.1.Впровадження ефективного енергоменеджменту та енергомоніторингу
<b>Назва проекту</b>	<b>Технічне переоснащення внутрішньої системи опалення Опорного закладу Гребінківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 4 (нове приміщення).</b>
<b>Цілі проекту:</b>	Встановлення індивідуального теплового пункту для опорного закладу Гребінківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 4. дасть можливість здійснювати економію бюджетних коштів на опалення приміщення школи, популяризацію культури енергозбереження серед населення, покращення умов навчального процесу в загальноосвітній школі.
<b>Територія впливу проекту:</b>	Гребінківська ОТГ
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	12500 осіб
<b>Стислий опис проекту:</b>	Опорний заклад Гребінківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 4 є споживачем тепlopостачання від котельні по вулиці Євгена Гребінки, 3 а. Система опалення не підлягає

	реконструкції. Проект передбачає технічне переоснащення існуючого вузла вводу теплових мереж з встановленням автоматизованого ІТП з керуванням по погодо залежним умовам. Система автоматичного управління ІТП призначена для підтримання постійної температури та витрати теплоносія, що подається з теплової мережі в будівлю, що опалюється. В автоматизованого ІТП з обладнанням нового покоління відсутній вплив на навколишнє середовище.			
<b>Очікувані результати:</b>	Технічне переоснащення існуючого вузла вводу теплових мереж. Встановлено автоматизований ІТП. Економія бюджетних коштів на оплату послуг тепlopостачання. Підтримування постійної температури в будівлі.			
<b>Показники (індикатори)</b>	Встановлено автоматизований ІТП з обладнанням нового покоління. Скорочення споживання теплової енергії (Гкал). Зменшення витрат на енергоносії (грн)			
<b>Ключові заходи проекту:</b>	Виготовлення проектно-кошторисної документації. Проведення експертизи проектної документації. Укладання договору з підрядником на виконання робіт. Проведення ремонтних робіт Облаштування ІТП. Здача об'єкта в експлуатацію			
<b>Період здійснення:</b>	2019-2020 роки			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	2019	2020	2021	Разом
	350	100	0	450
<b>Джерела фінансування:</b>	Бюджет Гребінківської ОТГ, кошти державного бюджету			
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради, причетні установи та організації			

<b>Стратегічна ціль</b>	В.1. Енергоефективна та комфортна для проживання громада			
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	В.1.1.Впровадження ефективного енергоменеджменту та енергомоніторингу			
<b>Назва проекту</b>	<b>Технічне переоснащення внутрішньої системи опалення Опорного закладу Гребінківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 4 (старе приміщення).</b>			
<b>Цілі проекту:</b>	Проект передбачає технічне переоснащення існуючого вузла вводу теплових мереж з встановленням автоматизованого індивідуального теплового пункту з керуванням по погодо залежним умовам для опорного закладу Гребінківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 4. дасть можливість здійснювати економію бюджетних коштів на опалення приміщення школи, популяризацію культури енергозбереження серед населення, покращення умов навчального процесу в загальноосвітній школі.			
<b>Територія впливу проекту:</b>	Гребінківська ОТГ			
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	12500 осіб			
<b>Стислий опис проекту:</b>	Джерелом тепlopостачання опорного закладу Гребінківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 4 є котельня по вулиці Євгена Гребінки, 3 а. Система опалення не підлягає реконструкції. Проект передбачає технічне переоснащення існуючого вузла вводу теплових мереж з встановленням			

	автоматизованого ІТП з керуванням по погодо залежним умовам. Система автоматичного управління ІТП призначена для підтримання постійної температури та витрати теплоносія, що подається з теплової мережі в будівлю, що опалюється. В автоматизованого ІТП з обладнанням нового покоління відсутній вплив на навколишнє середовище.			
<b>Очікувані результати:</b>	Технічне переоснащення існуючого вузла вводу теплових мереж. Встановлено автоматизований ІТП. Економія теплової енергії складає 20%. Економія бюджетних коштів на оплату послуг тепlopостачання. Підтримування постійної температури в будівлі.			
<b>Показники (індикатори)</b>	Встановлено автоматизований ІТП з керуванням по погодозалежним умовам. Скорочення споживання теплової енергії (Гкал). Зменшення витрат на енергоносії (грн)			
<b>Ключові заходи проекту:</b>	Виготовлення проектно-кошторисної документації. Проведення експертизи проектної документації. Укладання договору з підрядником на виконання робіт. Проведення ремонтних робіт Облаштування ІТП. Здача об'єкта в експлуатацію			
<b>Період здійснення:</b>	2019-2020 роки			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	2019	2020	2021	Разом
	350	200	0	450
<b>Джерела фінансування:</b>	Бюджет Гребінківської ОТГ, кошти державного бюджету			
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради, причетні установи та організації			

<b>Стратегічна ціль</b>	V.1. Енергоефективна та комфортна для проживання громада
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	V.1.1.Впровадження ефективного енергоменеджменту та енергомоніторингу
<b>Назва проекту</b>	<b>Технічне переоснащення внутрішньої системи опалення Гребінківської гімназії</b>
<b>Цілі проекту:</b>	Проект передбачає технічне переоснащення існуючого вузла вводу теплових мереж з встановленням автоматизованого індивідуального теплового пункту з керуванням по погодо залежним умовам для закладу Гребінківської гімназії, що дасть можливість здійснювати економію бюджетних коштів на опалення приміщення гімназії, популяризацію культури енергозбереження серед населення, покращення умов навчального процесу в гімназії.
<b>Територія впливу проекту:</b>	Гребінківська ОТГ
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	12500 осіб
<b>Стислий опис проекту:</b>	Джерелом тепlopостачання Гребінківської гімназії є котельня по вулиці Євгена Гребінки, 3а. Проект передбачає технічне переоснащення існуючого вузла вводу теплових мереж з встановленням автоматизованого індивідуального теплового пункту з керуванням по погодозалежним умовам для закладу Гребінківської гімназії. Погодозалежне регулювання дає можливість економити кількість спожитої теплової енергії.

	Система опалення не підлягає реконструкції.			
<b>Очікувані результати:</b>	Модернізація та збалансування системи опалення. Економія теплової енергії складає 20%. Зменшення витрат на теплоізоляційні матеріали. Регулювання відпуску тепла в системі опалення в залежності від зовнішньої температури повітря.			
<b>Показники (індикатори)</b>	Встановлення індивідуального теплового пункту з керуванням по погодозалежним умовам. Економія теплової енергії (Гкал). Економія коштів бюджету ОТГ (грн)			
<b>Ключові заходи проекту:</b>	Отримання технічних умов на встановлення індивідуального теплового пункту. Розробка проектно-кошторисної документації. Експертиза документації. Встановлення індивідуального теплового пункту з керуванням по погодозалежним умовам. Погодження на встановлення ІТП здійснюється в процесі виготовлення ПКД з теплостачальною організацією.			
<b>Період здійснення:</b>	2019-2020 роки			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	2019	2020	2021	Разом
	350	200	0	550
<b>Джерела фінансування:</b>	Державний бюджет, бюджет Гребінківської ОТГ			
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради, причетні установи та організації.			

<b>Стратегічна ціль</b>	В.1. Енергоефективна та комфортна для проживання громада			
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	В.1.2. Поліпшення роботи з житловим фондом (створення ОСББ / управляючих компаній)			
<b>Назва проекту</b>	<b>Розробка та реалізація Програми підтримки створення та функціонування ОСББ, ЖБК.</b>			
<b>Цілі проекту:</b>	Програма передбачає організацію виконання Законів України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» та «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку». Вдосконалення або докорінну зміну існуючих форм і методів управління будинками. Задоволення потреб усіх споживачів житлово-комунальними послугами належної якості, яка відповідає вимогам державних стандартів. Підвищення рівня прозорості у взаємовідносинах між суб'єктами ринку житлово-комунальних послуг. Забезпечення надійності та безпечної експлуатації житлового фонду міста.			
<b>Територія впливу проекту:</b>	Гребінківська ОТГ			
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	12500 осіб			
<b>Стислий опис проекту:</b>	На сьогодні склалася ситуація, коли значна частина квартир у багатоквартирних будинках міста Гребінка є у приватній власності, однак самі будинки, як цілісні майнові комплекси, все ще перебувають на балансі Гребінківського комбінату комунальних підприємств, а це більше 100 житлових будинків, загальною площею більше 95 тис. кв. метрів, капітальні ремонти яких фінансуються за рахунок міського бюджету. Власники			

	<p>квартир не тільки не мають навичок самостійного управління власним житлом, але навіть і не усвідомлюють себе співвласниками багатоквартирних будинків, та, відповідно, не визнають своїх обов'язків щодо утримання спільного майна в належному стані. На сьогоднішній день у м. Гребінка зареєстровано лише 5 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (надалі – ОСББ). Серед проблем, що перешкоджали створенню ОСББ є відсутність зацікавленості всіх мешканців будинку у створенні ОСББ, недостатнє інформування мешканців про переваги ОСББ, відсутність конкуренції на ринку. У зв'язку з відсутністю норм законодавства про необхідність проведення ремонтів житлових будинків при передачі їх ОСББ, Програмою слід передбачити фінансову підтримку ОСББ для цих цілей.</p>
<p><b>Очікувані результати:</b></p>	<p>Можливість створення власної управлінської структури для вирішення проблеми утримання будинків.  Покращання фізичного стану будинків та умов проживання в них.  Цільове та раціональне використання коштів мешканців на утримання житлових будинків.  Контроль за якістю ремонтних робіт у будинках.  Можливість вибору найкращого варіанту у сервісному обслуговуванні будинку.  Соціальна мобілізація мешканців.  Забезпечення умов безпечного проживання населення міста.  Реалізація державної політики щодо регіонального розвитку у сфері житлово-комунального господарства.  Поліпшений фізичний стан житлового фонду міста в цілому.  Створення прозорого механізму взаємодії міської влади з об'єднаннями громадян, спрямованого на вирішення проблемних питань у сфері житлово-комунального господарства.  Створення сприятливих умов для залучення позабюджетних коштів у розвиток об'єктів житлово-комунального господарства та ефективного механізму подальшого його реформування із залученням іноземних інвестицій, кредитів, коштів фізичних і юридичних осіб.  Забезпечення надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості відповідно до вимог національних стандартів, гармонізованих з міжнародними або регіональними, за умови їх своєчасної оплати</p>
<p><b>Показники (індикатори)</b></p>	<p>Проведено відповідних тренінгів та семінарів.  Кількість виготовлених технічних паспортів будинків, які передаються ОСББ.  Кількість виготовленої технічної документації з землеустрою на земельні ділянки під будинками ОСББ.  Кількість виготовлених планів інженерних мереж.</p>
<p><b>Ключові заходи проекту:</b></p>	<p>Сприяння утворенню ОСББ, підтримка на всіх етапах їх функціонування.  Проведення необхідної інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо підтримки ОСББ з метою надання мешканцям багатоквартирних будинків необхідних знань щодо механізму створення та діяльності ОСББ, проведення відповідних тренінгів та семінарів.  Надання власникам квартир в багатоквартирних житлових будинках практичної допомоги в процесі створення та діяльності</p>

	<p>ОСББ (надання типових зразків установчих та реєстраційних документів, участь працівників міської ради у проведенні роз'яснювальної роботи щодо утворення ОСББ та залучення працівників Гребінківського комбінату комунальних підприємств до цієї роботи.</p> <p>Фінансування робіт з капітального та поточного ремонтів житлових будинків, внутрішніх систем тепло-, водо- та електропостачання житлових будинків, у яких створено ОСББ, створення аварійного запасу матеріалів.</p> <p>Забезпечення прозорості і відкритості при наданні фінансової допомоги з міського бюджету.</p>			
<b>Період здійснення:</b>	2019-2020 роки			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	2019	2020	2021	Разом
	50	100	100	250
<b>Джерела фінансування:</b>	Бюджет Гребінківської ОТГ, гранти, кошти ОСББ			
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради, причетні установи та організації, мешканці багатоквартирних будинків.			

<b>Стратегічна ціль</b>	V.1. Енергоефективна та комфортна для проживання громада
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	V.1.2. Модернізація системи водопостачання та водовідведення
<b>Назва проекту</b>	<b>Будівництво водогону по вулиці Раїси Кириченко м. Гребінка</b>
<b>Цілі проекту:</b>	Введення в експлуатацію водогону. Соціальна мобілізація жителів для покращення якості життя. Забезпечення потреб мешканців вулиці якісною питною водою.
<b>Територія впливу проекту:</b>	Мешканці вулиці Раїси Кириченко
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	92 особи
<b>Стислий опис проекту:</b>	Водогону на вулиці Раїси Кириченко немає. 5 домоволодінь провели водогін з сусідньої вулиці, але на мережу водопостачання відсутні право установчі документи, що спричиняє певні труднощі в обслуговуванні та подальшому збереженні водогону. На вулиці Раїси Кириченко розташовано 41 домоволодінь. Якщо проблема водогону не буде розв'язана, існує загроза для мешканців вулиці залишитись без води, тому що в колодязях рівень води з кожним роком падає. Будівництво водогону забезпечить мешканців вулиці питною водою. Встановлення засобів обліку води на вході в кожну оселю дасть ефективне використання ресурсів.
<b>Очікувані результати:</b>	Збудовано водопровід, забезпечено його стале функціонування. Встановлено лічильники холодної води на вході в кожну оселю. Застосування пластикових труб зменшить втрати води при її подачі споживачам.
<b>Показники (індикатори)</b>	Виготовлено проектно-кошторисно документацію. Завершено будівництво водогону, забезпечено його стале функціонування. Кількість осель підключено до водогону.
<b>Ключові заходи проекту:</b>	Провести збори мешканців вулиці з презентацією проекту та створення робочої групи по реалізації проекту. Виготовлення проектно-кошторисної документації Затвердити проектно – кошторисну документацію виконавчим комітетом міської ради.



	Отримання дозвільних документів на початок будівельних робіт, згідно чинного законодавства. Визначення виконавця робіт, укладення договору на проведення робіт. Проведення будівельно-монтажних робіт по будівництву водопроводу протяжністю 525 м по вулиці Раїси Кириченко. Здати об'єкт в експлуатацію.			
<b>Період здійснення:</b>	2019-2020 роки			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	2019	2020	2021	Разом
	100	500	500	1100
<b>Джерела фінансування:</b>	Бюджет Гребінківської ОТГ, гранти, кошти мешканців вулиці			
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради, причетні установи та організації, мешканці вулиці.			

<b>Стратегічна ціль</b>	В.1. Енергоефективна та комфортна для проживання громада			
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	В.1.2. Модернізація системи водопостачання та водовідведення			
<b>Назва проекту</b>	<b>Будівництво водогону по вулиці Некрасова м. Гребінка</b>			
<b>Цілі проекту:</b>	Введення в експлуатацію водогону. Соціальна мобілізація жителів для покращення якості життя. Забезпечення потреб мешканців вулиці якісною питною водою.			
<b>Територія впливу проекту:</b>	Мешканці вулиці Некрасова			
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	особи			
<b>Стислий опис проекту:</b>	Водогону на вулиці Некрасова немає. На вулиці Некрасова розташовано 50 домоволодінь. Якщо проблема водогону не буде розв'язана, існує загроза для мешканців вулиці залишитись без води, тому що в колодязях рівень води з кожним роком падає. Будівництво водогону забезпечить мешканців вулиці питною водою. Встановлення засобів обліку води на вході в кожен оселю дасть ефективно використання ресурсів.			
<b>Очікувані результати:</b>	Збудовано водопровід, забезпечено його стале функціонування. Встановлено лічильники холодної води на вході в кожен оселю. Застосування пластикових труб зменшить втрати води при її подачі споживачам.			
<b>Показники (індикатори)</b>	Виготовлено проектно-кошторисно документацію. Завершено будівництво водогону, забезпечено його стале функціонування. Кількість осель підключено до водогону.			
<b>Ключові заходи проекту:</b>	Провести збори мешканців вулиці з презентацією проекту та створення робочої групи по реалізації проекту. Виготовлення проектно-кошторисної документації Затвердити проектно – кошторисну документацію виконавчим комітетом міської ради. Отримання дозвільних документів на початок будівельних робіт, згідно чинного законодавства. Визначення виконавця робіт, укладення договору на проведення робіт. Проведення будівельно-монтажних робіт по будівництву водопроводу протяжністю 525 м по вулиці Некрасова. Введення об'єкту в експлуатацію.			
<b>Період здійснення:</b>	2019-2020 роки			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	2019	2020	2021	Разом
	100	500	500	1100

<b>Джерела фінансування:</b>	Бюджет Гребінківської ОТГ, гранти, кошти мешканців вулиці
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради, причетні установи та організації, мешканці вулиці.

<b>Стратегічна ціль</b>	В.1. Енергоефективна та комфортна для проживання громада			
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	В.1.2. Модернізація системи водопостачання та водовідведення			
<b>Назва проекту</b>	<b>Капітальний ремонт водогону по вулиці Світанковій с. Мар'янівка</b>			
<b>Цілі проекту:</b>	Проведення капітального ремонту водопроводу. Шляхом проведення капітального ремонту водогону забезпечити якісною питною водою жителів с. Мар'янівка.			
<b>Територія впливу проекту:</b>	Гребінківська ОТГ, мешканці вулиці Світанкова, с. Мар'янівка			
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	особи			
<b>Стислий опис проекту:</b>	Система централізованого водопостачання села потребує заміни тому, що водогін у нинішньому стані не може експлуатуватися. В першу чергу необхідно замінити 2,2 км водогону. На вулиці Світанкова розташовано 50 домоволодінь. Якщо проблема ремонту водогону не буде розв'язана, існує загроза для мешканців вулиці залишитись без води. Води наразі достатньо для задоволення потреб населення. Оскільки самі водогони побудовані ще в 1985 році, тому від часу часто виходять з ладу і вода не доходить до споживачів. Гостроти проблемі додає той факт, що користуються водогоном найбільш вразливі верстви села: малозабезпечені і багатодітні родини, пенсіонери і літні люди, які не мають коштів, щоб пробити свердловину. Капітальний ремонт водопроводу забезпечить мешканців вулиці якісною питною водою.			
<b>Очікувані результати:</b>	З заміною водопроводу покращаться умови проживання мешканців вулиці, стан забезпечення населення якісною питною водою. Зменшиться кількість аварійних ситуацій. Реалізація даного проекту прискорить розпочату Гребінківською міською радою роботу по розвитку сільської інфраструктури та зніме соціальну напругу в селі, викликану нестачею води особливо в літньо-осінній сезон, коли свердловини і криниці міліють. Використання нових технологій і матеріалів, встановлення лічильників води кожному споживачеві забезпечить економне використання ресурсів.			
<b>Показники (індикатори)</b>	Виготовлено проектно-кошторисно документацію. Замінено водопроводу (м), забезпечено його сталє функціонування.			
<b>Ключові заходи проекту:</b>	Виготовлення проектно-кошторисної документації Затвердити проектно – кошторисну документацію виконавчим комітетом міської ради. Земельні роботи. Передбачено розробку траншей та котлованів. Даний захід передбачає ремонт магістрального водогону із заміною металевих труб на пластикові тощо. Введення об'єкта в експлуатацію.			
<b>Період здійснення:</b>	2020-2021 роки			
<b>Орієнтовна вартість</b>	2019	2020	2021	Разом

проекту, тис. грн.	0	800	700	1500
Джерела фінансування:	Бюджет Гребінківської ОТГ, гранти, кошти мешканців вулиці			
Ключові учасники реалізації проекту:	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради, причетні установи та організації, жителі села. Староста с. Мар'янівка			

Стратегічна ціль	В.1. Енергоефективна та комфортна для проживання громада			
Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект	В.1.2. Модернізація системи водопостачання та водовідведення			
Назва проекту	<b>Забезпечення закладів освіти установками очищення води</b>			
Цілі проекту:	Забезпечення належних умов для забезпечення дітей та учнів якісною питною водою та якісного харчування в закладах освіти громади.			
Територія впливу проекту:	Гребінківська ОТГ			
Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:	2254 учнів, 157 педагогічних працівників			
Стислий опис проекту:	На сьогоднішній день 6 загальноосвітніх навчальних закладів 3 заклади позашкільної освіти та Гребінківська музична школа не в повній мірі забезпечені якісною питною водою сучасних стандартів та вимог. В цих закладах перебуває 2254 дітей. Існує нагальна потреба в покращенні питної води в школах та дитячих садочках в рамках санітарних вимог			
Очікувані результати:	Можливість значно підвищити рівень навчання за рахунок зниження епідеміологічних загроз та підвищення відвідування занять. Отримання учасниками проекту харчування та питної води більш високого рівня якості. Створення сприятливих умов для навчання учнів.			
Показники (індикатори)	Зменшення пропусків відвідування занять. Отримання якісної питної води (проведення аналізу води). Кількість встановлених установок очищення води.			
Ключові заходи проекту:	Вивчення пропозицій. Придбання, монтування та встановлення нових установок питної води. Проведення оцінки результатів проекту та написання звіту.			
Період здійснення:	2019 – 2021 роки			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2019	2020	2021	Разом
	90	100	100	290
Джерела фінансування:	Бюджет Гребінківської ОТГ, кошти грантів, обласний бюджет,			
Ключові учасники реалізації проекту:	Виконавчий комітет міської ради, Полтавська обласна рада			

Стратегічна ціль	В.1. Енергоефективна та комфортна для проживання громада			
Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект	В.1.4. Реалізація локальних проектів з благоустрою, організації відпочинку та дозвілля			
Назва проекту	<b>Облаштування Парку захисників України.</b>			
Цілі проекту:	Вшанування пам'яті захисників України. Встановлення меморіалу учасникам АТО та ООС Покращення санітарно-екологічного стану в громаді. Сприяння розвитку екологічної культури населення. Сприяння згуртуванню жителів громади.			
Територія впливу проекту:	Гребінківська ОТГ			

<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	12500			
<b>Стислий опис проекту:</b>	<p>В м. Гребінка є пам'ятні знаки, встановлені воїнам-інтернаціоналістам, воїнам другої світової війни, ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС, і тому виникла ідея встановити в парку по вулиці Ярослава Мудрого пам'ятний знак учасникам антитерористичної операції на сході нашої країни. Проектом передбачається облаштування території парку з місцями для відпочинку з лавочками, нове освітлення. Окрім цього буде встановлений пам'ятний знак учасникам АТО.</p> <p>Щоб батько чи мати ведучи дитя у парк, зупинилися і розповіли про війну на Сході, про хлопців, що не повернулися до своїх дітей, про те чому вони Герої України.! Адже формування патріотичної свідомості є запорукою майбутнього миру в нашій державі.</p>			
<b>Очікувані результати:</b>	<p>Облаштовано території парку.  Встановлено пам'ятного знаку учасникам АТО.  Покращено санітарно-екологічний стан.  Сприяння розвитку екологічної культури населення.  Сприяння згуртуванню жителів м. Гребінка.</p>			
<b>Показники (індикатори)</b>	<p>Встановлено пам'ятний знак учасникам АТО  Встановлено лавок.  Встановлено світильників.</p>			
<b>Ключові заходи проекту:</b>	<p>Проведення громадського обговорення по обранню кращого ескізного проекту майбутнього пам'ятного знаку.  Виготовлення проектно-кошторисної документації.  Укладення договору з підрядником на виконання робіт.  Проведення робіт: прибирання території парку, вивіз сміття, проведення освітлення, встановлення ліхтарів,  Урочисте відкриття відновленого парку та пам'ятного знаку учасникам АТО.</p>			
<b>Період здійснення:</b>	2020-2021 роки			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	2019	2020	2021	Разом
	0	500	500	1000
<b>Джерела фінансування:</b>	Бюджет Гребінківської ОТГ, кошти грантів, добровільні організації			
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Виконавчий комітет міської ради, волонтери, учасника АТО та ООС, причетні установи та організації			

<b>Стратегічна ціль</b>	В.1. Енергоефективна та комфортна для проживання громада.
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	В.1.4. Реалізація локальних проектів з благоустрою, організації відпочинку та дозвілля
<b>Назва проекту</b>	<b>Встановлення дитячих майданчиків в місті та сільських населених пунктах</b>
<b>Цілі проекту:</b>	Забезпечити дітям та їхнім батькам можливість змістовного дозвілля шляхом облаштування дитячих ігрових майданчиків у місті та сільських населених пунктах
<b>Територія впливу проекту:</b>	Гребінківська ОТГ
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	12500 осіб, в т.ч. діти дошкільного віку 915
<b>Стислий опис проекту:</b>	Найголовнішим та найдостойнішим об'єктом турботи нашої держави є діти. Вони заслуговують на захищене, здорове та творче середовище, у якому могли б, граючись, повноцінно розвиватися. Дітям необхідно створити якомога кращі умови на

	початку життя, що дозволяли б їм бути фізично здоровими, розумово розвиненими, емоційно врівноваженими, соціально відповідальними та здатними набувати знання. Проектом передбачається: облаштування дитячих ігрових майданчиків у місті та сільській місцевості; створення сприятливих умов, що дають можливість дітям поза межами домівки чи школи гратися і спілкуватися один з одним, пізнавати основні правила моральної та соціальної поведінки, які стануть у пригоді в світі дорослих; підвищення престижу сім'ї та сімейного відпочинку.								
<b>Очікувані результати:</b>	Забезпечити дітям та їхнім батькам можливість змістовного дозвілля. Підвищити престиж сім'ї та сімейного дозвілля. Облаштувати дитячі ігрові майданчики в дошкільних навчальних закладах, парках, скверах, інших визначених місцях населених пунктів. Поліпшити та зміцнити стан фізичного і психологічного здоров'я дітей.								
<b>Показники (індикатори)</b>	Кількість встановлених дитячих ігрових майданчиків на території: закладів дошкільної освіти; місті Гребінка; сільських населених пунктах								
<b>Ключові заходи проекту:</b>	Визначення місць встановлення дитячих майданчиків. Розробка проектно-кошторисної документації. Закупівля необхідного обладнання. Облаштування дитячих майданчиків								
<b>Період здійснення:</b>	2019 – 2021 роки								
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>Разом</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>170</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>370</td> </tr> </tbody> </table>	2019	2020	2021	Разом	170	100	100	370
2019	2020	2021	Разом						
170	100	100	370						
<b>Джерела фінансування:</b>	Кошти обласного бюджету та бюджету Гребінківської об'єднаної територіальної громади, гранти.								
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради, Гребінківська міська рада, Полтавська обласна рада, причетні установи та організації.								

<b>Стратегічна ціль</b>	В.1. Енергоєфективна та комфортна для проживання громада.
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	В.1.4. Реалізація локальних проектів з благоустрою, організації відпочинку та дозвілля
<b>Назва проекту</b>	<b>Облаштування зони відпочинку біля ставка в м. Гребінка</b>
<b>Цілі проекту:</b>	Основною ціллю проекту є облаштування зони відпочинку біля ставка. Очищення ставка та створення зони відпочинку для жителів і гостей міста сприятиме: відновленню біологічної рівноваги в екосистемі; створенню естетично привабливого куточка для відпочинку громадян; утвердженню добрих практик місцевого самоврядування.
<b>Територія впливу проекту:</b>	Гребінківська ОТГ, м. Гребінка
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	10800 осіб
<b>Стислий опис проекту:</b>	На сьогоднішній день територія, на якій планується створення зони відпочинку зовсім не облаштована. В рамках проекту пропонується обладнати простір так, щоб було комфортно та

	затишно всім категоріям людей. Мешканці, що прийшли відпочити на природі могли насолодитися комфортом (прогулятися, посидіти на лавочках чи на траві), а ті що прийшли покупатися у водоймі могли це зробити зручно. А головне безпечно. Зону відпочинку пропонується розчистити, вирубати кущі, облаштувати вхід у водойму, засипати пісок, встановити лавочки, навіси від сонця, встановити смітники. Всі ці заходи дозволять сприяти охороні навколишнього середовища, бережного ставлення до довкілля, покращити мережі суспільного простору, покращити інфраструктуру прилеглої території.			
<b>Очікувані результати:</b>	Мешканці міста зможуть проводити час на свіжому повітрі не далеко від своїх домівок . Облаштування сучасного, комфортного та безпечного місця відпочинку сприятиме формуванню здорового способу життя та безпечному відпочинку. Зона відпочинку стане справжньою окрасою мікрорайону та тим місцем, де захочуть проводити час дорослі, діти та люди похилого віку. Жителі та гостей села отримають креативне і зручне місце відпочинку.			
<b>Показники (індикатори)</b>	Виготовлено проектно-кошторисну документацію. Облаштовано зони відпочинку біля ставка. Встановлено освітлення. Встановлено лавок. Облаштовано пляж.			
<b>Ключові заходи проекту:</b>	Виготовлення проектно-кошторисної документації, відбір підрядника, контроль за якістю виконаних робіт та прийом об'єкта в експлуатацію. Заходи з очищення ставка: Очищення ставка від донного мулу. Вирівнювання поверхні прибережної зони та її благоустрій. Завезення піску для пляжної зони. Облаштування місць для пікніків. Встановлення смітєвих баків. Проведення інформаційної кампанії в громаді щодо зміни відношення до природи.			
<b>Період здійснення:</b>	2019 – 2021 роки			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	2019	2020	2021	Разом
	900	900	900	2700
<b>Джерела фінансування:</b>	Кошти державного бюджету, бюджету Гребінківської ОТГ, грантів, спонсорів			
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Гребінківська міська рада, Полтавська обласна рада, Мінрегіон, причетні установи та організації.			

<b>Стратегічна ціль</b>	В.1. Енергоефективна та комфортна для проживання громада.
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	В.1.5. Поліпшення стану доріг та транспортного сполучення в громаді
<b>Назва проекту</b>	<b>Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Шмідта м. Гребінка</b>
<b>Цілі проекту:</b>	Приведення вулиць населеного пункту до належної якості та зручності у їх використанні. Проведення капітального ремонту вулиці.
<b>Територія впливу проекту:</b>	Гребінківська ОТГ

<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	12500 осіб								
<b>Стислий опис проекту:</b>	<p>Проектом передбачено вирішення питань по створенню належних умов по забезпеченню безпечного руху автотранспорту та пішоходів по вулиці Шмідта в м. Гребінка..</p> <p>Вказану ділянку дороги покрито асфальтобетоном, яка перебуває у вкрай незадовільному технічному стані.</p> <p>Строк експлуатації дороги складає близько 40-ка років та за останніх близько 20-ти років жодних капітальних ремонтних робіт на дорозі не проводилось, що призвело до утворення значної кількості ямок, внаслідок чого експлуатувати дорогу майже неможливо і вкрай небезпечно.</p> <p>На вулиці проживає 158 сімей. Стан дорожнього покриття ускладнює швидкий доступ пожежно-рятувальної техніки та машин швидкої допомоги, доступ громадян до закладів соціальної сфери.</p>								
<b>Очікувані результати:</b>	<p>В результаті впровадження проекту буде</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Капітально відремонтовано об'єкт комунальної власності громади довжиною 2 км.</li> <li>- Створено належні умови для безпечного та комфортного дорожнього руху жителям вулиці та міста.</li> </ul>								
<b>Показники (індикатори)</b>	<p>Проведено ремонт дороги (км).</p> <p>Створено швидкий доступ машин швидкої допомоги.</p>								
<b>Ключові заходи проекту:</b>	<p>Виготовлення проектно-кошторисної документації.</p> <p>Проведення експертизи проектної документації.</p> <p>Укладення договору з підрядником на виконання робіт.</p> <p>Проведення ремонтних робіт.</p> <p>Прийняття дороги в експлуатацію.</p>								
<b>Період здійснення:</b>	2019 рік								
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>Разом</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5693,0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>5693,0</td> </tr> </tbody> </table>	2019	2020	2021	Разом	5693,0	0	0	5693,0
2019	2020	2021	Разом						
5693,0	0	0	5693,0						
<b>Джерела фінансування:</b>	Кошти бюджету Гребінківської ОТГ, кошти державного бюджету, гранти								
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради, Мінрегіон, причетні установи та організації.								

<b>Стратегічна ціль</b>	В.1. Енергоєфективна та комфортна для проживання громада.
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	В.1.5. Поліпшення стану доріг та транспортного сполучення в громаді.
<b>Назва проекту</b>	<b>Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Євгена Гребінки м. Гребінка</b>
<b>Цілі проекту:</b>	Забезпечення належного надання послуг з перевезення мешканців ОТГ та району шляхом приведення у відповідність транспортно-експлуатаційного стану дороги загального користування, підвищення безпеки руху на дорозі по вул.Євгена Гребінки та комфортності; забезпечення планомірного розвитку мережі автомобільних доріг міста.
<b>Територія впливу проекту:</b>	Гребінківська ОТГ
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	12500, учасники дорожнього руху.
<b>Стислий опис проекту:</b>	На сьогодні у місті нагально постало питання щодо капітального та поточних ремонтів доріг. Проектом передбачається здійснення капітального ремонту дороги по вул.Євгена Гребінки в м. Гребінка. Необхідність ремонту зумовлена незадовільним

	покриттям дороги та його відсутністю на окремих ділянках, ямами. На разі транспортно-експлуатаційний стан взагалі не забезпечує комфортного та безпечного перевезення пасажирів та вантажів, постає нагальна потреба у ліквідації ряду аварійно-небезпечних ділянок.			
<b>Очікувані результати:</b>	Капітально відремонтована ділянка дороги по вул. Євгена Гребінки 1,2 км дозволить підвищити безпеку руху на дорозі та комфортність перевезення пасажирів і вантажів; відбудеться розвиток мережі автомобільних доріг міста.			
<b>Показники (індикатори)</b>	Проведено ремонт дороги (км).			
<b>Ключові заходи проекту:</b>	Виготовлення проектно-кошторисної документації. Проведення експертизи проектно-кошторисної документації. Укладення договору з підрядником на виконання робіт. Проведення ремонтних робіт. Прийняття дороги в експлуатацію.			
<b>Період здійснення:</b>	2020 рік			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	2019	2020	2021	Разом
	0	11643,0	0	11643,0
<b>Джерела фінансування:</b>	Кошти бюджету Гребінківської ОТГ, кошти державного бюджету, гранти			
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради, Мінрегіон, причетні установи та організації.			

<b>Стратегічна ціль</b>	В.1. Енергоефективна та комфортна для проживання громада.			
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	В.1.5. Поліпшення стану доріг та транспортного сполучення в громаді			
<b>Назва проекту</b>	<b>Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Ломоносова м. Гребінка</b>			
<b>Цілі проекту:</b>	Приведення вулиць населеного пункту до належної якості та зручності у їх використанні. Проведення капітального ремонту вулиці Ломоносова в м. Гребінка.			
<b>Територія впливу проекту:</b>	Гребінківська ОТГ			
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	12500, учасники дорожнього руху.			
<b>Стислий опис проекту:</b>	Проектом передбачено вирішення питань по створенню належних умов по забезпеченню безпечного руху автотранспорту та пішоходів по вулиці Ломоносова в м. Гребінка.. Вказану ділянку дороги покрито асфальтобетоном, яка перебуває у вкрай незадовільному технічному стані. Строк експлуатації дороги складає більше 40-ка років та за останніх близько 20-ти років жодних капітальних ремонтних робіт на дорозі не проводилось, що призвело до утворення значної кількості ямок, внаслідок чого експлуатувати дорогу майже неможливо і вкрай небезпечно. Стан дорожнього покриття ускладнює швидкий доступ пожежно-рятувальної техніки та машин швидкої допомоги, доступ громадян до закладів соціальної сфери.			
<b>Очікувані результати:</b>	Капітально відремонтовано дорогу по вулиці Ломоносова довжиною 220 м; Створено належні умови для безпечного та комфортного дорожнього руху жителям вулиці та міста.			
<b>Показники (індикатори)</b>	Проведено ремонт дороги (км).			
<b>Ключові заходи проекту:</b>	Виготовлення проектно-кошторисної документації. Проведення експертизи проектно-кошторисної документації.			



	Укладення договору з підрядником на виконання робіт. Проведення ремонтних робіт. Прийняття дороги в експлуатацію.			
<b>Період здійснення:</b>	2019 рік			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	2019	2020	2021	Разом
	980	0	0	980
<b>Джерела фінансування:</b>	Кошти бюджету Гребінківської ОТГ, державного бюджету, обласного бюджету, гранти,			
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради, Мінрегіон, причетні установи та організації.			

<b>Стратегічна ціль</b>	В.1. Енергоефективна та комфортна для проживання громада.			
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	В.1.5. Поліпшення стану доріг та транспортного сполучення в громаді			
<b>Назва проекту</b>	<b>Поточний ремонт дорожнього покриття в населених пунктах</b>			
<b>Цілі проекту:</b>	Проект передбачає проведення поточних ремонтів дорожнього покриття автомобільних доріг на території Гребінківської об'єднаної територіальної громади для покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, умов безпеки руху автотранспорту.			
<b>Територія впливу проекту:</b>	Гребінківська ОТГ			
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	12500 осіб			
<b>Стислий опис проекту:</b>	Мережа автомобільних доріг є невід'ємною частиною єдиної транспортної системи, що забезпечує роботу всіх галузей промисловості і сільського господарства, соціальний розвиток суспільства. Автомобільні дороги, як найважливіша складова транспортної інфраструктури. Однак на сьогодні автомобільні дороги за своїми параметрами не відповідають соціально-економічним потребам населених пунктів громади. В результаті на сьогодні, проїзна частина автомобільних доріг значно пошкоджена ямковістю. Несвоєчасне проведення капітальних ремонтів доріг призвело не тільки до їх руйнування, а й може стати причиною скоєння дорожньо-транспортних пригод та викликає масове невдоволення власників транспортних засобів і жителів громади, створює соціальну напругу. Стан розвитку дорожнього господарства Гребінківської ОТГ на сьогодні свідчить про певні труднощі, зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-ремонтних робіт порівняно з нормативними потребами. Реалізація проекту забезпечить відповідне сполучення між населеними пунктами ОТГ, покращить умови руху транспортних засобів.			
<b>Очікувані результати:</b>	Поліпшення якості доріг, створення справді комфортних дорожніх мереж. Скорочення витрат особистого часу водіїв та пасажирів. Підвищення комфорту руху. Підвищення безпеки руху (скорочення кількості дорожньо – транспортних пригод та зменшення тяжкості їх наслідків). Проїзд відремонтованою автомобільною дорогою характеризується більш високим рівнем комфорту. У стані комфорту відсутні напруження психічних і фізіологічних функцій			

	організму водія і пасажирів (дратівливість, утома тощо).			
<b>Показники (індикатори)</b>	Проведено кількість поточних доріг (м). Сума використаних коштів на проведення робіт (грн)			
<b>Ключові заходи проекту:</b>	Укладення договору з підрядником на виконання робіт. Влаштування верхнього шару покриття. Ущільнення асфальтобетонного шару котками.			
<b>Період здійснення:</b>	2019 – 2021 роки			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	2019	2020	2021	Разом
	2000	3000	3000	8000
<b>Джерела фінансування:</b>	Кошти бюджету Гребінківської ОТГ			
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради			

<b>Стратегічна ціль</b>	В.2. Безпечна громада, чисте довкілля			
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	В.2.1. Впровадження енергоефективного зовнішнього освітлення			
<b>Назва проекту</b>	<b>Реконструкція вуличного освітлення по вулицях м. Гребінка</b>			
<b>Цілі проекту:</b>	Встановлення нової енергоефективної системи вуличного освітлення на основі використання мало енергоємних світильників і ламп з великим світловим потоком. Як наслідок, це дасть можливість здійснювати економію бюджетних коштів, виділених на оплату енергоносіїв. Підвищення привабливості населеного пункту, популяризацію культури енергозбереження серед населення, покращення умов життєдіяльності населення міста Гребінка.			
<b>Територія впливу проекту:</b>	Гребінківська ОТГ, м. Гребінка			
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	10800 осіб			
<b>Стислий опис проекту:</b>	Вулиці міста, де буде проводитись реконструкція вуличного освітлення розташована на ділянці, яка з'єднує найвіддаленішу частину з центральною частиною міста, де частково, або повністю відсутнє вуличне освітлення, що дестабілізує соціальну ситуацію в місті. Відсутність вуличного освітлення в темну пору доби призводить до проблем збільшення соціальної напруги і погіршення криміногенної ситуації, дорожньо-транспортних пригод.			
<b>Очікувані результати:</b>	В результаті впровадження проекту буде проведено реконструкцію вуличного освітлення зі встановленням вуличних світильників. Надано можливість для більш комфортного та безпечного пересування пішоходів та автотранспорту, як місцевого, так і з інших населених пунктів в вечірній та нічний період доби.			
<b>Показники (індикатори)</b>	Кількість встановлених світильників (шт). Кількість встановлених ліхтарів (шт). Кількість замінено електромереж (м).			
<b>Ключові заходи проекту:</b>	Виготовлення проектно-кошторисної документації. Укладення договору з підрядником на виконання робіт, Проведення робіт. Прийняття вуличного освітлення в експлуатацію.			
<b>Період здійснення:</b>	2019 – 2021 роки			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	2019	2020	2021	Разом
	200	950	700	1850
<b>Джерела фінансування:</b>	Фінансування з бюджету ОТГ або за рахунок інфраструктурної			

	субвенції з державного бюджету
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради, виконавець робіт.

<b>Стратегічна ціль</b>	В.2. Безпечна громада, чисте довкілля			
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	В.2.1. Впровадження енергоефективного зовнішнього освітлення			
<b>Назва проекту</b>	<b>Встановлення вуличного освітлення по вулиці Городищенська м. Гребінка</b>			
<b>Цілі проекту:</b>	Встановлення нової енергоефективної системи вуличного освітлення на основі використання мало енергоємних світильників і ламп з великим світловим потоком. Як наслідок, це дасть можливість здійснювати економію бюджетних коштів, виділених на оплату енергоносіїв. Підвищення привабливості населеного пункту, популяризацію культури енергозбереження серед населення, покращення умов життєдіяльності населення міста.			
<b>Територія впливу проекту:</b>	м. Гребінка			
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	10800 осіб			
<b>Стислий опис проекту:</b>	Частина вулиці Городищенська, де буде проводитись будівництво вуличного освітлення розташована на ділянці, яка з'єднує віддалену частину міста з центральною частиною, що дестабілізує соціальну ситуацію в місті. На даному відрізку вулиці розміщено житловий масив приватної забудови в кількості 38 дворів. Відсутність вуличного освітлення в темну пору доби призводить до проблем збільшення соціальної напруги і погіршення криміногенної ситуації, дорожньо-транспортних пригод			
<b>Очікувані результати:</b>	Проведено будівництво вуличного освітлення протяжністю 2,0 км зі встановленням вуличних світильників. Надано можливість для більш комфортного та безпечного пересування пішоходів та автотранспорту, як місцевого, так і з інших населених пунктів в вечірній та нічний період доби.			
<b>Показники (індикатори)</b>	Кількість встановлених світильників (шт). Кількість встановлених ліхтарів (шт). Встановлене вуличне освітлення (м)			
<b>Ключові заходи проекту:</b>	Виготовлення проектної-кошторисної документації. Укладення договору з підрядником на виконання робіт. Проведення робіт. Прийняття вуличного освітлення в експлуатацію.			
<b>Період здійснення:</b>	2019 рік			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	2019	2020	2021	Разом
	250	0	0	250
<b>Джерела фінансування:</b>	Фінансування з бюджету ОТГ або за рахунок інфраструктурної субвенції з державного бюджету			
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради, виконавець робіт.			

<b>Стратегічна ціль</b>	В.2. Безпечна громада, чисте довкілля			
<b>Оперативна ціль</b>	В.2.1. Впровадження енергоефективного зовнішнього освітлення			

<b>Стратегії, якій відповідає проект</b>									
<b>Назва проекту</b>	<b>Встановлення вуличного освітлення по Мар'янівському старостату</b>								
<b>Цілі проекту:</b>	Встановлення нової енергоефективної системи вуличного освітлення на основі використання мало енергоємних світильників і ламп з великим світловим потоком. Як наслідок, це дасть можливість здійснювати економію бюджетних коштів, виділених на оплату енергоносіїв. Підвищення привабливості населеного пункту, популяризацію культури енергозбереження серед населення, покращення умов життєдіяльності населення.								
<b>Територія впливу проекту:</b>	Мар'янівський старостат								
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	524 особи								
<b>Стислий опис проекту:</b>	Вулиці, де буде проводитись будівництво вуличного освітлення розташовані на ділянці, яка з'єднує віддалену частину з центральною частиною села, де повністю або частково відсутнє вуличне освітлення, що дестабілізує соціальну ситуацію в селі. Відсутність вуличного освітлення в темну пору доби призводить до проблем збільшення соціальної напруги і погіршення криміногенної ситуації, дорожньо-транспортних пригод.								
<b>Очікувані результати:</b>	В результаті впровадження проекту буде: проведено будівництво вуличного освітлення протяжністю 2,2 км зі встановленням вуличних світильників; надано можливість для більш комфортного та безпечного пересування пішоходів та автотранспорту, як місцевого, так і з інших населених пунктів в вечірній та нічний період доби								
<b>Показники (індикатори)</b>	Кількість встановлених світильників (шт). Кількість встановлених ліхтарів (шт). Встановлене вуличне освітлення (м)								
<b>Ключові заходи проекту:</b>	Виготовлення проектно-кошторисної документації. Проведення експертизи проектної документації. Укладення договору з підрядником на виконання робіт. Проведення будівельних робіт. Прийняття вуличного освітлення в експлуатацію.								
<b>Період здійснення:</b>	2019 рік								
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>Разом</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>500</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	2019	2020	2021	Разом	500	0	0	500
2019	2020	2021	Разом						
500	0	0	500						
<b>Джерела фінансування:</b>	Фінансування з бюджету ОТГ або за рахунок інфраструктурної субвенції з державного бюджету								
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради, виконавець робіт.								

<b>Стратегічна ціль</b>	В.2. Безпечна громада, чисте довкілля
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	В.2.2. Підвищення рівня екологічної та санітарної культури населення
<b>Назва проекту</b>	<b>Запровадження інформаційної кампанії серед населення щодо роздільного збору сміття в Гребінківській ОТГ з подальшим впровадженням роздільного збору сміття.</b>
<b>Цілі проекту:</b>	Започаткувати інформаційно-просвітницьку екологічну роботу: Організація та проведення тематичних лекторіїв, тренінгів з питань поводження з ТПВ. Організація та проведення в загальноосвітніх закладах щорічних

	<p>конкурсів, виставок з питань раціонального поводження з ТПВ та дитячих свят.</p> <p>Проведення щорічного моніторингу, опитування населення з питань стану у сфері поводження з ТПВ.</p> <p>Залучення громадськості до інформаційно-просвітницьких кампаній щодо роздільного збору побутових відходів та поводження з іншими видами відходів.</p> <p>Підвищення екологічної культури населення, формування в населення громади бажання сортувати сміття.</p> <p>Впровадження роздільного збору сміття.</p> <p>Впорядкування сміттєзвалищ громади.</p>
<b>Територія впливу проекту:</b>	Гребінківська об'єднана територіальна громада
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	12500 осіб
<b>Стислий опис проекту:</b>	<p>За даними обстеження на території ОТГ є 6 сміттєзвалищ, з яких 5 – стихійні. Збором та вивезенням сміття від населення в місті займається КП «Гребінківський комбінат комунальних підприємств», орендарі земельних ділянок с/г призначення громади та самі фізичні особи. Відповідно до статті 32 Закону України «Про відходи» з 01.01.2018 запроваджено роздільне збирання сміття. Чинний Закон України "Про відходи" не має переліку та послідовності операцій із сміттям. За таких умов доданий 2012 року пункт до статті 32 цього Закону набуває декларативного характеру. Разом з тим така ситуація не зменшує актуальності питання роздільного збирання сміття.</p> <p>Враховуючи вище викладене і виникла ідея провести інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення щодо необхідності сортування сміття з метою прискорення впровадження цього процесу в життя.</p>
<b>Очікувані результати:</b>	<p>Організовано та проведено тематичні лекторії, тренінги з питань поводження з ТПВ.</p> <p>Проведено щорічний моніторинг, опитування населення з питань стану у сфері поводження з ТПВ.</p> <p>Запроваджено проведення в навчальних закладах громади щорічних конкурсів, виставок на екологічну тематику.</p> <p>Населення громади бажає та готове сортувати сміття.</p>
<b>Показники (індикатори)</b>	<p>Ліквідовано стихійних сміттєзвалищ (шт)</p> <p>Проведено тематичних навчань, тренінгів (од)</p> <p>Проведено виставок з питань раціонального поводження з ТПВ (од).</p> <p>Проведено конкурс на надавача послуг з вивезення побутових відходів.</p>
<b>Ключові заходи проекту:</b>	<p>Аналіз кращих практик.</p> <p>Створення карти стихійних сміттєзвалищ в громаді та демонстрація її під час проведення лекторіїв та тренінгів.</p> <p>Розробка навчальних програм.</p> <p>Інформування населення про час та проведення тематичних лекторіїв, тренінгів, співпраця зі ЗМІ;</p> <p>Проведення тематичних лекторіїв, тренінгів.</p> <p>Підготовка та проведення в загальноосвітніх навчальних закладах щорічних конкурсів, виставок з питань раціонального поводження з ТПВ та дитячих свят.</p> <p>Популяризація прикладів успішного впровадження роздільного збирання ТПВ.</p> <p>Проведення щорічного моніторингу, опитування населення з</p>

	питань стану у сфері поводження з ТПВ. Визначення згідно чинного законодавства СПД, який буде здійснювати збір сміття від населення на території ОТГ			
<b>Період здійснення:</b>	2019 – 2021 роки			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	2019	2020	2021	разом
	20	50	20	90
<b>Джерела фінансування:</b>	Бюджет Гребінківської ОТГ, програми та проекти міжнародної технічної допомоги.			
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Виконавчий комітет міської ради, представники малого та середнього бізнесу, громадські організації, загальноосвітні навчальні заклади.			

<b>Стратегічна ціль</b>	В.2. Безпечна громада, чисте довкілля			
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	В.2.3. Вдосконалення системи поводження з побутовими, промисловими відходами			
<b>Назва проекту</b>	<b>Придбання спецтехніки (трактор-грейдер).</b>			
<b>Цілі проекту:</b>	Покращення якості утримання вулиць та доріг Гребінківської об'єднаної територіальної громади, зменшення скарг на якість розчищення транспортних артерій від снігу, зниження навантаження на місцевий бюджет.			
<b>Територія впливу проекту:</b>	Гребінківська об'єднана територіальна громада			
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	12500 осіб			
<b>Стислий опис проекту:</b>	На даний час у комунальній службі громади недостатньо потужностей по розчистці вулиць і доріг від снігу та виконання інших робіт по наданню комунальних послуг. З метою забезпечення належного рівня якості комунальних послуг пропонується придбання спецтехніки, а саме трактора-грейдера			
<b>Очікувані результати:</b>	Обслуговування вулиць і доріг громади. Усунення наслідків стихійного лиха та аварійних ситуацій. Обслуговування доріг, узбіч комунальної власності.			
<b>Показники (індикатори)</b>	Придбання трактора-грейдера.			
<b>Ключові заходи проекту:</b>	Звернення до потенційних постачальників навісного обладнання та розгляд їх цінових пропозицій. Проведення тендерної процедури Обрання постачальника трактора-грейдера – переможця тендеру та укладання угоди з ним. Поставка трактора та проведення оплати за нього			
<b>Період здійснення:</b>	2019 – 2021 роки			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	2019	2020	2021	Разом
	900	1000	1000	2900
<b>Джерела фінансування:</b>	Кошти бюджету громади, обласного бюджету, ДФРР, гранти			
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Виконавчий комітет міської ради, Мінрегіон України, причетні підприємства та організації			

<b>Стратегічна ціль</b>	В.2. Безпечна громада, чисте довкілля			
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	В.2.3. Вдосконалення системи поводження з побутовими, промисловими відходами			
<b>Назва проекту</b>	<b>Встановлення сміттєвих баків в м. Гребінка</b>			
<b>Цілі проекту:</b>				

<b>Територія впливу проекту:</b>	Гребінківська ОТГ			
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	12500 осіб			
<b>Стислий опис проекту:</b>	<p>Загальною проблемою для більшості населених пунктів Гребінківської ОТГ є відсутність чіткої та дієвої схеми поводження з твердими та рідкими побутовими відходами. По сільських населених пунктах відсутні схеми санітарної очистки. По місту ці проблеми вирішуються через роботу комунального підприємства «Гребінківський комбінат комунальних підприємств». На сьогодні постало актуальне питання про облаштування майданчиків та встановлення сміттєвих баків відповідно до державних будівельних норм (національний стандарт ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013 «Настанова з улаштування контейнерних майданчиків»), підтримання санітарного стану вулиць у літній та зимовий періоди, продовження впровадження в сільських населених пунктах роздільного збору сміття. Проектом передбачається облаштування майданчиків для встановлення сміттєвих баків на території міста Гребінка. Надання послуг з вивезення ТПВ та РПВ у зимовий час є проблемним, так як снігові замети та ожеледиця створюють аварійні умови руху для комунальної техніки. Це загрожує безпеці життю і здоров'ю громадян. Отже, на сьогодні постало актуальне питання придбання, встановлення та утримання сміттєвих баків у належному санітарному стані, облаштування майданчиків відповідно до державних санітарних норм та продовження впровадження в сільських населених пунктах роздільного збору сміття.</p>			
<b>Очікувані результати:</b>	Покращення якості послуг комунальним підприємством в галузі поводження з твердими побутовими відходами, зміцнення його матеріально-технічної бази; забезпечення економічної ефективності КП через розширення абонентської бази та збільшення користувачів послуг; покращення стану благоустрою населених пунктів			
<b>Показники (індикатори)</b>	Кількість облаштованих майданчиків для встановлення сміттєвих баків. Кількість встановлених баків.			
<b>Ключові заходи проекту:</b>	Визначення місць для розміщення сміттєвих баків. Облаштування майданчиків для сміттєвих баків відповідно до вимог ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013 «Настанова з улаштування контейнерних майданчиків». Придбання сміттєвих баків. Запровадження інформаційної кампанії серед населення щодо роздільного збору сміття. Роботи по благоустрою населених пунктів.			
<b>Період здійснення:</b>	2019 – 2021 роки			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	2019	2020	2021	Разом
	200	200	200	600
<b>Джерела фінансування:</b>	Кошти бюджету громади, обласного бюджету, ДФРР, гранти			
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Виконавчий комітет міської ради, Мінрегіонрозвитку України, причетні підприємства та організації			

<b>Стратегічна ціль</b>	V.2. Безпечна громада, чисте довкілля
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає</b>	V.2.4. Впровадження вуличного відео спостереження

<b>проект</b>				
<b>Назва проекту</b>	<b>Встановлення відеоспостереження на вулицях міста Гребінка</b>			
<b>Цілі проекту:</b>	Зменшити кількість злочинів проти мешканців міста і забезпечити контроль над ситуацією на вулицях.			
<b>Територія впливу проекту:</b>	м. Гребінка			
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	12500 осіб			
<b>Стислий опис проекту:</b>	Своєчасність встановлення вуличного відеоспостереження обумовлена погіршенням криміногенної ситуації і відсутністю відчуття захищеності у мешканців Гребінки. Для вивчення можливостей такого проекту і визначення її придатності для вирішення поставленої задачі необхідно на базі міста встановити системи вуличного відеоспостереження і проаналізувати через певний час результати по кількості хуліганських злочинів. Встановити камери вуличного відеоспостереження на стовпах та будинках у захищених від вандалізму місцях.			
<b>Очікувані результати:</b>	В результаті впровадження даного проекту буде забезпечено посилення громадського порядку, захист і безпеку громадян.			
<b>Показники (індикатори)</b>	Кількість встановлених відеокамер (шт.) Зменшення кількості злочинів на території міста (звіт Гребінківського відділення поліції).			
<b>Ключові заходи проекту:</b>	Визначити місця для розміщення камер зовнішнього відеоспостереження. Закупити камери зовнішнього відеоспостереження. Закупити відео реєстратори для підключення камер зовнішнього відеоспостереження. Визначити варіант обслуговування камер зовнішнього відеоспостереження.			
<b>Період здійснення:</b>	2019 – 2021 роки			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	2019	2020	2021	Разом
	100	100	100	300
<b>Джерела фінансування:</b>	Кошти бюджету громади, державного бюджету, гранти,			
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Виконавчий комітет міської ради, причетні підприємства та організації.			

<b>Стратегічна ціль</b>	В.3. Ефективне врядування, активна громада			
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	В.3.1. Удосконалення системи надання адміністративних послуг та розвиток електронного урядування.			
<b>Назва проекту</b>	<b>Створення центру надання адміністративних послуг.</b>			
<b>Цілі проекту:</b>	Забезпечення надання адміністративних та дозвільних послуг при Гребінківській міській раді та її виконавчому комітеті. Реконструкція приміщення будівлі за адресою: м. гребінка, вул. Ярослава Мудрого, 35 (приміщення РАЦС) та створення в ньому Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП)			
<b>Територія впливу проекту:</b>	Гребінківська ОТГ та Гребінківський район			
<b>Орієнтовна кількість</b>	21000 осіб			



<b>отримувачів вигоди:</b>									
<b>Стислий опис проекту:</b>	Центр надання адміністративних послуг буде створений у адміністративній будівлі міської ради на першому поверсі, після капітального ремонту приміщення. На Центр покладаються такі основні завдання: організація надання адміністративних та дозвільних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб'єктів звернень; спрощення процедури отримання адміністративних, дозвільних послуг та поліпшення якості їх надання; забезпечення інформування суб'єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора; вжиття заходів щодо запровадження надання адміністративних послуг в електронній формі; використання сучасних інформаційних технологій з метою доступності замовлення адміністративних та дозвільних послуг в он-лайн режимі; ведення переліку адміністративних та дозвільних послуг, які надаються у Центрі (внесення змін та доповнень). Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб'єктами надання адміністративних послуг.								
<b>Очікувані результати:</b>	Реалізація вказаного проекту дасть можливість повноцінно забезпечити виконання основних вимог Закону України "Про адміністративні послуги", постанови КМУ від 01.08.2013 № 588 та розпорядження КМУ від 16.05.2014 № 523								
<b>Показники (індикатори)</b>	Створення ЦНАПу. Кількість надання адміністративних послуг.								
<b>Ключові заходи проекту:</b>	Виготовлення проектно-кошторисної документації. Проведення капітального ремонту приміщення ЦНАПу. Встановлення обладнання ЦНАПу. Навчання працівників ЦНАПу.								
<b>Період здійснення:</b>	2019 – 2021 роки								
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>Разом</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1200</td> <td>200</td> <td>0</td> <td>1400</td> </tr> </tbody> </table>	2019	2020	2021	Разом	1200	200	0	1400
2019	2020	2021	Разом						
1200	200	0	1400						
<b>Джерела фінансування:</b>	Кошти Гребінківської ОТГ, державна субвенція на розвиток інфраструктури ОТГ; кошти програм та проектів міжнародної технічної допомоги								
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради, органи виконавчої влади (суб'єкти надання адміністративних послуг); Причетні установи та організації.								

<b>Стратегічна ціль</b>	В.3. Ефективне врядування, активна громада
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	В.3.2. Впровадження сучасних демократичних інструментів управління
<b>Назва проекту</b>	<b>Розробка і впровадження механізму Громадського бюджету в громаді.</b>
<b>Цілі проекту:</b>	Залучити до співпраці жителів громади та громадські організації. Реалізація невеликих, але значущих проектів для громади за рахунок коштів місцевого бюджету.
<b>Територія впливу проекту:</b>	Гребінківська ОТГ
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	12500 осіб

<b>Стислий опис проекту:</b>	Громадський бюджет, бюджет участі – це унікальна можливість для мешканців громади самостійно визначити, на що саме варто спрямувати бюджетні кошти. Адже у цьому випадку рішення приймає кожен бажаючий (не залежно від віку, статі, професії) мешканець громади. Кожен може реалізувати те, що на його думку, необхідно громаді. Головне, щоб вашу ідею підтримала громада.			
<b>Очікувані результати:</b>	Збільшено кількість активних громадських організацій, активних представників громади. Підвищення якості проектів поданих до Стратегії розвитку громади.			
<b>Показники (індикатори)</b>	Кількість проектів підтриманих громадою. Кількість виділено коштів на фінансування проектів громадського бюджету (грн).			
<b>Ключові заходи проекту:</b>	Розробка та затвердження Положення про Громадський бюджет Розміщення на сайті Гребінківської міської ради розділі «Громадський проект» Виділення коштів на фінансування Громадського бюджету Організація навчання з написання проектів Громадського бюджету для жителів громади. Популяризація Громадського бюджету серед населення: інформація на сайті міської ради, соц. мережах, в ЗМІ.			
<b>Період здійснення:</b>	2019 – 2021 роки			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	2019	2020	2021	Разом
	0	200	200	400
<b>Джерела фінансування:</b>	Кошти бюджету Гребінківської ОТГ			
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Гребінківська міська рада, виконавчий комітет, жителі громади			

<b>Стратегічна ціль</b>	В.3. Ефективне врядування, активна громада
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	В.3.2. Впровадження сучасних демократичних інструментів управління
<b>Назва проекту</b>	<b>Розробка та затвердження Статуту громади.</b>
<b>Цілі проекту:</b>	Проект передбачає закріплення норм, встановлених Конституцією, законами України, Європейською хартією місцевого самоврядування, встановлення порядку їх виконання, вираження особливостей, які властиві мешканцям територіальної громади, шляхом затвердження Статуту
<b>Територія впливу проекту:</b>	Гребінківська ОТГ
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	12500 осіб
<b>Стислий опис проекту:</b>	Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Європейською хартією місцевого самоврядування передбачено право представницького органу місцевого самоврядування на основі Конституції та законів України прийняти Статут територіальної громади з метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування. Члени територіальної громади, як основного суб'єкта місцевого самоврядування, відповідно до законодавства мають права щодо прийняття участі у діяльності та контролю за органами місцевого самоврядування, однак на даний час практична

	<p>реалізація даних прав знаходиться на низькому рівні. Так, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено низку норм безпосередньої демократії, зокрема скликання та врахування рішення загальних зборів громадян, організація та проведення громадських слухань, електронних петицій, місцевих ініціатив та ін., процедура здійснення яких потребує визначення у Статуті територіальної громади. Крім того, вказаним законом встановлено правила щодо здійснення місцевого самоврядування для всіх територіальних громад. Такий підхід не дозволяє враховувати історичні, національно-культурні, соціально-економічні особливості кожної територіальної громади. Крім того, не в останню чергу слід врахувати можливість Гребінківської міської ради залучати для реалізації соціальних та інфраструктурних проектів коштів міжнародних організацій через механізм т.зв. грантів. Однією із основних вимог участі в конкурсі на здобуття таких грантів є наявність прийнятого і зареєстрованого Статуту територіальної громади. З врахуванням вищевикладеного, у Гребінківській об'єднаній територіальній громаді виникла необхідність у розробці і затвердженні Статуту територіальної громади, визначає систему місцевого самоврядування Гребінківської об'єднаної територіальної громади, форми та порядок діяльності територіальної громади, її органів та посадових осіб, гарантії прав жителів сіл, селищ та міст, які входять до складу об'єднаної територіальної громади.</p>
<p><b>Очікувані результати:</b></p>	<p>Одержання можливості активно впливати та брати участь у вирішенні проблем, можливість отримати певні важелі щодо рівноправної, партнерської ролі у місцевому самоврядуванні; інструмент розвитку і формування власне самої громади, застосування методу громадського бюджетування. Мінімізація виникнення корупційної складової при започаткуванні та здійсненні підприємницької діяльності при зверненнях до органів влади за отриманням адміністративної послуги</p>
<p><b>Показники (індикатори)</b></p>	<p>Затвердження Статуту Гребінківської об'єднаної територіальної громади</p>
<p><b>Ключові заходи проекту:</b></p>	<p>Створення робочої групи з підготовки і впровадження Статуту Гребінківської об'єднаної територіальної громади.  Затвердити План організації процесу підготовки і впровадження Статуту Гребінківської об'єднаної територіальної громади.  Розробка проекту рішення Гребінківської міської ради щодо ухвалення проекту Статуту та пояснювальної записки до цього рішення.  Проведення заходів з презентації та публічного обговорення проекту Статуту: розміщення на офіційному веб-сайті Гребінківської міської ради.  Збір та узагальнення зауважень і пропозицій, які надійшли в ході громадського обговорення, розгляд їх на засіданні Робочої групи. Ухвалення проекту Статуту.  Внесення проекту Статуту разом із проектом рішення міської ради та пояснювальною запискою на розгляд постійних комісій міської ради  Розгляд на сесії міської ради проекту Статуту разом із зауваженнями та пропозиціями. Ухвалення проекту Статуту (із можливими змінами та доповненнями)  Доопрацювання проекту Статуту з урахуванням поправок,</p>

	прийнятих міською радою. Підписання рішення міської ради і Статуту міським головою Реєстрація Статуту згідно чинного законодавства			
<b>Період здійснення:</b>	2019 – 2021 роки			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	2019	2020	2021	Разом
	0	100	100	200
<b>Джерела фінансування:</b>	Кошти бюджету Гребінківської ОТГ			
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Гребінківська міська рада, виконавчий комітет, жителі громади			

<b>Стратегічна ціль</b>	В.3. Ефективне врядування, активна громада			
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	В.3.3. Розширення каналів інформування для інтеграції сільських територій, підвищення рівня активності населення ОТГ.			
<b>Назва проекту</b>	<b>Забезпечення високошвидкісним інтернетом сільські населені пункти.</b>			
<b>Цілі проекту:</b>	Проект передбачає забезпечення потреб сільського населення Гребінківської об'єднаної територіальної громади у якісному інтернеті			
<b>Територія впливу проекту:</b>	Сільські населені пункти Гребінківської ОТГ			
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	1829 осіб			
<b>Стислий опис проекту:</b>	Темпи розвитку суспільства, розробка нових інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), перетворюють питання доступу до Всесвітньої Мережі на одне з ключових у загальних процесах модернізації та інноваційного розвитку. Інтернет стає невід'ємним інструментом реалізації прав людини, боротьби з нерівністю та розвитку прогресу. Сьогодні вже ні в кого не викликає сумніву, що електронні цифрові технології у поєднанні з Інтернетом (і технологіями наступного покоління інформаційних мереж) визначають майбутнє комунікацій. І саме тому більшість інформаційно розвинених держав світу надають виняткової уваги інфраструктурним проектам, пов'язаним із забезпеченням громадян доступним, якісним та швидкісним інтернетом			
<b>Очікувані результати:</b>	Наявність якісного інтернету в громадах стає запорукою їх сталого розвитку, нарощування кількості робочих місць, виникнення нових сфер економіки, де зростає роль малого та середнього бізнесу.			
<b>Показники (індикатори)</b>	Кількість населених пунктів охоплених швидкісним інтернетом. Кількість об'єктів підключених до мережі інтернет.			
<b>Ключові заходи проекту:</b>	Проведення громадського обговорення щодо потреби прокладання оптоволоконних ліній, облаштування базових станцій для забезпечення високошвидкісним інтернетом. Виготовлення проектно-кошторисної документації з побудови мережі. Визначення підрядника, проведення робіт із побудови оптоволоконної мережі та налагодження бездротового інтернет-сполучення.			
<b>Період здійснення:</b>	2019 – 2021 роки			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	2019	2020	2021	Разом
	0	100	100	200
<b>Джерела фінансування:</b>	Кошти бюджету Гребінківської ОТГ, гранти.			

<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Гребінківська міська рада, виконавчий комітет, жителі громади, причетні підприємства та організації.
<b>Стратегічна ціль</b>	В.3. Ефективне врядування, активна громада
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	В.3.3. Розширення каналів інформування для інтеграції сільських територій, підвищення рівня активності населення ОТГ.
<b>Назва проекту</b>	<b>Сприяння діяльності громадських організацій.</b>
<b>Цілі проекту:</b>	Проектом передбачено створення умов для співпраці міської ради з місцевими громадськими організаціями. Визначення принципів взаємозв'язку громадянського суспільства з органами місцевого самоврядування, їх стану і перспектив розвитку в Гребінківській об'єднаній територіальній громаді. Залучення громадських організацій до участі у місцевому самоврядуванні та виконання завдань міської ради щодо розв'язання соціально-економічних проблем розвитку міста, а також створення сприятливих передумов для розвитку громадських організацій шляхом надання їм практичної, методичної і фінансової підтримки.
<b>Територія впливу проекту:</b>	Гребінківської ОТГ
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	12500 осіб
<b>Стислий опис проекту:</b>	<p>Даний проект є кроком міської влади у напрямку створення умов для широкого залучення громадського сектору до ефективного вирішення завдань розвитку міста, а також спільного пошуку нетипових цікавих методів розв'язання проблем, що стоять перед громадою та встановлення партнерських відносин між владою і громадськими організаціями.</p> <p>Основною метою проекту сприяння послідовності і громадському порозумінню на території громади, залучення громадських організацій до участі у місцевому самоврядуванні, створення сприятливих передумов для розвитку громадських організацій ветеранів шляхом надання їм практичної, методичної і фінансової підтримки, створення сприятливих передумов для розвитку громадських та інших неприбуткових організацій, які виконують суспільно значимі для міста функції, відповідно до їхньої статутної діяльності важливість та актуальність для міста соціальних функцій, що здійснюються організаціями.</p> <p>Підтримка інститутів громадянського суспільства зі сторони міської ради сприятиме ефективнішій роботі цих організацій та відповідно вирішенню соціальних проблем у місті. Фінансова підтримка інститутів громадянського суспільства здійснюватиметься шляхом фінансування організацій міста соціального спрямування.</p>
<b>Очікувані результати:</b>	<p>Підвищення активності, рівня життя громадян.</p> <p>Створення сприятливих умов для самореалізації представників громадських організацій.</p> <p>Залучення активних мешканців громади, молоді до заходів, що пов'язані із реалізацією проектів соціально-економічного розвитку громади.</p>
<b>Показники (індикатори)</b>	Обсяги витрат на фінансову підтримку громадських організацій громади соціального спрямування.

	Кількість громадських організацій на території ОТГ. Кількість Програм, прийнятих на підтримку громадських організацій.			
<b>Ключові заходи проекту:</b>	Підтримка програм і проектів громадських організацій. Розробити механізм, що забезпечить місцевим громадським організаціям, особливо дитячим та молодіжним, однаковий доступ до фінансування. Розробити навчальну програму з підвищення кваліфікації керівників та членів громадських організацій із метою підвищення їхнього професійного рівня.			
<b>Період здійснення:</b>	2019 – 2021 роки			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	2019	2020	2021	Разом
	100	100	100	300
<b>Джерела фінансування:</b>	Кошти бюджету Гребінківської ОТГ, гранти.			
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Гребінківська міська рада, виконавчий комітет, жителі громади, причетні підприємства та організації.			

#### **4. Програма 3. Культурно-просвітницький центр, місце для активного спортивного життя**

**Загальна характеристика Програми 3.** Забезпечення умов доступу населення громади до високоякісних медичних послуг, повноцінного фізичного розвитку, популяризацію фізичної культури та спорту і здорового способу життя. Забезпечення високої якості вітчизняної освіти. Ефективне впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій забезпечить подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, доступність освіти. Туризм – це також дуже конкурентний вид діяльності. Розвивати туризм можна лише тоді, коли громада буде відрізнятися від інших, поєднуючи маркетингові технології зі створенням нових туристичних продуктів

**Мета реалізації Програми 3** Метою Програми є реалізація першочергових і перспективних заходів, спрямованих на створення належних умов для підвищення рівня медичного обслуговування, надання освітніх послуг, розвитку культурної інфраструктури громади, належного задоволення культурних потреб її жителів.

##### **Завдання програми:**

- Створення медіа-центрів у ЗОШ ОТГ на базі шкільних бібліотек.
- Оснащення шкільних предметних кабінетів обладнанням, меблями.
- Реконструкція одного з приміщень ЗОШ №1 і переобладнання його у дитячий садок.
- Реконструкція та оснащення Центру дитячої та юнацької творчості.
- Підвищення кваліфікації та залучення нових висококваліфікованих кадрів.
- Проведення внутрішніх капітальних ремонтних робіт у закладах освіти та проведення енергоаудиту приміщень та підвищення енергоефективності.
- Перенесення та розміщення краєзнавчого музею в новому приміщенні.
- Проведення капітального ремонту приміщення. Оснащення сучасним мультимедійним обладнанням. Створення окремих тематичних інтерактивних експозицій у т..ч..


«Захисники України», відео презентації Гребінківської ОТГ та друкованої продукції про історико-культурні надбання громади.

- Поповнення бібліотечних фондів всіх бібліотек ОТГ новою книжковою продукцією, періодичними виданнями, забезпечення орг.- та мультимедійною технікою.
- Капітальний ремонт приміщення бібліотеки в с. Оржиця.
- Капітальний ремонт Слободо - Петрівського будинку культури.
- Придбання сучасної звуко підсилюючої апаратури, сценічних костюмів для колективів закладів культури ОТГ.
- Організація швейної майстерні в міському БК для пошиття сценічних костюмів.
- Розробка програми покращення медичних послуг та покращення медичного обслуговування жителів громади.
- Забезпечення роботи сільського ФАПу та сільської амбулаторії.
- Пошук фірм, які готові розмістити свої медичні діагностичні філії на території Гребінківської ОТГ.
- Придбання діагностичного медичного обладнання. Створення умов для залучення нових професійних кадрів.
- Розробка програми розвитку туризму. Опис туристично привабливих об'єктів. . Маркетингова діяльність (вивчення попиту на відповідний туристичний продукт). Популяризація туристичних об'єктів.
- Створення центру туристичної інформації при міському краєзнавчому музеї.
- Забезпечення кваліфікованими кадрами у сфері туризму.
- Створення при спортивному комплексі кімнат відпочинку для туристів та гостей міста (хостел).
- Розробка екскурсійних маршрутів (VELO, пішохідні, автобусні). Створення нових туристичних об'єктів (родина Марковичів).
- Сприяння створенню садіб зеленого туризму: надання методичної допомоги, організація навчальних поїздок супровід процесу створення садіб, розробка Програми підтримки розвитку зеленого туризму.
- Визначення приміщення, придбання меблів, оргтехніки мультимедійного оснащення для ХАБу. Забезпечення та підтримка діяльності «ХАБ – Гребінка».
- Проведення фестивалю культури на честь Є. Гребінки в с. Мар'янівка.
- Ініціювання та проведення регіонального пісенного конкурсу «ЗОРЕПАД».
- Розробка та проведення обласного літературного конкурсу читців творів Є.П. Гребінки.
- Ініціювання та проведення обласного свята «Гребінчина світлиця».

- Встановлення спортивних майданчиків в місті та сільських населених пунктах, обладнання сучасними тренажерами.
- Розробка спортивних веломаршутів та облаштування бігових доріжок
- Реконструкція Спорткомплексу (бізнес-проект, залучення інвесторів).
- Розробка Програми розвитку різних видів спорту та фізичної культури.
- Утримання в належному стані наявних спортивних споруд Проведення велопогулянок та велоекскурсій по місту.
- Проведення тематичних вечорів у парку міського будинку культури.
- Реконструкція «ракушки» у парку міського будинку культури для організації літнього кінозалу.
- Створення концертного майданчику та облаштування зони для відпочинку біля міського ставка.
- Доукомплектування дитячого майданчика у парку міського будинку культури  
Організація та проведення новорічних та різдвяних ярмарків з залученням майстрів різних напрямків.
- Проведення виставки - ярмарку майстрів народного та ужиткового мистецтва до Дня міста.
- Проведення виставки - ярмарку на Фестивалі культури в с. Мар'янівка.
- Розробка та проведення тематичних заходів до Дня міста та Дня села, Дня ОТГ.



### Схема Програми 3.



У запланований період планується реалізувати проекти та спрямувати зусилля на подолання проблем, які перешкоджають розвитку сучасного культурного середовища, реалізації спортивного потенціалу, потенціалу молоді, можливостей для розвитку всіх вікових груп населення в громаді, а саме:

- Підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти - придбання кабінетів фізики, хімії та біології для загальноосвітніх закладів.
- Капітальний ремонт санвузла Опорного закладу Гребінківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 4.
- Капітальний ремонт із заміни віконних і дверних блоків та покрівлі будівлі початкової школи Гребінківської гімназії.
- Капітальний ремонт кабінету інклюзивно-ресурсного центру Гребінківської міської ради
- Капітальний ремонт харчоблоку та пральні закладу дошкільної освіти «Теремок».
- Придбання та оновлення обладнання для загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4.
- Капітальний ремонт приміщення філії Марянівська загальноосвітня школа I-II ступенів імені Є.П. Гребінки із заміни віконних блоків.
- Капітальний ремонт приміщення їдальні та садочка філії Гребінківської ЗОШ I-II ступенів № 1 опорного закладу Гребінківської ЗОШ I-III ступенів № 4.

- Капітальний ремонт коридору 1-го поверху опорного закладу Гребінківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 4.
- Капітальний ремонт приміщення сільського будинку культури в с. Слободо-Петрівка.
- Перенесення краєзнавчого музею в нове приміщення та розширення експозиції.
- Розробка та реалізація програми покращення медичних послуг та медичного обслуговування жителів громади.
- Забезпечення роботи ФАПу с. Мар'янівка.
- Стимулювання розвитку туризму в громаді.
- Розвиток зеленого туризму Гребінківській об'єднаній територіальній громаді.
- Створення креативного простору «ХАБ-Гребінка».
- Організація та проведення щорічного конкурсу читців творів Є.П. Гребінки.
- Організація та проведення міжнародного фестивалю «Гребінчині вечорниці».
- Придбання та встановлення спортивних тренажерних майданчиків в місті та сільських населених пунктах громади.
- Реконструкція спортивного комплексу в м. Гребінка.
- Облаштування зони відпочинку в міському парку.
- Розробка та проведення тематичних заходів до Дня ОТГ.
- Організація та проведення виставки-ярмарку майстрів народного та ужиткового мистецтва до Дня міста.

Планується реалізація 23 проектів за 3-ма стратегічними цілями.

**Перелік проектів за стратегічним напрямом С. Культурно-просвітницький центр, місце для активного спортивного життя**

<i><b>Оперативні цілі</b></i>	<i><b>Найменування проектів</b></i>	<i><b>Відповідальні</b></i>
С.1.1.Сучасна школа – простір для формування активної молоді	С.1.1.1. Підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти - придбання кабінетів фізики, хімії та біології для загальноосвітніх закладів	Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ
	С.1.1.2. Капітальний ремонт санвузла Опорного закладу Гребінківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 4.	
	С.1.1.3. Капітальний ремонт із заміни віконних і дверних блоків та покрівлі будівлі початкової школи Гребінківської гімназії.	
	С.1.1.4. Капітальний ремонт кабінету інклюзивно-ресурсного центру Гребінківської міської ради.	
	С.1.1.5. Капітальний ремонт харчоблоку та пральні закладу дошкільної освіти «Теремок».	Заступник міського голови Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ

	С.1.1.6. Придбання та оновлення обладнання для загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4.	Заступник міського голови Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ
	С.1.1.7. Капітальний ремонт приміщення філії Мар'янівська загальноосвітня школа I-II ступенів імені Є.П. Гребінки із заміни віконних блоків.	
	С.1.1.8. Капітальний ремонт приміщення їдальні та садочка філії Гребінківської ЗОШ I-II ступенів № 1 опорного закладу Гребінківської ЗОШ I-III ступенів № 4.	
	С.1.1.9. Капітальний ремонт коридору 1-го поверху опорного закладу Гребінківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 4.	
С.1.2.Ревіталізація музею, бібліотек та клубів – нове наповнення, нові завдання	С.1.2.1. Капітальний ремонт приміщення сільського будинку культури в с. Слободо-Петрівка	Відділ культури і туризму
	С.1.2.2. Перенесення краєзнавчого музею в нове приміщення та розширення експозиції.	
С.1.3. Переоснащення медичних установ, залучення кваліфікованих кадрів	С.1.3.1. Розробка та реалізація програми покращення медичних послуг та медичного обслуговування жителів громади.	Заступник міського голови В.о. старости
	С.1.3.1. Забезпечення роботи ФАПу с. Мар'янівка	
С.1.4. Створення туристичного кластеру «Гребінчин дім»	С.1.4.1. Стимулювання розвитку туризму в громаді	Відділ культури і туризму
	С.1.4.2. Розвиток зеленого туризму Гребінківській об'єднаній територіальній громаді.	

<b>Оперативні цілі</b>	<b>Найменування проектів</b>	<b>Відповідальні</b>
С.2.1. Підтримка молодіжних ініціатив, створення креативного простору «ХАБ – Гребінка»	С.2.1.1. Створення креативного простору «ХАБ-Гребінка»	Відділ культури і туризму
С.2.2. Проведення нових культурно мистецьких заходів	С.2.2.1. Організація та проведення щорічного конкурсу читців творів Є.П. Гребінки.	Відділ культури і туризму
	С.2.2.2. Організація та проведення міжнародного фестивалю «Гребінчині вечорниці»	

<b>Оперативні цілі</b>	<b>Найменування проектів</b>	<b>Відповідальні</b>
С.3.1. Розвиток спорту та фізичної культури	С.3.1.1. Придбання та встановлення спортивних тренажерних майданчиків в місті та сільських населених пунктах громади.	Заступник міського голови, Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ
	С.3.1.2. Реконструкція спортивного комплексу в м. Гребінка	Заступник міського голови, Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ
С.3.2. Розробка та запровадження сезонних програм дозвілля і відпочинку	С.3.2.1. Облаштування зони відпочинку в міському парку.	Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ

С.3.3. Запровадження проведення тематичних виставок-ярмарків	С.3.3.1. Розробка та проведення тематичних заходів до Дня ОТГ	Відділ культури і туризму
	С.3.3.2. Організація та проведення виставки-ярмарку майстрів народного та ужиткового мистецтва до Дня міста.	Відділ культури і туризму

### Обсяги фінансування та терміни впровадження проектів Програми 3.

Проекти за стратегічними цілями	Термін реалізації	Бюджет, тис. грн.			
		2019	2020	2021	Всього
<b>С.1. Сучасний освітній та культурний простір, якісне медичне обслуговування населення</b>					
С.1.1.1. Підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти - придбання кабінетів фізики, хімії та біології для загальноосвітніх закладів	2019-2021рр.	100,0	100,0	100,0	300,0
С.1.1.2. Капітальний ремонт санвузла Опорного закладу Гребінківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 4.	2019р.	250,0	0	0	250,0
С.1.1.3. Капітальний ремонт із заміни віконних і дверних блоків та покрівлі будівлі початкової школи Гребінківської гімназії.	2019р.	1080,0	0	0	1080,0
С.1.1.4. Капітальний ремонт кабінету інклюзивно-ресурсного центру Гребінківської міської ради.	2019р.	450,0	0	0	450,0
С.1.1.5. Капітальний ремонт харчоблоку та пральні закладу дошкільної освіти «Теремок».	2019р.	400,0	0	0	400,0
С.1.1.6. Придбання та оновлення обладнання для загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4.	2019р.	500,0	500,0	500,0	1500,0
С.1.1.7. Капітальний ремонт приміщення філії Мар'янівська загальноосвітня школа I-II ступенів імені Є.П. Гребінки із заміни віконних блоків.	2019р.	100,0	0	0	100,0
С.1.1.8. Капітальний ремонт приміщення їдальні та садочка філії Гребінківської ЗОШ I-II ступенів № 1 опорного закладу Гребінківської ЗОШ I-III ступенів № 4.	2019р.	800,0	0	0	800,0
С.1.1.9. Капітальний ремонт коридору 1-го поверху опорного закладу Гребінківська	2019р.	680,0	0	0	680,0
С.1.2.1. Капітальний ремонт приміщення сільського будинку культури в с. Слободо-Петрівка	2020-2021рр.	0	900,0	900,0	1800,0
С.1.2.2. Перенесення краєзнавчого музею в нове приміщення та розширення експозиції.	2019-2021рр.	50,0	50,0	50,0	150,0
С.1.3.1. Розробка та реалізація програми покращення медичних послуг та медичного обслуговування жителів громади.	2019-2021рр.	3000,0	3000,0	3000,0	9000,0
С.1.3.1. Забезпечення роботи ФАПу с. Мар'янівка	2019-2021рр.	100,0	100,0	100,0	300,0
С.1.4.1. Стимулювання розвитку туризму в громаді	2020-2021рр.	0	100,0	100,0	200,0

С.1.4.2. Розвиток зеленого туризму Гребінківській об'єднаній територіальній громаді.	2020-2021рр.	0	100,0	100,0	200,0
<b>Всього за стратегічною ціллю С.1.</b>		<b>7510,0</b>	<b>4850,0</b>	<b>4850,0</b>	<b>17210,0</b>
<b>С.2. Молодіжні ініціативи – новий погляд на Гребінчин край</b>					
С.2.1.1. Створення креативного простору «ХАБ-Гребінка»	2020-2021рр.	0	400,0	400,0	800,0
С.2.2.1. Організація та проведення щорічного конкурсу читців творів Є.П. Гребінки.	2019-2021рр.	100,0	100,0	100,0	300,0
С.2.2.2. Організація та проведення міжнародного фестивалю «Гребінчині вечорниці».	2019-2021рр.	50,0	50,0	50,0	150,0
<b>Всього за стратегічною ціллю С.2.</b>		<b>150,0</b>	<b>550,0</b>	<b>550,0</b>	<b>1250,0</b>
<b>С.3. Облаштування зон для активного відпочинку та дозвілля</b>					
С.3.1.1. Придбання та встановлення спортивних тренажерних майданчиків в місті та сільських населених пунктах громади.	2019-2021рр.	500,0	500,0	500,0	1500,0
С.3.1.2. Реконструкція спортивного комплексу в м. Гребінка	2019-2021рр.	1200,0	3000,0	3000,0	7200,0
С.3.2.1. Облаштування зони відпочинку в міському парку.	2020-2021рр.	0	300,0	300,0	600,0
С.3.3.1. Розробка та проведення тематичних заходів до Дня ОТГ	2019-2021рр.	100,0	100,0	100,0	300,0
С.3.3.2. Організація та проведення виставки-ярмарку майстрів народного та ужиткового мистецтва до Дня міста.	2019-2021рр.	50,0	50,0	50,0	150,0
<b>Всього за стратегічною ціллю С.3.</b>		<b>1850,0</b>	<b>3950,0</b>	<b>3950,0</b>	<b>9750,0</b>
<b>Всього за Програмою 3</b>		<b>9510,0</b>	<b>9350,0</b>	<b>9350,0</b>	<b>28210,0</b>

### Загальні обсяги фінансування проектів у розрізі стратегічних цілей

Стратегічна ціль	2019	2020	2021
С.1. Сучасний освітній та культурний простір, якісне медичне обслуговування населення	7510,0	4850,0	4850,0
С.2. Молодіжні ініціативи – новий погляд на Гребінчин край	150,0	550,0	550,0
С.3. Облаштування зон для активного відпочинку та дозвілля	1850,0	3950,0	3950,0
<b>Всього, тис. грн</b>	<b>9510,0</b>	<b>9350,0</b>	<b>9350,0</b>

Загальний обсяг фінансування 23 проектів за Програмою 3 протягом 2019-2021 років складає 28210,0 тис. грн.

### Каталог проектів Програми 3. Культурно-просвітницький центр, місце для активного спортивного життя

<b>Стратегічна ціль</b>	С.1. Культурно-просвітницький центр, місце для активного спортивного життя
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	С.1.1. Сучасна школа – простір для формування активної молоді
<b>Назва проекту</b>	<b>Підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти - придбання кабінетів фізики, хімії та біології для загальноосвітніх закладів</b>
<b>Цілі проекту:</b>	Підвищення ефективності, доступності та якості освіти на основі впровадження нових технологій в навчальний процес. Збереження, розвиток і ефективне використання інформаційно

	-технологічного потенціалу школи для громади. Створення умов для переходу до якісно нового рівня освіти на основі використання нових технологій.			
<b>Територія впливу проекту:</b>	Гребінківська ОТГ			
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	Учні загальноосвітніх навчальних закладів 1455 осіб, 139 учителів			
<b>Стислий опис проекту:</b>	На сьогоднішній день на території Гребінківської ОТГ знаходяться 6 загальноосвітніх навчальних закладів, в яких навчається 1455 учнів та працює 139 педагогів. Учні шкіл ставали переможцями районних, обласних предметних олімпіад, творчих конкурсів. Матеріально-технічні бази шкіл потребують удосконалення та оновлення. Одним із напрямків інноваційного розвитку природничо-математичної освіти є система навчання STEM, завдяки якій діти розвивають логічне мислення та технічну грамотність, вчать вирішувати поставлені задачі, стають новаторами, винахідниками. А вчителі повинні плекати в учнів бажання до дослідження та озброїти їх методами науково-дослідної роботи. Саме з цією метою проектом передбачається придбання обладнання для кабінетів фізики, хімії, біології закладів загальної середньої освіти Гребінківської ОТГ.			
<b>Очікувані результати:</b>	Сприяння розвитку особистості та підготовки учнів до продовження навчання й успішного працевлаштування. Можливість значно підвищити ефективність навчання. Оволодіння учасниками проекту новими знаннями. Оновлення змісту навчання шляхом підвищення рівня ефективності. Створення сприятливих умов для навчання учнів.			
<b>Показники (індикатори)</b>	Кількість закуплено обладнання для кабінетів фізики. Кількість закуплено обладнання для кабінетів хімії. Кількість закуплено обладнання для кабінетів біології. Кількість учнів-переможців предметних районних та обласних олімпіад.			
<b>Ключові заходи проекту:</b>	Придбання і монтування нової техніки. Придбання меблів та обладнання; Проведення оцінки результатів проекту та написання звіту.			
<b>Період здійснення:</b>	2019 – 2021 роки			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	2019	2020	2021	Разом
	100	100	100	300
<b>Джерела фінансування:</b>	Кошти бюджету Гребінківської ОТГ, гранти.			
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Гребінківська міська рада, виконавчий комітет, педагоги шкіл.			

<b>Стратегічна ціль</b>	С.1. Культурно-просвітницький центр, місце для активного спортивного життя
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	С.1.1. Сучасна школа – простір для формування активної молоді
<b>Назва проекту</b>	<b>Капітальний ремонт санвузла Опорного закладу Гребінківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 4.</b>
<b>Цілі проекту:</b>	Капітальний ремонт санвузла Опорного закладу Гребінківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 4. Створення належних умов для навчання та комфортного

	перебування дітей в навчальному закладі, забезпечення якісного функціонування навчального процесу та заміни сантехобладнання, що значно покращить санітарно-технічний стан приміщення санвузла..			
<b>Територія впливу проекту:</b>	Гребінківська ОТГ			
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	Учні школи – 553 особи, 53 особи педагогічні працівники, батьки 1080 осіб			
<b>Стислий опис проекту:</b>	Потреба у реалізації проекту викликана необхідністю створення належних умов для дітей та персоналу у школі. Санвузол школи потребує капітального ремонту що негативно відображається на здоров'ї учнів та працівників закладу. В школі проводиться багато різних заходів пов'язаних з навчально-виховним процесом. Проте на даний час постало питання санітарно-технічного стану санвузла школи. Майже тридцять років, капітальний ремонт приміщень та санвузлів у навчальному закладі не проводився, що призвело до значного зношення санвузла та необхідності заміни сантехобладнання в ньому. Проведення робіт згідно проекту дасть змогу привести в задовільний санітарний стан приміщення туалету школи.			
<b>Очікувані результати:</b>	Створення належних умов для навчання та комфортного перебування дітей в навчальному закладі. Забезпечення якісного функціонування навчального процесу. Заміна сантехобладнання, що значно покращить санітарно-технічний стан приміщення санвузла.			
<b>Показники (індикатори)</b>	.Проведено капітальний ремонт приміщення санвузла. Заміна сантехобладнання туалету.			
<b>Ключові заходи проекту:</b>	Виготовлення проектно-кошторисної документації. Проведення нового опорядження стін та стелі. Заміна існуючого покриття підлоги на нове. Заміна дверних блоків. Встановлення нових унітазів, клозетних чаш та зливних бачків, а також вмивальниць. Заміна світильників електроосвітлення.			
<b>Період здійснення:</b>	2019 – 2021 роки			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	2019	2020	2021	Разом
	250	0	0	250
<b>Джерела фінансування:</b>	Кошти бюджету Гребінківської ОТГ, державного, обласного гранти.			
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Гребінківська міська рада, виконавчий комітет, причетні установи та організації.			

<b>Стратегічна ціль</b>	С.1. Культурно-просвітницький центр, місце для активного спортивного життя.			
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	С.1.1. Сучасна школа – простір для формування активної молоді.			
<b>Назва проекту</b>	<b>Капітальний ремонт із заміни віконних і дверних блоків та покрівлі будівлі початкової школи Гребінківської гімназії</b>			
<b>Цілі проекту:</b>	Створення комфортних умов для навчання та виховання учнів школи, забезпечення збереження тепла в приміщенні та економії бюджетних коштів шляхом впровадження енергозберігаючих технологій. Ремонт збереже будівлю, продовжить її експлуатацію, створить відповідні умови для			

	навчання та відпочинку школярів початкових класів.			
<b>Територія впливу проекту</b>	Гребінківська ОТГ			
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди</b>	Учні 431 особа, працівники гімназії батьки			
<b>Стислий опис проекту</b>	Приміщення початкової школи гімназії збудовано в 1938 році. Капітального ремонту не було майже 40 років. Існуючі вікна в приміщенні дерев'яні, великих розмірів, за час експлуатації дерев'яні конструкції всохли і в них з'явилися тріщини. Через отвори, що виникли між стінами і віконними рамами, втрачається тепло, що призводить до недотримання температурного режиму в приміщеннях школи. Двері дерев'яні потребують заміни. Потребує ремонту і утеплення дах будівлі. Актуальність даного проекту полягає в забезпеченні належних умов навчання та виховання дітей шкільного віку в Гребінківській гімназії, покращення технічного стану будівлі початкової школи та енергозбереження, а саме: заміна вікон на металопластикові, заміна дверних блоків та заміна покрівлі.			
<b>Очікувані результати:</b>	Відремонтовано приміщення початкової школи Гребінківської гімназії, замінено дерев'яні вікна на енергозберігаючі, замінено покрівлю . Зменшено втрати тепла та покращено температурний режим в школі. Покращено умови навчання учнів. Економія бюджетних коштів на опалення. Зменшено ризик багатьох простудних захворювань в учнів, вчителів та обслуговуючого персоналу школи; Перетворення будівлі школи в сучасний, естетично привабливий освітній заклад.			
<b>Показники (індикатори)</b>	Замінено віконних блоків (од) Замінено покрівлю. Замінено дверних блоків (од).			
<b>Ключові заходи проекту:</b>	Виготовлення проектно – кошторисної документації. Затвердження проектно-кошторисної документації. Укладання договорів з підрядчиком на виконання робіт. Проведення ремонтних робіт. Прийняття об'єкта в експлуатацію.			
<b>Період здійснення:</b>	2019 рік			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	2019	2020	2021	Разом
	1080	0	0	1080
<b>Джерела фінансування:</b>	Кошти бюджету Гребінківської ОТГ, державного, обласного гранти.			
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Гребінківська міська рада, виконавчий комітет, причетні установи та організації.			

<b>Стратегічна ціль</b>	С.1. Культурно-просвітницький центр, місце для активного спортивного життя
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	С.1.1. Сучасна школа – простір для формування активної молоді.
<b>Назва проекту</b>	<b>Капітальний ремонт кабінету інклюзивно-ресурсного центру Гребінківської міської ради.</b>
<b>Цілі проекту:</b>	Підвищення якості, доступності та конкурентоспроможності позашкільної та інклюзивної освіти в інтересах вихованців, їх батьків, соціальних партнерів та суспільства в цілому.



	Визнання прав дітей з особливими потребами та забезпечення їх освітніми послугами на рівні з іншими дітьми.			
<b>Територія впливу проекту:</b>	Гребінківська ОТГ			
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди</b>	Діти з особливими освітніми потребами, їх батьки			
<b>Стислий опис проекту:</b>	Одним із найважливіших чинників прогресивного розвитку суспільства є гуманне, милосердне та дбайливе ставлення до дітей, які не можуть вести повноцінне життя. Тому, реалізація прав дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років на здобуття освіти, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження шляхом створення інклюзивно-освітнього середовища. розширення діапазону освітніх послуг відповідно до запитів дітей і батьків. Інклюзивний центр в Гребінківській ОТГ був створений в 2018 році. Він уже працює, але кабінет інклюзивно-ресурсного центру потребує капітального ремонту, щоб забезпечити необхідних умов для особистісного розвитку, зміцнення здоров'я, професійного самовизначення і творчої праці дітей з особливими освітніми потребами.			
<b>Очікувані результати:</b>	Створення інклюзивно-ресурсного центру та забезпечення умов для надання освітніх послуг дітям з особливими потребам. Проведення капітального ремонту кабінету інклюзивно-ресурсного центру			
<b>Показники (індикатори)</b>	Проведено капітальний ремонт інклюзивно-ресурсного центру			
<b>Ключові заходи проекту:</b>	Виготовлення проектно-кошторисної документації. Затвердження проектно-кошторисної документації. Визначення виконавця робіт. Проведення капітального ремонту. Прийняття об'єкта в експлуатацію.			
<b>Період здійснення:</b>	2019 рік			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	2019	2020	2021	Разом
	450	0	0	450
<b>Джерела фінансування:</b>	Кошти бюджету Гребінківської ОТГ, державного, обласного гранти.			
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Гребінківська міська рада, виконавчий комітет, причетні установи та організації.			

<b>Стратегічна ціль</b>	С.1. Культурно-просвітницький центр, місце для активного спортивного життя			
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	С.1.1. Сучасна школа – простір для формування активної молоді			
<b>Назва проекту</b>	<b>Капітальний ремонт харчоблоку та пральні закладу дошкільної освіти «Теремок».</b>			
<b>Цілі проекту:</b>	Покращення перебування дітей в закладі дошкільної освіти «Теремок».			
<b>Територія впливу проекту:</b>	Гребінківська ОТГ			
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди</b>	110 дітей, батьки та працівники ЗДО «Теремок»			
<b>Стислий опис проекту:</b>	Капітального ремонту харчоблоку та пральні за час існування ДНЗ, а це 38 років не було. Капітальний ремонт їдальні забезпечить комфортні умови для перебування дітей у закладі			

	і забезпечить безперервний процес виховання.			
<b>Очікувані результати:</b>	Дотримання санітарно- гігієнічних норм утримання вихованців. Економію коштів місцевого бюджету через скорочення витрат на опалення. Збільшення терміну експлуатації будівлі, покращення її естетичного вигляду.			
<b>Показники (індикатори)</b>	Проведено капітальний ремонт харчоблоку. Проведено капітальний ремонт пральні.			
<b>Ключові заходи проекту:</b>	Виготовлення проектно-кошторисної документації. Затвердження проектно-кошторисної документації на виконкомі. Пошук підрядної організації. Проведення капітального ремонту.			
<b>Період здійснення:</b>	2019 рік			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	2019	2020	2021	Разом
	400	0	0	400
<b>Джерела фінансування:</b>	Кошти державного, обласного та бюджету Гребінківської ОТГ			
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Виконавчий комітет міської ради, причетні установи та організації.			

<b>Стратегічна ціль</b>	С.1. Культурно-просвітницький центр, місце для активного спортивного життя			
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	С.1.1. Сучасна школа – простір для формування активної молоді			
<b>Назва проекту</b>	<b>Придбання та оновлення обладнання для загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4.</b>			
<b>Цілі проекту:</b>	Покращення умов та якості проведення навчально-виховного процесу. Забезпечення можливості учнів використовувати інформаційні технології та обладнання для отримання якісної освіти; Підвищення інформаційної освіти та фахового рівня педагогічних працівників; Покращення рівня знань учнів по наслідках проведеного зовнішнього незалежного опитування (ЗНО). В рамках проекту планується придбання спеціалізованого інтерактивного обладнання та навчальних класів для опорного закладу, а саме для класів: біології, хімії, географії, фізики, інформатики, математики, іноземної мови (лінгафонний кабінет), історії, зарубіжної літератури, української мови та літератури. Планується, що залучені спеціальні класи з першого дня своєї роботи відчутно змінять умови навчання для школярів та вчителів, оптимізує кількість учнів у навчальних закладах.			
<b>Територія впливу проекту:</b>	Гребінківська ОТГ			
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	Учні 553 особи, педагоги – 53 особи, батьки 1080 осіб			
<b>Стислий опис проекту:</b>	Для ефективної підготовки учнів у школах необхідна оптимізація мережі освітніх закладів. Для цього рішенням Гребінківської міської ради було утворено освітній округ, визначено опорним закладом в громаді ЗОШ I-III ступенів № 4 з двома філіями ЗОШ I-II ступенів № 1 та № 2. В громаді існують проблеми щодо забезпечення для дітей доступу до інноваційних та інтерактивних методів освіти у школі, тому що			

	<p>на протязі багатьох років матеріально-технічна база шкіл не оновлювалась.</p> <p>Для реалізації заходів щодо забезпечення роботи опорного навчального закладу залучення коштів на покращення його матеріально-технічної бази та створення комфортних умов для учнів надасть дієвий імпульс до розвитку громади.</p> <p>Вирішення питань надання доступу до нових методів навчання та оптимізація мережі навчальних закладів сприятиме зменшенню соціальної напруги, підвищенню рівня освіти учнів..</p> <p>Для цього необхідно забезпечити ефективну роботу опорного закладу (ЗОШ I-III ступенів № 4) шляхом організації комплексного інтерактивного навчання та створення комфортних умов для учнів, а саме: придбати сучасне спеціалізоване інтерактивне обладнання для класів. Проект передбачає впровадження новітніх технологій та новітніх підходів в викладанні предметів у опорному навчальному закладі освітнього округу ОТГ. Використання інтерактивних дошок, комп'ютерів, лінгафонного кабінету, класу фізики та іншого сучасного обладнання допоможе дітям отримати більш глибокі знання за предметами та якісно підняти рівень викладання педагогів опорного закладу учням.</p>			
<b>Очікувані результати:</b>	<p>Збільшення рівня успішності учнів.</p> <p>Якісно підняти рівень викладання педагогами навчальних дисциплін. Придбання сучасних класів дозволить проводити інтерактивне навчання з використанням медіа-ресурсів та спеціалізованого обладнання, надасть доступ до інноваційних навчальних програм, що матиме позитивний вплив на успішність учнів і їх включення до навчального процесу.</p>			
<b>Показники (індикатори)</b>	<p>Рівень успішності в опорному закладі (%).</p> <p>Кількість встановлених інтерактивних дошок (од)</p>			
<b>Ключові заходи проекту</b>	<p>Підготовка та затвердження плану оновлення класів у опорному навчальному закладі.</p> <p>Закупівля спеціалізованого інтерактивного обладнання для класів опорного закладу та закупівля спеціалізованого інтерактивного обладнання для класів опорного закладу.</p> <p>Виконання робіт з монтажу обладнання та класів у кабінетах школи.</p> <p>Звітування.</p>			
<b>Період здійснення:</b>	2019 – 2021 роки			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	2019	2020	2021	Разом
	500	500	500	1500
<b>Джерела фінансування:</b>	Кошти державного, обласного та бюджету Гребінківської ОТГ			
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Виконавчий комітет міської ради, причетні установи та організації			

<b>Стратегічна ціль</b>	С.1. Культурно-просвітницький центр, місце для активного спортивного життя
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	С.1.1. Сучасна школа – простір для формування активної молоді.
<b>Назва проекту</b>	<b>Капітальний ремонт приміщення філії Марянівська загальноосвітня школа I-II ступенів імені Є.П. Гребінки із заміни віконних блоків.</b>
<b>Цілі проекту:</b>	Створення комфортних умов для навчання та виховання учнів школи, забезпечення збереження тепла в приміщенні та

	економії бюджетних коштів шляхом впровадження енергозберігаючих технологій.			
<b>Територія впливу проекту:</b>	с. Мар'янівка, с. Новодар			
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	524 особи			
<b>Стислий опис проекту:</b>	Приміщення школи в с. Мар'янівка опалюється від електричного котла, якого було встановлено в січні місяці. Після заміни опалювального котла у Мар'янівській ЗОШ значно зменшилися витрати на електроенергію, а температура у класах підвищилась до комфортних для навчання 18 градусів. Але існуючі вікна в приміщенні школи дерев'яні, великих розмірів, за час експлуатації дерев'яні конструкції всохли і в них з'явилися тріщини. Через отвори, що виникли між стінами і віконними рамами, втрачається тепло, що призводить до недотримання температурного режиму в приміщеннях школи. Це негативно відображається на температурному режимі в навчальних класах та коридорах, тому проектом пропонується заміна віконних блоків на енергозберігаючі.			
<b>Очікувані результати:</b>	Заміна вікон на енергозберігаючі. Зменшено втрати тепла та покращено температурний режим в школі. Покращено умови навчання учнів. Економія бюджетних коштів на опалення. Зменшено ризик багатьох простудних захворювань в учнів, вчителів та обслуговуючого персоналу школи. Перетворення будівлі школи в сучасний, естетично привабливий освітній заклад.			
<b>Показники (індикатори)</b>				
<b>Ключові заходи проекту:</b>	Виготовлення проектно – кошторисної документації. Проведення експертизи проектної документації. Укладання договорів з підрядчиком на виконання робіт. Проведення ремонтних робіт. Прийняття об'єкта в експлуатацію.			
<b>Період здійснення:</b>	2019 рік			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	2019	2020	2021	Разом
	100	0	0	100
<b>Джерела фінансування:</b>	Кошти Бюджету Гребінківської ОТГ, державний бюджет			
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Виконавчий комітет міської ради, причетні установи та організації.			

<b>Стратегічна ціль</b>	С.1. Культурно-просвітницький центр, місце для активного спортивного життя
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	С.1.1. Сучасна школа – простір для формування активної молоді
<b>Назва проекту</b>	<b>Капітальний ремонт приміщення їдальні та садочка філії Гребінківської ЗОШ I-II ступенів № 1 опорного закладу Гребінківської ЗОШ I-III ступенів № 4.</b>
<b>Цілі проекту:</b>	Величезною проблемою для багатьох батьків м. Гребінки – є черги в дошкільні заклади. Міською радою прийнято рішення про проведення капітального ремонту приміщення філії Гребінківська ЗОШ I-II ст. №1 з облаштуванням в ньому дитячого садочку, щоб розв'язати проблему влаштування дітей у заклади дошкільної освіти.

<b>Територія впливу проекту:</b>	Гребінківська ОТГ			
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	12500 осіб			
<b>Стислий опис проекту:</b>	Потреба у реалізації проекту викликана необхідністю створення належних умов для дітей та персоналу у школі. Санвузол школи потребує капітального ремонту що негативно відображається на здоров'ї учнів та працівників закладу. В школі проводиться багато різних заходів пов'язаних з навчально-виховним процесом. Проте на даний час постало питання санітарно-технічного стану санвузла школи. Майже тридцять років, капітальний ремонт приміщень та санвузлів у навчальному закладі не проводився, що призвело до значного зношення санвузла та необхідності заміни сантехобладнання в ньому. Проведення робіт згідно проекту дасть змогу привести в задовільний санітарний стан приміщення туалету школи. Капітального ремонту їдальні за час існування ДНЗ, а це 26 років не було. Капітальний ремонт їдальні забезпечить комфортні умови для перебування дітей у закладі і забезпечить безперервний процес виховання			
<b>Очікувані результати:</b>	Подолання черг до дитячих садочків. Дотримання санітарно-гігієнічних норм утримання вихованців.			
<b>Показники (індикатори)</b>	.Проведено капітальний ремонт приміщення. Відкрито дві різновікові групи дошкільної освіти			
<b>Ключові заходи проекту:</b>	Виготовлення проектно-кошторисної документації. Проведення нового опорядження стін та стелі. Заміна існуючого покриття підлоги на нове. Заміна дверних блоків та вікон. Заміна світильників електроосвітлення та електропроводки.			
<b>Період здійснення:</b>	2019 – 2021 роки			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	2019	2020	2021	Разом
	800	0	0	800
<b>Джерела фінансування:</b>	Кошти бюджету Гребінківської ОТГ, державного, обласного гранти.			
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Гребінківська міська рада, виконавчий комітет, причетні установи та організації.			

<b>Стратегічна ціль</b>	С.1. Культурно-просвітницький центр, місце для активного спортивного життя
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	С.1.1. Сучасна школа – простір для формування активної молоді
<b>Назва проекту</b>	<b>Капітальний ремонт коридору 1-го поверху опорного закладу Гребінківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 4.</b>
<b>Цілі проекту:</b>	Створення безпечних та комфортних умов для учнів під час навчально-виховного процесу. Забезпечення естетичного вигляду навчального закладу, що відповідає санітарним нормам. Зміцненні матеріально-технічної бази закладу. Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу та попередженні травматизму у закладі.
<b>Територія впливу проекту:</b>	Гребінківська ОТГ

<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	12500 осіб			
<b>Стислий опис проекту:</b>	Опорний заклад Гребінківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 4 була збудована у 1928 році. Добудова до школи зроблена в 1985 році. У навчальному закладі навчаються – 553 учні. Невблаганний час поступово руйнував стіни, стелі, підлоги в приміщенні школи, системи життєзабезпечення, туалети та благоустрій території та інше. За рахунок державного та місцевого бюджетів було виконано частково відбудовні роботи (улаштування покрівлі та заміна вікон на енергозберігаючі металопластикові та інше). Незважаючи на зусилля працівників школи та громади, які під час ремонтних робіт роблять усе можливе для підтримання задовільного стану приміщення (косметичні ремонти), навчальний заклад потребує капітального ремонту будівлі (ремонт коридорів, туалету).			
<b>Очікувані результати:</b>	Створення нормальних умов для навчання дітей та праці педагогічних працівників.			
<b>Показники (індикатори)</b>	Проведено капітальний ремонт коридору 1 поверху приміщення.			
<b>Ключові заходи проекту:</b>	Виготовлення проектно-кошторисної документації. Визначення підрядної організації. Ремонт коридору 1 поверху (улаштування стін, стелі, підлоги). Здача об'єкта в експлуатацію.			
<b>Період здійснення:</b>	2019 – 2021 роки			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	2019	2020	2021	Разом
	680	0	0	680
<b>Джерела фінансування:</b>	Кошти бюджету Гребінківської ОТГ, державного, обласного гранти.			
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Гребінківська міська рада, виконавчий комітет, причетні установи та організації.			

<b>Стратегічна ціль</b>	С.1. Сучасний освітній та культурний простір, якісне медичне обслуговування населення
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	С.1.2. Ревіталізація музею, бібліотек та клубів – нове наповнення, нові завдання
<b>Назва проекту</b>	<b>Капітальний ремонт приміщення сільського будинку культури в с. Слободо-Петрівка</b>
<b>Цілі проекту:</b>	Проект передбачає проведення капітального ремонту Слободо-Петрівського сільського будинку культури.
<b>Територія впливу проекту:</b>	Слободо-Петрівський старостинський округ
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	Населення Слободо-Петрівського старостату близько 1300 осіб
<b>Стислий опис проекту:</b>	Слободо-Петрівський сільський будинок культури побудований у 1958 році, капітальний ремонт не проводився. Проект передбачає заміну даху, підлоги, вікон, дверей, утеплення приміщення, внутрішні роботи (заміна електропроводки, відновлення системи опалення).
<b>Очікувані результати:</b>	Поліпшення рівня надання культурних послуг населенню. Забезпечення повноцінного функціонування закладу, надання якісних культурних послуг.
<b>Показники (індикатори)</b>	Проведений капітальний ремонт приміщення. Якісні культурні послуги у сільській місцевості.

<b>Ключові заходи проекту:</b>	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщення. Проведення ремонтних робіт.			
<b>Період здійснення:</b>	2020-2021			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	2019	2020	2021	Разом
	-	900	900	1800
<b>Джерела фінансування:</b>	Бюджет Гребінківської ОТГ.			
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Виконавчий комітет міської ради, причетні установи та організації.			

<b>Стратегічна ціль</b>	С.1. Сучасний освітній та культурний простір, якісне медичне обслуговування населення			
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	С.1.2. Ревіталізація музею, бібліотек та клубів – нове наповнення, нові завдання			
<b>Назва проекту</b>	<b>Перенесення краєзнавчого музею в нове приміщення та розширення експозиції</b>			
<b>Цілі проекту</b>	Проект передбачає перенесення народного краєзнавчого музею у нове приміщення, що дасть можливість надавати якісні екскурсійні та туристичні послуги			
<b>Територія впливу проекту:</b>	Гребінківська ОТГ			
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	Населення громади 12500 осіб			
<b>Стислий опис проекту:</b>	Капітальний ремонт приміщення, облаштування кімнат для експозицій, створення нових експозицій. Перенесення краєзнавчого музею в нове приміщення.			
<b>Очікувані результати:</b>	Організація цікавого, творчого, культурно-естетичного дозвілля жителів та гостей громади. Нові можливості більш ефективного використання приміщення для задоволення культурних потреб жителів та гостей громади. Поліпшення надання якісних екскурсійних послуг. Створення привабливого іміджу громади.			
<b>Показники (індикатори)</b>	Облаштований сучасний музей в окремому приміщенні. Покращена матеріально технічна база закладу. Покращення культурно-естетичного дозвілля жителів та гостей громади.			
<b>Ключові заходи проекту:</b>	Виготовлення проектно-кошторисної документації. Проведення капітального ремонту. Перенесення експозицій. Створення нових експозицій.			
<b>Період здійснення:</b>	2019-2021			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	2019	2020	2021	Разом
	50	50	50	150
<b>Джерела фінансування:</b>	Бюджет Гребінківської ОТГ			
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради, причетні установи та організації.			

<b>Стратегічна ціль</b>	С.1. Сучасний освітній та культурний простір, якісне медичне обслуговування населення.			
-------------------------	--	--	--	--

<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	С.1.3. Переоснащення медичних установ, залучення кваліфікованих кадрів
<b>Назва проекту</b>	<b>Розробка та реалізація програми покращення медичних послуг та медичного обслуговування жителів громади</b>
<b>Цілі проекту</b>	Проект передбачає об'єднання зусиль міської ради, керівників підприємств, установ, організацій, що здійснюють діяльність на території Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади, в напрямку модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, оснащення їх необхідним медичним обладнанням, комп'ютерною технікою, автотранспортом, поліпшення умов праці медичних працівників, що допоможе підвищити доступ населення до якісної медичної допомоги, покращити якість обслуговування та збільшити тривалість життя населення Гребінківської ОТГ
<b>Територія впливу проекту:</b>	Гребінківська ОТГ
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	Населення громади 12500 осіб
<b>Стислий опис проекту:</b>	Медична допомога жителям об'єднаної територіальної громади є доступною. Проте є проблеми, які накопичувалися роками і потребують невідкладного вирішення шляхом додаткового фінансування з місцевого бюджету. Оптимальним варіантом розв'язання проблем є: пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини; удосконалення матеріально-технічної бази охорони здоров'я відповідно до світових стандартів, запровадження правових, економічних, управлінських механізмів, забезпечення конституційних прав громадян на охорону здоров'я; залучення засобів масової інформації, навчальних закладів та громадських організацій до більш широкого інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування захворювань; поліпшення медичної допомоги вразливим верствам населення та жителям Гребінківської ОТГ; забезпечення населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення; поліпшення стану здоров'я всіх верств населення, зниження рівня захворюваності, інвалідності, смертності, продовження активного довголіття і тривалості життя; підвищення ефективності використання наявних кадрових, фінансових та матеріальних ресурсів охорони здоров'я; створення сучасної системи інформаційного забезпечення у сфері охорони здоров'я; удосконалення інноваційної політики в сфері охорони здоров'я; впровадження системи персоніфікованого електронного реєстру громадян та сучасних інформаційних і телемедичних технологій в діяльності первинної медико-санітарної допомоги.
<b>Очікувані результати:</b>	Створити цілісну систему надання первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини, що в свою чергу дасть змогу зменшити захворюваність та смертність



	<p>населення Гребінківської ОТГ, підвищити народжуваність та збільшити тривалість життя.</p> <p>Збільшити питому вагу медичної допомоги, що надається лікарями загальної практики - сімейними лікарями.</p> <p>Запровадити ефективну систему багатоканального фінансування, збільшення бюджетних асигнувань на первинну медико-санітарну допомогу.</p> <p>Покращити матеріально - технічну базу лікувально-профілактичних підрозділів Центру.</p> <p>Покращити якість надання медичних послуг соціально-незахищеним верствам населення.</p>			
<b>Показники (індикатори)</b>	<p>Збільшити питому вагу медичної допомоги, що надається лікарями загальної практики – сімейними лікарями – щороку на 7 – 10%.</p> <p>Покращення забезпечення медичними працівниками (осіб).</p> <p>Забезпечення збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази, її модернізація Одиниць обладнання).</p> <p>Забезпечення пільговими ліками населення Гребінківської ОТГ (%)</p>			
<b>Ключові заходи проекту:</b>	<p>Гарантована доступність і якість кваліфікованої медичної допомоги.</p> <p>Будівництво, реконструкція, проведення ремонту, оснащення обладнанням, автотранспортом і засобами зв'язку та створення умов для заохочення медичного персоналу та випускників медичних освітніх закладів до проживання та професійної діяльності на території громади.</p> <p>Удосконалення організації медичної допомоги, пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги.</p> <p>Удосконалення механізмів фінансування закладів охорони здоров'я.</p> <p>Потребують впровадження енергозберігаючі заходи та реконструкція опалювальної системи.</p> <p>Забезпечення збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази, її модернізація.</p> <p>Забезпечення оплати за медикаменти та перев'язувальні матеріали для мешканців ОТГ.</p> <p>Забезпечення населення Гребінківської ОТГ пільговими медикаментами.</p>			
<b>Період здійснення:</b>	2020-2021 роки			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	2019	2020	2021	Разом
	3000	3000	3000	9000
<b>Джерела фінансування:</b>	Бюджет Гребінківської ОТГ			
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради, міська рада причетні установи та організації.			

<b>Стратегічна ціль</b>	С.1. Сучасний освітній та культурний простір, якісне медичне обслуговування населення.
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	С.1.3. Переоснащення медичних установ, залучення кваліфікованих кадрів
<b>Назва проекту</b>	<b>Забезпечення роботи ФАПу с. Мар'янівка</b>
<b>Цілі проекту</b>	Метою даного проекту є збереження та поліпшення

	<p>медичного обслуговування населення Мар'янівського старостату.</p> <p>Планується здійснити, закупівлю медичного та невиробничого обладнання довготривалого використання і меблів (комп'ютера).</p> <p>Саме через закупівлю необхідно медичного обладнання громада вбачає поліпшення якості медичного обслуговування так як з'явиться можливість проводити фізіотерапію та ряд інших профілактичних заходів для оздоровлення , встановиться нормальний санітарно-гігієнічний режим/</p>
<b>Територія впливу проекту:</b>	Мар'янівський старостат
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	524 особи
<b>Стислий опис проекту:</b>	<p>Нестача фінансування первинної медичної ланки (ФАПів) є проблемою. Так, фінансування первинної ланки медицини проходить, але попри всі дії законодавчих, державних, місцевих органів управління щодо її збереження і розвитку коштів не достатньо. Із-за постійного недофінансування стан медицини на селі погіршується. А як відомо, що саме від медицини на селі залежить рівень здоров'я жителів громади її добробут та розвиток. Імідж кожного села визначається станом об'єктів комунальної власності та благоустрою, якістю проживання, тому в реалізації даного проекту вбачається проводити заходи щодо профілактики, збереження та поліпшення медичного обслуговування, об'єднавши для цієї мети всіх жителів громади. Економічні негаразди, з якими час від часу зіштовхуються наші села дуже суттєво вплинули на збереження та розвиток медичної галузі, що призводить до її занепаду і в свою чергу до деградації в першу чергу молоді. В приміщенні проведений ремонт, але потребує основного закупівлі медичного, невиробничого обладнання та інвентаря довгострокового використання і меблів. Реалізація даного проекту значно прискорить розпочату міською радою роботу по наданню якісного медичного обслуговування.</p>
<b>Очікувані результати:</b>	<p>Мешканці старостату отримають якісне медичне обладнання на якому будуть проводити лікування хвороби на ранній стадії розвитку.</p> <p>Міська рада та її виконавчий комітет – отримає інструмент, який дозволить вдосконалити процес прийняття рішень про інвестування в модернізацію об'єктів комунальної інфраструктури сіл, дасть можливість ефективно реалізувати свої зобов'язання щодо відповідальності за забезпечення належної якості послуг, комфортності, а головне те, що буде зроблено великий крок у збереженні та розвитку медичної галузі на селі.</p> <p>Медичні працівники ФАПу отримають робочі місця згідно санітарно-гігієнічних вимог.</p> <p>Систематичне проведення медичних оглядів з залученням широкого спектру спеціалістів з ЦРЛ, що дасть змогу виявити хворобу ще на початковій стадії.</p> <p>Даний заклад буде забезпечений необхідним інвентарем для своєї діяльності.</p>

<b>Показники (індикатори)</b>	Кількість осіб які будуть обслуговуватись			
<b>Ключові заходи проекту:</b>	Закупівля медичного обладнання; Закупівля невиробничого обладнання довготривалого використання і меблів. Забезпечення підвищення кваліфікації та проходження відповідного навчання медичного працівника. При потребі проведення поточних та косметичних ремонтів в приміщенні ФАПу.			
<b>Період здійснення:</b>	2020-2021 роки			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	2019	2020	2021	Разом
	100	100	100	300
<b>Джерела фінансування:</b>	Бюджет Гребінківської ОТГ, обласний бюджет, державний бюджет, гранти			
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради, міська рада причетні установи та організації.			

<b>Стратегічна ціль</b>	С.1. Сучасний освітній та культурний простір, якісне медичне обслуговування населення			
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	С1.4.Створення туристичного кластеру «Гребінчин дім»			
<b>Назва проекту</b>	<b>Стимулювання розвитку туризму в громаді</b>			
<b>Цілі проекту</b>	Розширення індустрії туризму на території громади, з метою створення туристичного продукту. Використання туристичних ресурсів, інфраструктури для покращення надання якісних туристичних послуг.			
<b>Територія впливу проекту:</b>	Гребінківська ОТГ			
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	Населення громади 12500 осіб			
<b>Стислий опис проекту:</b>	Гребінківська громада має багато історичних пам'яток, а саме: Батьківщина відомого письменника – байкаря Є.П. Гребінка (музеї, могила, каштан); Пам'ятка архітектури періоду Київської Русі Х ст. (частина Зміїних Валів періоду князя Володимира). Разом с цим більшість цих об'єктів є маловідомими для широкого загалу туристів. Популяризація туристичних можливостей громади може стати першим кроком до активного залучення туристів.			
<b>Очікувані результати:</b>	Зростання туристичних потоків та створення можливостей для збільшення доходів для мешканців громади від надання туристичних послуг.			
<b>Показники (індикатори)</b>	Створено на базі народного краєзнавчого музею туристичний кластер «Гребінчин дім». Розроблено три екскурсійні маршрути. Проведено широке інформування потенційних споживачів туристичних послуг.			
<b>Ключові заходи проекту:</b>	Створення робочої групи. Визначення маршрутів які мають найвищий потенціал з точки зору зростання туристичних потоків.			
<b>Період здійснення:</b>	2020-2021 роки			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	2019	2020	2021	Разом
		100	100	200
<b>Джерела фінансування:</b>	бюджет Гребінківської ОТГ			
<b>Ключові учасники</b>	Гребінківська міська рада, представники малого та			

реалізації проекту:	середнього бізнесу, жителі громади
---------------------	------------------------------------

<b>Стратегічна ціль</b>	С.1. Сучасний освітній та культурний простір, якісне медичне обслуговування населення			
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	С1.4.Створення туристичного кластеру «Гребінчин дім»			
<b>Назва проекту</b>	<b>Розвиток зеленого туризму Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади</b>			
<b>Цілі проекту</b>	Створення садиб зеленого туризму			
<b>Територія впливу проекту:</b>	Гребінківська ОТГ			
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	Населення громади 12500 осіб			
<b>Стислий опис проекту:</b>	Гребінчин край – екологічно чиста територія, що дає можливість мешканцям великих мегаполісів відпочити від міської метушні, насолодитися красою мальовничої природи Гребінчиного краю.			
<b>Очікувані результати:</b>	Зростання туристичних потоків. Розвиток малого бізнесу. Створення садиб зеленого туризму. Створення позитивного іміджу громади.			
<b>Показники (індикатори)</b>	Створені садиби зеленого туризму. Підвищення рівня жителів у			
<b>Ключові заходи проекту:</b>	Виявлення бажаючих створити садиби зеленого туризму у сільській місцевості. Облаштування садиб. Поширення інформації про туристичний потенціал громади через засоби масової інформації, в мережі Інтернет, створення та просування туристичної інформації на офіційному сайті міста.			
<b>Період здійснення:</b>	2020-2021			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	2019	2020	2021	Разом
	-	100	100	200
<b>Джерела фінансування:</b>	Бюджет Гребінківської ОТГ			
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради, причетні установи та організації.			

<b>Стратегічна ціль</b>	С.2. Молодіжні ініціативи – новий погляд на гребінчин край			
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	С.2.1.Підтримка молодіжних ініціатив, створення креативного простору «ХАБ-Гребінка»			
<b>Назва проекту</b>	<b>Створення креативного простору «ХАБ-Гребінка»</b>			
<b>Цілі проекту</b>	Проект направлений на створення безпечного, креативного та відкритого простору - «ХАБ-Гребінка». З метою умов для спілкування, проведення змістовного дозвілля, неформальної освіти та профорієнтаційної роботи, а також залучення молоді до участі у громадському житті.			
<b>Територія впливу проекту:</b>	Гребінківська ОТГ			
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	Населення громади 12500 осіб			

<b>Стислий опис проекту:</b>	Проектом передбачено створення молодіжного публічного простору «ХАБ-Гребінка», єдина платформа якого передбачатиме організацію умов для: - самоорганізація активної спільноти; - проведення форумів, конференцій, лекцій, майстер класів; - розвитку культурних та соціальних проектів молоді міста; - самоорганізації активних громадян та гуртування їх навколо ідеї спільної праці направленої на розвиток громади.			
<b>Очікувані результати:</b>	Створення альтернативного, вільного простору для культурного та інтелектуального розвитку молоді.			
<b>Показники (індикатори)</b>	Створено місце з сучасним обладнання та матеріально-технічною базою для культурного та інтелектуального розвитку молоді. Проведено широке інформування потенційних споживачів.			
<b>Ключові заходи проекту:</b>	Створення робочої групи на базі міського будинку культури. Придбання сучасного обладнання для забезпечення функціонування «ХАБ-Гребінка».			
<b>Період здійснення:</b>	2020-2021 роки			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	2019	2020	2021	Разом
		400	400	800
<b>Джерела фінансування:</b>	бюджет Гребінківської ОТГ			
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Гребінківська міська рада, представники малого та середнього бізнесу, жителі громади			

<b>Стратегічна ціль</b>	С.2. Молодіжні ініціативи – новий погляд на гребінчик край			
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	С.2.2. Проведення нових культурно-мистецьких заходів.			
<b>Назва проекту</b>	<b>Організація та проведення щорічного конкурсу читців творів Є.П. Гребінка</b>			
<b>Цілі проекту</b>	Популяризація творчості Є.Гребінки, збагачення та поповнення репертуару читців кращими творами сучасних авторів, підвищення виконавської майстерності читців.			
<b>Територія впливу проекту:</b>	Гребінківська ОТГ			
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	Населення громади 12500 осіб			
<b>Стислий опис проекту:</b>	Конкурс читців присвячений річниці від дня народження письменника, заснований Гребінківською міською радою			
<b>Очікувані результати:</b>	Популяризація творчості Є.П.Гребінки. Підтримка і професійне зростання талановитої молоді у жанрі художнього читання.			
<b>Показники (індикатори)</b>	Щорічно проводиться конкурс читців творів Є.Гребінки. Залучено максимальну кількість конкурсантів.			
<b>Ключові заходи проекту:</b>	Затвердження положення конкурсу. Створення організаційного комітету проведення конкурсу. Визначення розмірів грошових винагород. Проведення широкого інформування потенційних учасників конкурсу.			
<b>Період здійснення:</b>	2019-2021 роки			
<b>Орієнтовна вартість</b>	2019	2020	2021	Разом

проекту, тис. грн.	100	100	100	300
Джерела фінансування:	бюджет Гребінківської ОТГ			
Ключові учасники реалізації проекту:	Гребінківська міська рада, представники малого та середнього бізнесу, жителі громади			

Стратегічна ціль	С.2. Молодіжні ініціативи – новий погляд на гребінчик край			
Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект	С.2.2. Проведення нових культурно-мистецьких заходів.			
Назва проекту	<b>Організація та проведення міжнародного фестивалю культури «Гребінчині вечорниці»</b>			
Цілі проекту	Вшанування пам'яті класика української літератури Є.П. Гребінки. Поліпшення культурного обслуговування населення громади. Піднесення іміджу громади. Залучення широкого кола громадськості та широкого кола інтелігенції до збереження, примноження та популяризації надбань національної культури.			
Територія впливу проекту:	Гребінківська ОТГ			
Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:	Населення громади 12500 осіб			
Стислий опис проекту:	Фестиваль проводиться з метою вшанування пам'яті класика української літератури Євгена Гребінки. Налагодження ділових зв'язків у культурній та духовній сферах з усіма регіонами України. Стимулювання культурного обміну, підвищення ролі української культури і мистецтва у формуванні світогляду та естетичних смаків молодого покоління.			
Очікувані результати:	Залучення туристів. Створення туристичного іміджу. Популяризація творчості Є.П.Гребінки. Підтримка і професійне зростання талановитої молоді.			
Показники (індикатори)	Щорічно проводиться міжнародний фестиваль культури «Гребінчині вечорниці». Залучено максимальну кількість учасників фестивалю у тому числі з закордону .			
Ключові заходи проекту:	Затвердження положення конкурсу. Створення організаційного комітету проведення конкурсу. Визначення розмірів грошових винагород. Проведення широкого інформування потенційних учасників фестивалю.			
Період здійснення:	2019-2021 роки			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2019	2020	2021	Разом
	50	50	50	150
Джерела фінансування:	бюджет Гребінківської ОТГ			
Ключові учасники реалізації проекту:	Гребінківська міська рада, представники малого та середнього бізнесу, жителі громади			

Стратегічна ціль	С.3. Облаштування зон для активного відпочинку та дозвілля			
------------------	--	--	--	--

<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	С.3.3. Запровадження проведення тематичних виставок – ярмарок.			
<b>Назва проекту</b>	<b>Розробка та проведення тематичних заходів до Дня ОТГ</b>			
<b>Цілі проекту</b>	Проведення святкових заходів з нагоди Дня ОТГ			
<b>Територія впливу проекту:</b>	Гребінківська ОТГ			
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	Населення громади 12500 осіб			
<b>Стислий опис проекту:</b>	Створення організаційного комітету Розробка план заходів щодо проведення свята. Залучення до участі інших громад, обмін досвідом.			
<b>Очікувані результати:</b>	Проведення змістовного дозвілля жителів громади. Залучення туристів. Змістовне дозвілля для жителів громади.			
<b>Показники (індикатори)</b>	Щорічно проводяться заходи з нагоди Дня ОТГ.			
<b>Ключові заходи проекту:</b>	Створення організаційного комітету проведення свята. Поширення інформації про святкові заходи через засоби масової інформації, в мережі Інтернет, створення та просування інформації на офіційному сайті міста. Проведення святкових заходів.			
<b>Період здійснення:</b>	2019-2021 роки			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	2019	2020	2021	Разом
	100	100	100	300
<b>Джерела фінансування:</b>	бюджет Гребінківської ОТГ			
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Гребінківська міська рада, представники малого та середнього бізнесу, жителі громади			

### С.3. Облаштування зон для активного відпочинку та дозвілля

<b>Стратегічна ціль</b>	С.3. Обуштування зон для активного відпочинку та дозвілля			
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	С.3.1.Розвиток спорту та фізичної культури			
<b>Назва проекту</b>	<b>Придбання та встановлення спортивних тренажерних майданчиків в місті та сільських населених пунктах громади</b>			
<b>Цілі проекту</b>	Забезпечення змістовного учбового процесу, фізичного виховання, спортивного розвитку учнів, дітей та дорослого населення, пропаганда здорового способу життя Створення додаткових умов для масових занять фізичною культурою і спортом всіх верств населення			
<b>Територія впливу проекту:</b>	Гребінківська ОТГ			
<b>Орієнтовна кількість</b>	Населення громади 12500 осіб			

<b>отримувачів вигоди:</b>									
<b>Стислий опис проекту:</b>	Низький рівень забезпечення населення Гребінківської об'єднаної територіальної громади відкритими спортивними майданчиками масового використання, недостатність умов для збільшення обсягів рухової активності населення. В минулому році встановлено лише один майданчик на території опрного закладу. Проект передбачає можливість значно підвищити ефективність навчання фізичної культури. Отримання учасниками проекту нових знань в розвитку фізичного виховання та спорту. Створення сприятливих умов для навчання учнів.								
<b>Очікувані результати:</b>	Задовольнити потреби населення у зміцненні фізичного здоров'я. Ширше залучати населення до занять фізичною культурою і спортом. Збільшити кількість дітей і всіх верств населення, залучених до активного способу життя, змістовного дозвілля та зростання обсягів їх рухової активності.								
<b>Показники (індикатори)</b>	Кількість площадок з встановленими тренажерами в м. Гребінка. Кількість площадок з встановленими тренажерами в сільських населених пунктах.								
<b>Ключові заходи проекту:</b>	Вивчення пропозицій спортивного обладнання. Придбання та встановлення обладнання на відкритих спортивних майданчиках. Проведення оцінки результатів проекту та написання звіту.								
<b>Період здійснення:</b>	2019-2021 роки								
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>Разом</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>500</td> <td>500</td> <td>500</td> <td>1500</td> </tr> </tbody> </table>	2019	2020	2021	Разом	500	500	500	1500
2019	2020	2021	Разом						
500	500	500	1500						
<b>Джерела фінансування:</b>	бюджет Гребінківської ОТГ, державний бюджет, обласний бюджет, гранти								
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Гребінківська міська рада, жителі громади, причетні організації а установи								

<b>Стратегічна ціль</b>	С.3. Облаштування зон для активного відпочинку та дозвілля
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	С.3.1.Розвиток спорту та фізичної культури
<b>Назва проекту</b>	<b>Реконструкція спортивного комплексу в м. Гребінка</b>
<b>Цілі проекту</b>	Створення умов для проведення в області всеукраїнських і міжнародних змагань, сприяння розвитку фізичної культури та спорту, вищих спортивних досягнень. Створення додаткових умов для підготовки спортивних резервів і спортсменів вищих категорій та для цілорічних занять населення фізичною культурою і спортом.
<b>Територія впливу проекту:</b>	Гребінківська ОТГ
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	Населення громади 12500 осіб
<b>Стислий опис проекту:</b>	Спортивний комплекс – це гордість нашої громади. Але наряду з тим багато проблемних питань. Основне із них –



	<p>це відсутнє протягом попередніх десятиліть належного фінансування утримання спортивних споруд. В травні минулого року відбулося аварійне руйнування частини одного із приміщень Спорткомплексу. Дане приміщення було визнане аварійний ще з 2012 році і не експлуатувалось. Ще у 2013 році була замовлена та виготовлена проектно-кошторисна документація на реконструкцію Спорткомплексу. Але вартість робіт, згідно документації, була більшою, ніж річний бюджет міської ради. В 2014, 2015, 2016, а також в 2018 році міська рада порушувала питання перед обласною владою та урядом, щодо передачі Спорткомплексу на фінансування або з обласного бюджету, або з державного. Особливо гостро стало питання після руйнування однієї з будівель Спорткомплексу. Міською радою в 2018 році було замовлено проведення технічного обстеження та виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію Спорткомплексу. На території Спортивного комплексу проводяться спортивні заходи всіх рівнів та організація навчально-тренувальної роботи дитячої юнацької спортивної школи, спортивних секцій і клубів. Але є необхідність проведення капітального ремонту та реконструкції Спортивного комплексу.</p>			
<b>Очікувані результати:</b>	<p>Реалізація проекту дасть можливість покращити умови для:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- додаткового отримання якісних фізкультурно-спортивних послуг;</li> <li>- організації змістовного дозвілля дітей і молоді, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом; активного способу життя;</li> <li>- розширення можливостей для зміцнення здоров'я та задоволення потреб у руховій активності всіх верств населення;</li> <li>- проведення спортивно-масових заходів міського, районного, обласного та Всеукраїнського рівнів;</li> <li>- підготовки резервів для збірних команд України та спортсменів високого класу з традиційних для регіону видів спорту;</li> <li>- створення умов для розвитку інфраструктури аматорського спорту, забезпечення потреб населення у зміцненні фізичного здоров'я;</li> <li>- збільшення кількості осіб, які мають можливість займатися спортом в якісних умовах.</li> </ul>			
<b>Показники (індикатори)</b>	Закінчення			
<b>Ключові заходи проекту:</b>	<p>Проведення громадського обговорення стосовно вибору проекту реконструкції Спортивного комплексу у м.Гребінка  Виготовлення проектно-кошторисної документації.  Затвердження проектно-кошторисної документації.  Визначення підрядника проведення робіт.  Реконструкція наявних спортивних споруд.  Здача об'єкта в експлуатацію.</p>			
<b>Період здійснення:</b>	2019-2021 роки			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	2019	2020	2021	Разом
	1200	3000	3000	7200
<b>Джерела фінансування:</b>	бюджет Гребінківської ОТГ, державний бюджет, обласний бюджет, гранти			

<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Гребінківська міська рада, працівники Спортивного комплексу, причетні установи та організації			
<b>Стратегічна ціль</b>	С.3. Облаштування зон для активного відпочинку та дозвілля			
<b>Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проект</b>	С.3.3. Запровадження проведення тематичних виставок – ярмарок.			
<b>Назва проекту</b>	<b>Організація та проведення виставок-ярмарок майстрів народного та ужиткового мистецтва до Дня міста</b>			
<b>Цілі проекту</b>	Залучення майстрів народного та ужиткового мистецтва до участі у виставці- ярмарку з нагоди Дня міста. Облаштування місць для проведення ярмарки.			
<b>Територія впливу проекту:</b>	Гребінківська ОТГ			
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:</b>	Населення громади 12500 осіб			
<b>Стислий опис проекту:</b>	Метою проекту є популяризація народних ремесел, гастрономічних особливостей України. Створення сприятливих умов для розвитку туризму. Сприяння розширенню господарських зв'язків та розвитку підприємництва. Сприяння розвитку української культури та мистецтва.			
<b>Очікувані результати:</b>	Популяризація туризму. Естетичне та культурне виховання жителів громади та гостей свята. Можливість товаровиробника представити свою продукцію на ярмарку. Знайомство жителів громади та гостей з традиціями та звичаями українського народу.			
<b>Показники (індикатори)</b>	Щорічно проводяться виставки-ярмарки до Дня міста. Залучені майстри народного та ужиткового мистецтва з різних куточків України. Підвищення позитивного іміджу громади.			
<b>Ключові заходи проекту:</b>	Створення організаційного комітету проведення виставки-ярмарки. Розробка плану заходів проведення виставки-ярмарки. Поширення інформації про святкові заходи через засоби масової інформації, в мережі Інтернет, створення та просування інформації на офіційному сайті міста. Проведення заходів.			
<b>Період здійснення:</b>	2019-2021 роки			
<b>Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.</b>	2019	2020	2021	Разом
	50	50	50	150
<b>Джерела фінансування:</b>	бюджет Гребінківської ОТГ			
<b>Ключові учасники реалізації проекту:</b>	Гребінківська міська рада, представники малого та середнього бізнесу, жителі громади			

## 5. Моніторинг виконання Плану реалізації Стратегії

Моніторинг виконання Плану реалізації Стратегії здійснюватиметься Комітетом з управління впровадження Стратегії, відповідно до Положення, затвердженого, на основі стандартних макроекономічних показників, показників досягнення стратегічних, оперативних цілей та показників виконання проектів.

### Показники оцінки реалізації Стратегії (індикатори досягнення результату за стратегічними напрямками)

Загальні показники	
1.	Обсяги фактичних доходів _____ бюджету на одного мешканця (розмежовані за статтю дані)
2.	Обсяги фактичних видатків _____ бюджету на одного мешканця (розмежовані за статтю дані)
3.	Середня місячна заробітна плата (розмежовані за статтю дані)
4.	Обсяг інвестицій в основний капітал
5.	Загальний обсяг експорту
6.	Чисельність населення, зайнятого у всіх сферах економіки (розмежовані за статтю дані)
Стратегічний напрям А	
1.	Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку громади на душу населення
2.	Обсяг реалізованої промислової продукції на душу населення
3.	Частка промислової продукції, виробленої малими підприємствами в загальному обсязі
4.	Кількість новостворених робочих місць на підприємствах громади на рік (розмежовані за статтю дані)
5.	Кількість малих та середніх підприємств на 10 тис. осіб населення
6.	Кількість проведених заходів за участю визначеного кола виробників, кооперативів, фермерів
7.	Обсяг залучених коштів МТД в сферу економіки, МСП громади
Стратегічний напрям В	
1.	Економія бюджетних коштів в результаті впровадження енергоефективних заходів
2.	Економія енергетичних ресурсів в результаті впровадження енергоефективних заходів
3.	Обсяги коштів МТД, кредитів, інвестиційних ресурсів фінансових установ в проекти енергоефективності, залучені громадою
4.	Обсяги коштів залучених населенням в рамках «теплих кредитів»
5.	Зменшення / збільшення обсягів викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря стаціонарними та пересувними джерелами забруднення
6.	Обсяг фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища
7.	Кількість осіб, залучених до заходів з екологічної освіти (розмежовані за статтю дані)
Стратегічний напрям С	
8.	Динаміка чисельності населення громади за рік
9.	Природний приріст/скорочення населення (розмежовані за статтю дані)
10.	Рівень безробіття
11.	Кількість учасників-призерів предметних олімпіад різних рівнів
12.	Результат ЗНО в цілому у навчальних закладах громади
13.	% вступу випускників шкіл громади до ВНЗ (розмежовані за статтю дані)
14.	Кількість спортивних споруд та об'єктів введених в експлуатацію
15.	Кількість громадян, охоплених спортивними секціями (розмежовані за статтю дані)

16.	Кількість змагань усіх рівнів, в яких прийняли участь вихованці спортивних секцій громади
17.	Кількість заходів з попередження злочинності серед неповнолітніх проведених у навчальних закладах освіти
18.	Відсоток безробітних жінок до загальної кількості безробітних в громаді
19.	Кількість реалізованих бізнес-проектів ВПО
20.	Кількість виявлених випадків гендерно-зумовленого насильства
21.	Кількість реалізованих жіночих ініціатив
22.	Кількість проектів громадських організацій, підтриманих в рамках МТД
23.	Кількість учасників вразливих груп в публічних заходах громади

Секретар міської ради

Л. Цапенко

## 6. Додатки

Додаток 1

**Положення  
про Комітет з управління впровадженням  
Стратегії розвитку Гребінківської об'єднаної територіальної громади до 2028 року**

### 1. Загальні положення

**1.1.** Комітет з управління впровадженням Стратегії розвитку Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади до 2028 року (надалі Комітет) є консультативно дорадчим органом Гребінківської міської ради.

**1.2.** Комітет формується з представників органу місцевого самоврядування, бізнесу та інших сфер економіки громади, громадськості. Створюється для забезпечення моніторингу ефективності впровадження Стратегії розвитку Гребінківської об'єднаної територіальної громади до 2028 року (далі - Стратегія розвитку).

2. Комітет є правонаступником робочої комісії з розробки Стратегії розвитку Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади до 2028 року, затвердженої розпорядженням міського голови від 21.06.2017 №173.

3. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією та законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про засади державної регіональної політики», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31.03.2016 року №79 «Про затвердження Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів їх реалізації», іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, Стратегією розвитку Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади до 2028 року, затвердженою рішенням 15 сесії Гребінківської міської ради УІІ скликання від 21.12.2018 № 493, Планом заходів на 2019-2021 роки з реалізації Стратегії розвитку Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади до 2028 року, а також цим Положенням.

4. Комітет проводить свою діяльність на основі взаємодії з структурними підрозділами Гребінківської міської ради та її виконавчого комітету, органами виконавчої влади, громадськими організаціями та громадськістю, підприємствами, установами та організаціями.

### 2. Мета діяльності

**2.1.** Метою діяльності Комітету є забезпечення реалізації та постійної підтримки актуальності Стратегії розвитку Гребінківської ОТГ, затвердженої

рішенням Гребінківської міської ради від 21.12.2018 року № 493 (надалі Стратегії розвитку), та моніторинг якості виконання завдань, визначених Стратегією розвитку.

### **3. Основні завдання Комітету**

**3.1.** Стимулювання реалізації та моніторинг виконання Стратегії розвитку в цілому та окремих її цілей і завдань з відстеженням виконання кожного завдання відповідної оперативної та стратегічної цілі.

**3.2.** Оцінка ступеня досягнення бачення, стратегічних та оперативних цілей Стратегії розвитку, якості виконання цілей і завдань та дотримання терміну їх виконання, а також оцінка виконання заходів проєктів, дотримання строків їх виконання.

**3.3.** Надання інформації і рекомендацій відповідальним виконавцям за виконання заходів Стратегії розвитку для прийняття рішень про розподіл ресурсів для досягнення цілей і завдань плану чи їх коригування.

**3.4.** Висвітлення процесу реалізації Стратегії розвитку у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Гребінківської ОТГ.

**3.5.** Збір та обговорення пропозицій з коригування та оновлення Стратегії розвитку за стратегічними та оперативними цілями, завданнями та Плану заходів з її реалізації

**3.6.** Підготовка аналітичних звітів та щорічного звіту (заслуховується на сесії Гребінківської міської ради) щодо стану виконання Стратегії розвитку.

**3.7.** Проведення громадського обговорення з використанням різних форм з метою інформування про досягнуті результати та ініціювання, у разі необхідності, внесення змін до Стратегії розвитку.

### **4. Основні права та повноваження Комітету**

**4.1.** Одержувати у встановленому законодавством порядку від суб'єктів всіх форм власності, державних органів інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

**4.2.** Утворювати, в разі потреби, тимчасові експертні та робочі групи, залучати фахівців виконавчих органів Гребінківської міської ради, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, підприємців та громадських організацій до розгляду питань, які пов'язані з підготовкою та проведенням заходів, спрямованих на реалізацію Стратегії розвитку.

**4.3.** Одержувати від основних виконавців (зазначених у проєктних листках, картках) аналітичні звіти про моніторинг виконання оперативних цілей і завдань Стратегії розвитку.

**4.4.** Ініціювати внесення змін до Стратегії розвитку шляхом винесення пропозицій для розгляду на сесії Гребінківської міської ради (у відповідності до її регламенту).

**4.5.** Забезпечити один раз на три роки розробку нового Плану реалізації Стратегії на наступні три роки, який передбачає розробку проектних карток до проектів з алгоритмом їх виконання, відповідальних осіб і виконавців, строків та джерел ресурсів.

## **5. Організаційна структура і регламент роботи Комітету**

**5.1.** Склад Комітету затверджується розпорядженням міського голови. Керівництво роботою Комітету здійснює його голова, який призначається за розпорядженням міського голови. У разі відсутності голови керівництво здійснюють його заступники. На голову Комітету покладається відповідальність за контроль над процесом реалізації і моніторинг виконання Стратегії розвитку.

**5.2.** Організаційне забезпечення роботи Комітету покладається на відділ соціально-економічного розвитку та регуляторної політики та відділ інфраструктури, муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту. Оформлення протоколів засідань покладається на секретаря Комітету.

**5.3.** Відповідальність за реалізацію і моніторинг виконання основних напрямків Стратегії розвитку, а також підготовку піврічних і річних аналітичних звітів (за відповідним напрямком) покладається на керівників відділів Гребінківської міської ради та відповідальних координаторів, які обираються з числа членів Комітету.

**5.4.** Основною формою роботи Комітету є відкриті засідання, які проводяться не рідше, ніж один раз на півріччя, у разі необхідності частіше.

**5.5.** Засідання Комітету є правочинним, якщо на ньому присутні більше половини від загального складу Комітету.

**5.6.** Рішення Комітету приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх його членів та оформляються протоколом, який підписують голова (у разі його відсутності – заступник) і секретар Комітету.

**5.7.** Рішення Комітету, прийняті в межах його повноважень і відповідним чином оформлені, носять рекомендаційний характер, є обов'язковими для розгляду Гребінківською міською радою, її виконавчими органами і враховуються в їх діяльності.

**Положення  
про моніторинг впровадження  
Стратегії розвитку Гребінківської об'єднаної територіальної громади до 2028  
року**

**Цілі моніторингу**

Основною метою моніторингу є забезпечення реалізації та постійної підтримки актуальності Стратегії розвитку Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади, затвердженої рішенням 15 сесії Гребінківської міської ради від 21.12.2018 року № 493 (надалі – Стратегії розвитку).

У ході моніторингу виконання Стратегії розвитку вирішуються наступні завдання:

- стимулювати реалізацію Стратегії в цілому та в окремих цілях і завданнях,
- оцінити ступінь досягнення бачення, стратегічних та оперативних цілей Стратегії розвитку, надати інформацію для прийняття рішень про розподіл ресурсів на досягнення цілей чи про їх коригування,
- оцінити ступінь реалізації цілей, надати інформацію для уточнення і коригування цілей.

**Концепція моніторингу**

Моніторинг Стратегії розвитку включає два рівні:

1. Моніторинг зовнішнього середовища розвитку Гребінківської ОТГ. Базується на аналізі основних індикаторів, що характеризують ситуацію в державі в цілому та в регіоні, які є стратегічно важливими для економічного розвитку Гребінківської ОТГ. Підсумки підводяться один раз на рік та доводяться як частина зведеного аналітичного моніторингового звіту.

2. Моніторинг процесу реалізації Стратегії розвитку. Розподіляється на:

- а) моніторинг досягнення бачення;
- б) моніторинг просування за стратегічними напрямками;
- в) моніторинг досягнення стратегічних цілей;
- г) моніторинг досягнення оперативних цілей;
- д) активність відповідальних координаторів та виконавських груп.

Базується на аналізі досягнення запланованих результатів, розгляді визначеного переліку показників (індикаторів). Підсумки моніторингу підводяться два рази на рік у вигляді піврічних оглядів реалізації, результати якого розміщуються в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Гребінківської міської ради.



## **Форми здійснення моніторингу**

Піврічні звіти відповідальних координаторів і відділу соціально-економічного розвитку та регуляторної політики (окремо по відповідному напрямку) розробляються на базі аналізу отриманої інформації і містять аналітичну узагальнену інформацію про просування реалізації Стратегії розвитку за всіма пріоритетними напрямками, стратегічними та оперативними цілями та містять:

- а) виконані завдання, ступінь виконання кожної оперативної цілі, ступінь досягнення кожної стратегічної цілі,
- б) невиконані завдання, причини та пропозиції щодо подальшого виконання,
- в) дані за основними індикаторами, що відображають положення із стратегічних напрямків, надаються відповідальними координаторами за підсумками року
- г) рекомендації щодо усунення перешкод реалізації та пропозиції щодо коригування Стратегії розвитку,
- д) оцінка потреб у бюджетному фінансуванні (з кожної стратегічної цілі визначається сума, яку слід включити до бюджету на стадії його формування – II півріччя, чи на стадії його коригування – I півріччя).

Піврічні звіти надаються для опрацювання обов'язково в електронному та друкованому вигляді.

Результати піврічних звітів виносяться на обговорення Комітету з управління впровадженням Стратегії розвитку громади (надалі – Комітет).

### **Зведений аналітичний моніторинговий звіт.**

Один раз на рік відповідальні координатори та відділ соціально-економічного розвитку та регуляторної політики та відділ інфраструктури, муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту готують зведений аналітичний звіт, який вноситься на обговорення і затвердження Комітету та виносяться на розгляд Гребінківської 5міської ради. Копії звіту надаються міському голові, секретарю міської ради, заступникам міського голови, відповідальним координаторам.

У звіті міститься:

- а) аналіз зовнішнього оточення (міститься у річному звіті),
- б) аналіз виконання планів дій,
- в) пропозиції щодо коригування основного тексту Стратегії розвитку на засідання сесії міської ради,
- г) рекомендації щодо актуалізації цілей та планів дій,
- д) оцінки потреб у фінансуванні, в тому числі із бюджету Гребінківської ОТГ та внесення пропозицій щодо видатків з бюджету Гребінківської ОТГ наступного року.

## **Розподіл відповідальності**

Моніторинг процесу реалізації проводиться Комітетом, відділом соціально-економічного розвитку та регуляторної політики, відповідальними координаторами та виконавськими групами.

Розподіл відповідальності між уповноваженими здійснюється на засадах найбільшої ефективності:

- піврічні звіти (відповідальні координатори та відділ соціально-економічного розвитку та регуляторної політики),
- зведений аналітичний моніторинговий звіт (відповідальні координатори та відділ соціально-економічного розвитку та регуляторної політики),
- організація чергових та позачергових засідань Комітету (відділ соціально-економічного розвитку та регуляторної політики).

Відповідальні координатори особисто відповідають за своєчасне та відповідне вимогам, що їм поставлено у даному документі, надання піврічних звітів та іншої інформації, з метою якісного проведення моніторингу та сприяння реалізації Стратегії розвитку в цілому.

Відповідальність за контроль над моніторингом і процесом реалізації Стратегії розвитку покладається на голову Комітету.

## **Коригування та оновлення Стратегії розвитку**

Пропозиції з коригування та оновлення Стратегії розвитку за стратегічними та оперативними цілями, завданням можуть вноситися:

- членами Комітету,
- відповідальними за виконання стратегічних та оперативних цілей, завдань,
- відповідальними координаторами,
- депутатами Гребінківської міської ради,
- зацікавленими організаціями, установами, громадськими організаціями та мешканцями Гребінківської ОТГ.

Пропозиції з коригування основного тексту Стратегії розвитку розглядаються і обговорюються на чергових та позачергових засіданнях Комітету і виносяться на розгляд Гребінківської міської ради один раз на рік (при необхідності два рази на рік).

Секретар міської ради

Л. Цапенко